

ANEXO I.
ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICAS







PRESENTACIÓN

El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 establece las prioridades de la actual administración, ofreciendo una visión proyectada a seis años para la entidad sonorense en diversos rubros, con un enfoque social y humanitario distintivo de otros gobiernos.

El principal enfoque de este Gobierno es atender a todas y todos los sonorenses de manera equitativa en los distintos ámbitos de la vida económica, política y social, continuando con los apoyos a los más necesitados y promoviendo una gobernanza integral e inclusiva para todas las regiones y habitantes del estado. Todo lo anterior es posible mediante la implementación de obras públicas destinadas al bienestar de la población sonorense.

Para alcanzar las metas establecidas, se trabaja con sensibilidad social y de cerca con la comunidad, adoptando una visión municipalista y gestionando los recursos públicos con responsabilidad, honestidad y transparencia, además de la creación de estrategias para coordinar el trabajo en los tres niveles de gobierno, así como dentro de la Administración Pública Estatal. El objetivo es lograr un gobierno eficiente, austero, innovador y comprometido con la democracia y la rendición de cuentas, siempre con un fuerte sentido social.

Los resultados se ven reflejados tanto en la entrega directa de los apoyos de Programas Sociales como en el fortalecimiento e impulso de la infraestructura. Así, se han ejecutado obras y proyectos orientados a la creación y mejora de la infraestructura básica y espacios públicos, mejorando la movilidad de las personas de acuerdo a los patrones de asentamiento y expansión poblacional. Estas acciones no solo mejoran la calidad de vida, sino que también apoyan el fomento económico y contribuyen al bienestar y desarrollo social de la población.

Por lo expuesto anteriormente, se presenta el documento “Anexo Analítico de Obras” como parte del Tercer Informe de Gobierno. Este ejercicio de transparencia detalla de manera minuciosa la inversión realizada en obra pública, la cual atiende las necesidades de la población para el desarrollo de la entidad. Se destacan aquellas acciones en rubros como agua potable, alcantarillado sanitario, pavimentación, mejora de carreteras, electrificación rehabilitación y construcción de edificios públicos y parques.

Durante el periodo que comprende el Tercer Informe de Gobierno, siendo del 13 de septiembre del 2023 al 12 de septiembre del 2024, los recursos ejercidos y autorizados ascendieron a 13 mil millones de pesos, destinados a la realización de 3,474 obras en beneficio de los 72 municipios del estado. El anexo incluye un análisis de la asignación y distribución de recursos por Dependencia, resaltando los montos de los principales programas y su asignación para la ejecución de obras, tanto por dependencia como por Eje de Trabajo del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

INVERSIÓN PÚBLICA

(CAPÍTULO 6000) TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CAPÍTULO 4000) Y PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (CAPÍTULO 8000).

En este apartado se presentan los avances obtenidos con los recursos de inversión aplicados y programados durante el periodo comprendido del 13 de septiembre del 2023 al 12 de septiembre del 2024, mediante el documento "Anexo Analítico de Obras", en el cual se muestran conforme a cada dependencia, programa y proyecto, las inversiones realizadas y programadas en un gran número de localidades ubicadas en los 72 municipios del estado, en congruencia con los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, instrumento rector de las acciones correspondientes a esta Administración.

Durante el periodo que se informa, el monto de los recursos aplicados y autorizados asciende a 6,929.8 millones de pesos, destinados a la ejecución de 1,121 obras y acciones en materia de inversión pública, previstos para ejercerse, con recursos estatales y federales.

Los recursos de inversión pública aplicados, programados y autorizados en el periodo, presenta en el periodo de octubre a diciembre de 2023, un monto de 903.4 millones de pesos aplicados, asimismo se observa que para el ejercicio fiscal 2024, se lleva un avance de recursos autorizados por 6,026.4 millones de pesos, contemplándose para ello recursos estatales y federales etiquetados y convenidos, además de los recursos provenientes del financiamiento para obra pública productiva, observándose un incremento de 217.1% para el ejercicio fiscal 2024, respecto a lo programado de origen.

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Los recursos aplicados y autorizados en el periodo que se informa por un monto de 6,929.8 millones de pesos, tuvieron su origen en recursos estatales provenientes de contribuciones estatales, Financiamiento para Infraestructura Productiva y, de recursos federales, provenientes del Ramo 33-Aportaciones Federales, específicamente del Fondo de Aportaciones Múltiples para Infraestructura Educativa (FAM) en sus vertientes de Educación Básica, Media Superior y Superior, además de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), sin dejar de mencionar, los recursos Convenidos con la CONAGUA para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), el Programa para la Infraestructura Hidroagrícola, principalmente en la zona del Distrito de Riego 18 y la Unidad de Riego Fuerte Mayo 2 del Distrito de Riego 076, los recursos del Programa de Mejoramiento Urbano en su Vertiente de Mejoramiento de Barrios, los recursos provenientes de INSABI para la segunda etapa de la Construcción del Hospital en Vícam, además de los recursos federales por la regularización de vehículos de procedencia extranjera, para el beneficio de los 72 municipios del estado, entre otras.

De los recursos aplicados y autorizados, destacan por dependencia, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con una inversión de 4,383.0 millones de pesos, que representan el 63% del total de la inversión autorizada, seguida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, con una inversión de 1,802.5 millones de pesos, que representan el 26%, la Secretaría de Desarrollo Social, con una inversión de 291.8 millones de pesos, que representan el 4%, la Secretaría de Salud Pública, con una inversión de 235.8 millones de pesos, que representan el 3%, el rubro de Desarrollo Municipal, con una inversión de 177.4 millones de pesos, que representan el 3%, y la Secretaría de Educación y Cultura, con una inversión de 39.3 millones de pesos, que representan el 1% de la inversión pública.

La distribución del gasto de inversión aplicada y autorizada por dependencia en el periodo que comprende un importe de 6,929.8 millones de pesos, se distribuye por dependencia, como se indica a continuación:

INVERSIÓN APLICADA Y AUTORIZADA

(millones de pesos)

Dependencia	Aplicado Sep-Dic 2023	Autorizado Ene- Sep 2024	Total Inversión	No. Obras
Desarrollo Municipal	109.9	67.5	177.4	193
S.A.G.A.R.H.P.A.	83.3	1,719.2	1,802.5	182
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	556.9	3,826.1	4,383.0	489
Secretaría de Desarrollo Social	117.9	173.9	291.8	178
Secretaría de Educación y Cultura	25.3	14.1	39.3	29
Secretaría de Salud Pública	10.2	225.6	235.8	50
Total	903.4	6,026.4	6,929.8	1,121

Fuente: Sistema Visor Obras Sonora (VOS) – Secretaría de Hacienda.

*- La suma de las cifras pueden no coincidir por el redondeo.

La distribución del gasto de inversión por Eje Rector, donde destaca, principalmente el Eje Rector E4.- Una Coordinación Histórica entre Desarrollo y Seguridad, es el que presenta la mayor cantidad de recursos realizados y autorizados, con 5,360.0 millones de pesos, que representa el 77% de la inversión total del periodo; seguido por el E1.- Un Gobierno para Todas y Todos, con 1,042.2 millones de pesos, que representa el 15%, el Eje Rector E2.- El Presupuesto Social más Grande de la Historia, con 527.6 millones de pesos, que representa un 8%; y el Eje Rector E3.- La Igualdad Efectiva de los Derechos para Todas y Todos, no se realizó inversión.

Por Eje Rector, la inversión aplicada y autorizada durante el periodo, se distribuye de la forma siguiente:

Ejes Rectores	Aplicado Sep-Dic 2023	Autorizado Ene- Sep 2024	Total Inversión	No. Obras
E1.-Un Gobierno para Todas y Todos	345.7	696.4	1,042.2	410
E2.-El Presupuesto Social más Grande de la Historia	128.1	399.5	527.6	228
E3.-La Igualdad Efectiva de los Derechos para Todas y Todos	0.0	0.0	0.0	0
E4.-Una Coordinación Histórica entre Desarrollo y Seguridad	429.6	4,930.4	5,360.0	483
Total	903.4	6,026.4	6,929.8	1,121.0

Fuente: Sistema Visor Obras Sonora (VOS) – Secretaría de Hacienda.

*- La suma de las cifras pueden no coincidir por el redondeo.

A nivel programa y/o modalidad de los recursos aplicados y programados en el periodo, se puede observar que en 7 programas se concentra la mayor parte de la inversión, concentrando el 74% del total de los recursos de inversión por un monto de 5,121.2 millones de pesos.

Asimismo, de la totalidad de los programas y/o modalidad de los recursos autorizados, la mayor cantidad de recursos de inversión se ejerció en la modalidad de Desarrollo de Áreas de Riego (Pequeña Irrigación) con 1,350.5 millones de pesos, que representa un 19%, seguido por la modalidad de Vialidades Urbanas con una inversión de 1,050.8 millones de pesos, que representa el 15%, la modalidad de Urbanización con una inversión de 916.9 millones de pesos, que representa el 13%, la modalidad de Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación con 615.6 millones de pesos, que representa un 9%, la modalidad de Carreteras alimentadoras con una inversión de 463.4 millones de pesos, que representa el 7%, la modalidad de Agua Potable en Zonas Rurales con una inversión de 415.3 millones de pesos, que representa un 6%, y la modalidad de Vivienda Digna con una inversión de 308.7 millones de pesos, que representa un 4%, entre otras, principalmente.

Por otra parte, la inversión pública aplicada y autorizada por capítulo del gasto del periodo que se informa, se observa la distribución siguiente; por el capítulo 4000 de (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas) una inversión de 3,372.1 millones de pesos, seguido por el capítulo 6000 (Inversión Pública) un monto de 3,363.9 millones de pesos, capítulo 8000 (Participaciones y Aportaciones) con un monto de 177.4 millones de pesos y otros capítulos del gasto (Indirectos) con una inversión de 16.4 millones de pesos.

El desglose de la inversión autorizada por modalidad y/o programa se muestra en el cuadro siguiente:

**TABLA. INVERSIÓN APLICADA Y AUTORIZADA
POR MODALIDAD Y/O PROGRAMADA**

Modalidad y/o programa	Aplicado Oct-Dic 2023	Autorizado Ene-Sep 2024	Total Inversión	Proyectos
Agua Potable de Zonas Rurales	42.6	372.7	415.3	120
Agua Potable en Zonas Urbanas	37.9	144.1	182.0	51
Alcantarillado de Zonas Rurales	39.7	10.3	50.0	34
Alcantarillado en Zonas Urbanas	22.1	219.0	241.0	33
Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	158.5	457.1	615.6	85
Apoyo a la Operación del Sistema Estatal Hidráulico	40.5	23.5	64.0	7
Apoyo a la Producción Primaria	0.0	7.2	7.2	2
Asistencia Social y Servicios Comunitarios	63.3	94.1	157.4	96
Camino Rurales	0.0	14.7	14.7	5
Carreteras Estatales	0.0	110.9	110.9	2
Carreteras Alimentadoras	76.5	386.9	463.4	41
Centros de Salud	5.3	200.0	205.3	47
Construcción de Establecimientos de Acopio y Comercialización	0.0	42.5	42.5	1
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de la Planta Física para la Cultura y el Deporte	49.6	155.8	205.4	65
Desarrollo de Áreas de Riego (Pequeña Irrigación)	0.0	1,350.5	1,350.5	5
Edificios Administrativos	4.9	3.1	8.0	4
Edificios para Servicios de Salud y Seguridad Social	0.0	18.3	18.3	4
Electrificación	25.0	1.3	26.3	5
Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento	2.4	3.4	5.9	2
Infraestructura Deportiva	29.3	31.7	61.0	22
Infraestructura Hospitalaria	0.0	34.1	34.1	1
Pavimentación en Colonias Populares	79.4	75.6	155.0	145
Promoción de la Justicia	24.4	144.3	168.7	15
Protección y Preservación Ecológica	1.5	22.0	23.5	5
Sitios Históricos	0.5		0.5	1
Tratamiento de Aguas Residuales (Plantas de Tratamientos)	26.2	0.6	26.8	5
Urbanización	20.0	897.0	916.9	108
Urbanización y Equipamiento	0.0	0.0	0.0	1
Vialidades Urbanas	76.0	974.8	1,050.8	63
Vivienda Digna	77.8	230.9	308.7	146
Total	903.4	6,026.4	6,929.8	1,121

Fuente: Sistema Visor Obras Sonora (VOS) – Secretaría de Hacienda.

*- La suma de las cifras pueden no coincidir por el redondeo.

Para una mejor apreciación, a continuación, se describen las obras y acciones que se ejecutan en cada uno de los principales programas y/o modalidades:

DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)

En la modalidad de Desarrollo de Áreas de Riego (Pequeña Irrigación), son destacables las inversiones autorizadas por 1,350.5 millones de pesos, destinados a obras y acciones en materia del desarrollo hidroagrícola, destacando principalmente las siguientes:

Construcción del canal lateral 17+158, del km 14+000 al km 64+495 incluyendo estructuras y red de distribución de los pueblos Rahúm y Huiribis, en la ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui y la Supervisión externa de la continuación de la Construcción del Canal Lateral 17+158, del km 14+000 al km 64+495 incluyendo estructuras y red de distribución de los pueblos Rahúm y Huiribis, en la ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui.

VIALIDADES URBANAS

En la modalidad de Vialidades Urbanas, destacan las inversiones autorizadas por 1,050.8 millones de pesos, destinados a obras y acciones, entre ellas, principalmente las siguientes:

Pavimentación de la calzada Monterrey, entre Constitución y Nuevo León, en la Localidad y Municipio de San Luis Río Colorado; la Pavimentación de la calle Segunda, entre Avenida Kino y Calzada Constitución, en la localidad y municipio de San Luis Río Colorado; Modernización de la vialidad Aquiles Serdán, en el tramo entre Obelisco y Calle 14, en la localidad Heroica Guaymas, municipio de Guaymas; Pavimentación de la avenida 12, entre E.C. Carretera Federal y calle 53, en la localidad y municipio de Agua Prieta.

Asimismo, se realizaron trabajos de Rehabilitación de pavimento a base de microcarpeta asfáltica de 3.00 centímetros de espesor de las calles: Coahuila, Náinari I y Náinari II, en la localidad de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme; se llevaron a cabo los trabajos de Modernización del Bulevar Benemérito de las Américas, tramo kilómetro 1+757 al kilómetro 3+276.21, puerta México - Lukeville, en la localidad de Sonoyta, municipio de Plutarco Elías Calles; Rehabilitación de pavimento a base de recarpeteo con concreto asfáltico de 3.00 de espesor en las Calles Otero, Quintana Roo y Rodolfo Campodónico, en la localidad y municipio de Navojoa; la Rehabilitación de pavimento a base de microcarpeta asfáltica de 3.00 centímetros de espesor de las calles: Galeana, Bulevar Villa Bonita, Calzada Antonio Valdez Herrero y Cananea, en varias localidades del municipio de Cajeme.



También la Rehabilitación de pavimento a base de microcarpetas asfálticas de 3.00 centímetros de espesor de las calles: Bartolomé Delgado de León, Tabasco, Jesús García y José María Morelos, en la localidad de Ciudad Obregón, Municipio de Cajeme; Rehabilitación de pavimento a base de microcarpetas asfálticas de 3.00 centímetros de espesor de las calles: Chapingo, José G. Aguilera, Miguel Hidalgo, Ejército Nacional e Insurgentes, en varias localidades del municipio de Cajeme; Rehabilitación de pavimentos en las calles: avenida Agustín Yáñez (entre Luis Donald Colosio y Agustín Rodríguez), avenida Ferrocarril (entre calle Ignacio Zaragoza y General Anaya), avenida Aldama (entre Allende y calle 12), avenida Serna (entre calle 12 y Jim Brost), Agustín Rodríguez (entre avenida Obregón y Avenida del Río), calle Guerrero (entre Artículo 70 y avenida Camineros), avenida Reforma (entre calle Agustín Rodríguez y General Anaya), General Anaya (entre avenida Agustín Yáñez y FOVISSSTE), avenida Aldama (entre Gral. Anaya y Calle Allende), calle Heroico Colegio Militar (entre avenida Obregón y avenida Cuauhtémoc), calle Juan Pablo II (entre camino a Ejido El Claro y calle Doceava), avenida Cuauhtémoc (entre calle Agustín Rodríguez y General Anaya), avenida Del Río (entre calle Agustín Rodríguez y Calle 13), calle Diego A Moreno (entre avenida Cuauhtémoc y avenida Ferrocarril), avenida Del Río (entre 5 de Mayo e Hidalgo), avenida 5 de Mayo (entre avenida Del Río y avenida Ferrocarril); Pavimentación de la avenida 12, entre E.C. Carretera Federal y Calle 53, en la localidad y municipio de Agua Prieta; Rehabilitación de pavimento a base de microcarpetas asfálticas de 3.00 centímetros de espesor de las calles: Emiliano Zapata, entre Unión de Ejidos y Rubén Jaramillo, en la localidad de Pueblo Yaqui, municipio de Cajeme; Rehabilitación de pavimento a base de microcarpetas de concreto asfáltico de 3.00 centímetros de espesor en las calles: Rafaela Rodríguez, bulevar Jorge Luis Ibarra, Álvaro Obregón, Benito Juárez, 16 de Septiembre, José María Morelos, No Reelección, Centenario, Vicente Guerrero, Pípila y Tosalicari, en la localidad y municipio de Etchojoa; Modernización y pavimentación de la calle Primero de Mayo, entre bulevar de Las Américas y calle Sexta, en la localidad y municipio de Empalme; Rehabilitación de pavimento a base de microcarpetas de concreto asfáltico de 3.00 centímetros de espesor en las calles: Graciano Sánchez, Venustiano Carranza, bulevar La Paz, María A. Mara, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, Jesús García y Lázaro Cárdenas, en la localidad de Bacobampo, municipio de Etchojoa; Modernización de la calle Adolfo Ruiz Cortínez, entre Tepic y Circunvalación Héroes, en la localidad Heroica Nogales, municipio de Nogales, entre otras.

URBANIZACIÓN

En la modalidad de Urbanización destacan las inversiones autorizadas por 916.9 millones de pesos, destinados a obras y acciones, como Construcción de conducto pluvial sobre la avenida Tecnológico con inicio en la calle Natación kilómetro 1+200 hasta la calle Terrenate kilómetro 1+440, incluyendo pavimentación del mismo tramo con concreto hidráulico, en la localidad Heroica Nogales, municipio de Nogales y Construcción de conducto pluvial principal y secundario sobre la avenida Tecnológico Incluyendo la pavimentación del mismo tramo con concreto hidráulico, en la localidad Heroica Nogales, municipio de Nogales.

Asimismo, Construcción de vialidad y andador peatonal en playa pública Huatabampito, en el municipio de Huatabampo (primera etapa); Construcción de infraestructura hidrosanitaria en la colonia Minera III, en la localidad y municipio de Cananea; Construcción de infraestructura de energía eléctrica en la colonia Minera III, en la localidad y municipio de Cananea; entre otras.

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

La modalidad de Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación, destacan las inversiones realizadas y autorizadas por 615.6 millones de pesos, destinados a obras en materia de Infraestructura Educativa en todos los municipios del estado, relacionadas con la construcción de aulas nuevas, construcción de tejabanes, construcción de plazas cívicas, rehabilitación de aulas, canchas deportivas, impermeabilizaciones, subestaciones eléctricas, servicios sanitarios, bardas perimetrales, sin dejar de mencionar, la construcción de edificios escolares para carreras profesionales en las Universidades Estatales y Tecnológicas, principalmente, destacando las siguientes:

La Rehabilitación y remodelación de biblioteca en el edificio del Colegio Sonora, en la localidad y municipio de Hermosillo; Rehabilitación de servicios sanitarios en edificios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, en la localidad de Ciudad Obregón en el municipio de Cajeme; Primera etapa de construcción de seis aulas, aula usaer, dirección duplex, módulo de servicios sanitarios, plaza cívica, cancha deportiva, pórtico, acceso, construcción de barda-reja y cerco de malla ciclónica, armado de subestación, cisterna, bebedero y tejaban, escuela primaria Nueva Creación Puerto Libertad, en la localidad Puerto Libertad, municipio de Pitiquito; Primera etapa de la construcción de dos aulas, laboratorio-taller, dirección, servicios sanitarios para alumnos, servicios sanitarios para maestros, subestación eléctrica y obra exterior, Nueva Creación Telebachillerato Punta Chueca, en la localidad Punta Chueca, en el municipio



de Hermosillo; Construcción de tres aulas, administración, servicio sanitario, acceso, plaza cívica, andadores, construcción de barda, subestación eléctrica, cerco perimetral, tejabán, cancha deportiva y primer etapa de cancha cívica y obra exterior, Telebachillerato Nácori Chico, en la localidad y municipio de Nácori Chico; Construcción de edificio para mecatrónica y semiconductores, en campus Hermosillo (2da. etapa - obra de continuidad) (Universidad de Sonora); Construcción de dos aulas, dirección, servicios sanitarios, plaza cívica, asta bandera, andadores, bebederos, lavamanos, cisterna, subestación eléctrica, cerco perimetral, secundaria Nueva Creación Santa Fe, en la localidad y municipio de Agua Prieta; Segunda etapa de la construcción de edificio de aulas y obra exterior, Universidad Tecnológica de Hermosillo extensión Ures, en la localidad Heroica Ciudad de Ures, en el municipio de Ures; Construcción de tres aulas y obra exterior, secundaria Nueva Creación California, en la localidad y municipio de Hermosillo, entre otras.

Campodónico, en la localidad y municipio de Navojoa; la Rehabilitación de pavimento a base de microcarpeta asfáltica de 3.00 centímetros de espesor de las calles: Galeana, Bulevar Villa Bonita, Calzada Antonio Valdez Herrero y Cananea, en varias localidades del municipio de Cajeme.

CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CARRETERAS ESTATALES

En el periodo que se informa, para la modalidad de Carreteras alimentadoras, destacan las inversiones realizadas y autorizadas por 574.3 millones de pesos, destinadas principalmente a la Conservación de la Red Carretera Estatal, a través de sus 8 residencias de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, así como obras y acciones, destacando principalmente las siguientes:

Se llevó a cabo la Conservación y reconstrucción del camino Puerto Libertad - E.C. (Hermosillo - Bahía de Kino), subtramo del kilómetro 0+000 al kilómetro 71+001 (primera etapa); Conservación y rehabilitación de la carretera Puerto Peñasco - Golfo de Santa Clara - San Luis Río Colorado, en varios municipios; Rehabilitación de pavimento en la carretera Lagunitas - Independencia, del kilómetro 0+000 al kilómetro 7+390, en el municipio de San Luis Río Colorado; Construcción del boulevard Camino Real entre Coahuila y Norman Borlaug, en Ciudad Obregón municipio de Cajeme; Reconstrucción de carretera San Luis - Colonia Hidalgo del km 1+000 al km 11+000, en varias localidades del municipio de San Luis Río Colorado; Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas norte del km 127+660 al km 133+000, en la localidad de Heroica Guaymas, municipio de Guaymas; Conservación y rehabilitación de la carretera 3,

Caborca – Puerto Peñasco, del tramo “Y” Griega – Caborca, del kilómetro 0+000 al kilómetro 23+000, en varias localidades del municipio de Caborca; Reconstrucción de calle 23 del km 0+000 al km 6+220, en varias localidades del municipio de San Ignacio Río Muerto; Reconstrucción de calle 1900 del km 0+000 al km 8+000, en varias localidades del municipio de Benito Juárez; Construcción de entronque en carretera Moctezuma - Agua Prieta y acceso a parque industrial en el km 191+762.70 en el municipio de Agua Prieta; Reconstrucción de calle 1 Pueblo Yaqui - Campo 16 del km 0+500 al km 4+045.95, en varias localidades del municipio de Cajeme, entre otras.

AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS Y RURALES

Para la modalidad de Agua Potable en Zonas Urbanas y Rurales se observa un monto autorizado en el periodo de 597.3 millones de pesos, los cuales se ejecutaron en principalmente en las acciones siguientes:

Puesta en marcha y operación del sistema integrado por la obra de toma, planta potabilizadora de 200 l/s y acueducto para el abastecimiento de agua potable a 50 localidades de la etnia Yaqui del estado de Sonora; Construcción del acueducto Punta Chueca - Desemboque de los Seris, en varios municipios; Construcción 2,656.08 m de línea de conducción de agua potable de PVC De 30” de diámetro y 1,576.89 M de PVC de 20” de diámetro para alimentación del sector suroriente de Ciudad Obregón, Cajeme; Acciones de mantenimiento necesarias para equipo de bombeo instalado en obra de toma del acueducto independencia, en la localidad y municipio de Hermosillo; Construcción 924.00 m de línea de conducción de agua potable de PVC de 30” de diámetro y 1,541.00 m de PVC de 20” de diámetro, para alimentación del sector suroriente de Ciudad Obregón, Cajeme (segunda etapa); Perforación y equipamiento de dos pozos, en la localidad Rosario (Tesopaco), municipio de Rosario; Perforación de pozo a 100 metros para recuperación de caudal, en la localidad de La Capilla, en el municipio de Baviácora; Construcción de tanque elevado de agua potable, en el Chino (San Antonio de los Chinos), municipio de Álamos; Perforación, aforo y equipamiento de pozo, caseta de operación y línea de conducción en la localidad de El Paredoncito, municipio de Benito Juárez, entre otras.



VIVIENDA DIGNA

En el periodo que se informa, en lo que corresponde a Vivienda Digna se autorizó una inversión de 308.7 millones de pesos, ejecutada en acciones de Construcción de 63 (sesenta y tres) pie de casa de 19.09 m² consistente en área común y cocina, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, en la localidad y municipio de Navojoa.

Asimismo, la Construcción de 30 pie de casa de 22.09 m², a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, en la localidad y municipio de Hermosillo; Construcción de baños con descarga domiciliaria, en varias localidades del municipio de Cajeme y Construcción de 22 pie de casa de 22.09 m², a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, en la localidad y municipio de Álamos

En los municipios de San Luis Río Colorado, Etchojoa, Hermosillo, Empalme, Puerto Peñasco, Cajeme y Huatabampo, la Construcción de cuarto dormitorio, en varias localidades.





ANEXO I.
ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE							
C-00125/0034 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN COLONIA FÁTIMA, EN LA HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	2,129,434.60	0.00	2,129,434.60	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					14460.75	1172	
C-00113/0007 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA COLONIA AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	288,768.76	0.00	288,768.76	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					295	495	
C-00125/0028 REHABILITACIÓN DEL PARQUE FLAVIO MOLINA, EN LA COLONIA REAL DE MINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	873,264.62	0.00	873,264.62	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1364	733	
C-00125/0029 REHABILITACIÓN DE PARQUE AMAPOLAS (SAN JUDAS TADEO), EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,288,684.52	0.00	1,288,684.52	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					2395	495	
C-00125/0035 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA MALLORCA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	713,401.65	0.00	713,401.65	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					646	1044	
C-00125/0030 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MANUEL CAUDILLO, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CAUDILLO MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	1,761,176.49	0.00	1,761,176.49	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
MANUEL CAUDILLO					2925	196	
C-00113/0005 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE EL DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO	1,158,169.75	0.00	1,158,169.75	0.00	CANCHA	ALUMNOS	POR INICIAR
DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)					1	329	
TOTAL MODALIDAD	8,192,900.39	0.00	8,192,900.39	0.00			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0405 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN LOS CITAHUIS MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	1,944,397.36	0.00	1,944,397.36	0.00	TANQUE	PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					1	200	
C-00085/0406 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN EL CHINO (SAN ANTONIO DE LOS CHINOS) MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	2,128,594.21	0.00	2,128,594.21	0.00	TANQUE	PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					1	320	
C-00085/0397 CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUCURPE							
CUCURPE	953,960.87	0.00	953,960.87	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					59.29	105	
C-00085/0399 CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS MUNICIPIO DE GRANADOS							
GRANADOS	825,291.18	0.00	825,291.18	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
GRANADOS					64	1099	
C-00085/0403 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	1,385,786.68	0.00	1,385,786.68	0.00	TANQUE	PERSONAS	POR INICIAR
GUADALUPE VICTORIA					1	231	
C-00085/0407 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO MUNICIPIO DE IMURIS							
IMURIS	609,499.01	0.00	609,499.01	0.00	METRO LINEAL	ALUMNOS	POR INICIAR
CRUCERO, EL					390	651	
C-00085/0400 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN EL SAÚZ (EL SAÚZ DE URES), MUNICIPIO DE URES							
URES	2,108,152.84	0.00	2,108,152.84	0.00	TANQUE	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA CIUDAD DE URES					1	432	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00085/0410 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ (SAUZ DE URES), MUNICIPIO DE URES							
URES	373,330.76	0.00	373,330.76	0.00	METRO LINEAL	ALUMNOS	POR INICIAR
SAUZ, EL					850	432	
TOTAL MODALIDAD	10,329,012.91	0.00	10,329,012.91	0.00			
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00078/0425 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA COLONIA MINERA III, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	7,367,300.31	7,367,300.31	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					0	2900	
C-00078/0426 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA MINERA III, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	4,490,884.69	4,490,884.69	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					0	2900	
TOTAL MODALIDAD	11,858,185.00	11,858,185.00	0.00	0.00			
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0876 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	582,602.09	0.00	582,602.09	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					12	58	
C-00075/0899 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALTAR							
ALTAR	1,979,344.00	0.00	1,979,344.00	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					15	65	
C-00075/0928 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI							
ARIVECHI	1,049,954.99	0.00	1,049,954.99	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					7	30	
C-00075/0878 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BACADÉHUACHI MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI							
BACADÉHUACHI	1,303,755.64	0.00	1,303,755.64	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
BACADÉHUACHI					10	48	
C-00075/0906 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN BACERAC MUNICIPIO DE BACERAC							
BACERAC	139,784.70	0.00	139,784.70	0.00	MÓDULO	ALUMNOS	POR INICIAR
BACERAC					2	6	
C-00075/0900 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACERAC							
BACERAC	598,939.71	0.00	598,939.71	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					4	20	
C-00075/0907 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACERAC							
BACERAC	775,968.40	0.00	775,968.40	0.00	MÓDULO	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					10	35	
C-00075/0911 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI MUNICIPIO DE BACOACHI							
BACOACHI	584,176.88	0.00	584,176.88	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
BACOACHI					4	21	
C-00075/0914 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI MUNICIPIO DE BACOACHI							
BACOACHI	331,758.05	0.00	331,758.05	0.00	MÓDULO	ALUMNOS	POR INICIAR
BACOACHI					5	15	
C-00075/0879 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	842,379.61	0.00	842,379.61	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					14	64	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0880 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BAVIÁCORA MUNICIPIO DE BAVIÁCORA							
BAVIÁCORA	817,624.76	0.00	817,624.76	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
BAVIÁCORA					6	29	
C-00075/0882 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE BAVIÁCORA MUNICIPIO DE BAVIÁCORA							
BAVIÁCORA	199,688.51	0.00	199,688.51	0.00	MÓDULO	PERSONAS	EN PROCESO
BAVIÁCORA					3	10	
C-00075/0883 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	782,253.39	0.00	782,253.39	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					6	34	
C-00075/0885 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DEL PAREDÓN COLORADO MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	68,966.78	0.00	68,966.78	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)					1	9	
C-00075/0921 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DEL PAREDONCITO MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	1,057,834.72	0.00	1,057,834.72	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
PAREDONCITO					8	38	
C-00075/0924 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DEL PAREDONCITO MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	1,424,290.94	0.00	1,424,290.94	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
PAREDONCITO					10	42	
C-00075/0857 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	642,273.15	0.00	642,273.15	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	TERMINADO
VARIAS					20	66	
C-00075/0873 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL							
BENJAMÍN HILL	1,220,109.04	0.00	1,220,109.04	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
BENJAMÍN HILL					10	51	
C-00075/0901 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	1,864,797.30	0.00	1,864,797.30	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
PLUTARCO ELÍAS CALLES					13	59	
C-00075/0864 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	2,805,328.34	0.00	2,805,328.34	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	EN PROCESO
VARIAS					27	89	
C-00075/0868 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	4,105,345.93	0.00	4,105,345.93	0.00	MÓDULO	ALUMNOS	EN PROCESO
VARIAS					68	251	
C-00075/0862 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ MUNICIPIO DE CARBÓ							
CARBÓ	25,392.40	0.00	25,392.40	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	TERMINADO
CARBÓ					8	26	
C-00075/0917 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ MUNICIPIO DE CARBÓ							
CARBÓ	429,983.29	0.00	429,983.29	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
CARBÓ					3	22	
C-00075/0919 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA 2, EN LA LOCALIDAD DE CARBÓ MUNICIPIO DE CARBÓ							
CARBÓ	206,651.04	0.00	206,651.04	0.00	MÓDULO	ALUMNOS	POR INICIAR
CARBÓ					3	14	
C-00075/0925 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS	799,152.19	0.00	799,152.19	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					7	35	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal				Otros
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023								
[SH] VIVIENDA DIGNA								
C-00075/0908 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	1,222,700.62	0.00	1,222,700.62	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
	EMPALME					9	37	
C-00075/0910 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	401,797.41	0.00	401,797.41	0.00	MÓDULO	ALUMNOS	POR INICIAR
	EMPALME					6	21	
C-00075/0886 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	2,337,351.72	0.00	2,337,351.72	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
	VARIAS					19	88	
C-00075/0867 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	3,309,198.34	0.00	3,309,198.34	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
	VARIAS					34	162	
C-00075/0918 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	1,345,748.65	0.00	1,345,748.65	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
	VARIAS					35	35	
C-00075/0915 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA MUNICIPIO DE FRONTERAS	FRONTERAS	348,953.80	0.00	348,953.80	0.00	MÓDULO	ALUMNOS	POR INICIAR
	ESQUEDA					5	22	
C-00075/0912 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS	FRONTERAS	1,498,104.92	0.00	1,498,104.92	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
	VARIAS					10	45	
C-00075/0858 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	25,703.01	0.00	25,703.01	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	TERMINADO
	PÓTAM					8	8	
C-00075/0920 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	147,303.01	0.00	147,303.01	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
	HERMOSILLO					1	6	
C-00075/0932 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 8, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	438,132.68	0.00	438,132.68	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
	HERMOSILLO					3	24	
C-00075/0933 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO 9, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	438,132.68	0.00	438,132.68	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
	HERMOSILLO					3	9	
C-00075/0934 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA 2, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	66,351.61	0.00	66,351.61	0.00	MÓDULO	ALUMNOS	POR INICIAR
	HERMOSILLO					1	4	
C-00075/0895 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,426,865.54	0.00	2,426,865.54	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
	VARIAS					30	161	
C-00075/0903 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,578,715.78	0.00	2,578,715.78	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
	VARIAS					19	66	
C-00075/0869 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	846,289.81	0.00	846,289.81	0.00	MÓDULO	PERSONAS	EN PROCESO
	HUATABAMPO					11	42	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0860 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	316,374.01	0.00	316,374.01	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	TERMINADO
VARIAS					14	14	
C-00075/0865 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	2,054,523.81	0.00	2,054,523.81	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					15	50	
C-00075/0884 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN MAGDALENA DE KINO MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	848,204.39	0.00	848,204.39	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
MAGDALENA DE KINO					6	20	
C-00075/0909 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN MUNICIPIO DE MAZATÁN							
MAZATÁN	749,917.74	0.00	749,917.74	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
MAZATÁN					5	25	
C-00075/0905 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA	749,659.60	0.00	749,659.60	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					5	22	
C-00078/0413 CONSTRUCCIÓN DE 63 (SESENTA Y TRES) PIES DE CASA DE 19.09 METROS CUADRADOS CONSISTENTE A ÁREA COMÚN Y COCINA, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	7,355,150.59	7,355,150.59	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	208	
C-00075/0870 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,851,539.68	0.00	1,851,539.68	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					32	140	
C-00075/0890 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	1,711,948.32	0.00	1,711,948.32	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA NOGALES					13	49	
C-00075/0891 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	641,976.22	0.00	641,976.22	0.00	MÓDULO	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA NOGALES					10	42	
C-00075/0874 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO	623,164.81	0.00	623,164.81	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					23	97	
C-00075/0872 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO DEL MUNICIPIO DEPUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	2,855,139.95	0.00	2,855,139.95	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
PUERTO PEÑASCO					22	107	
C-00075/0877 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO	1,971,595.43	0.00	1,971,595.43	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					18	89	
C-00075/0881 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO MUNICIPIO DE ROSARIO							
ROSARIO	959,988.83	0.00	959,988.83	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
ROSARIO (TESOPACO)					14	53	
C-00075/0887 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA MUNICIPIO DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA	1,260,413.75	0.00	1,260,413.75	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
SAHUARIPA					9	32	
C-00075/0875 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN BAHÍA DE LOBOS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	107,778.26	0.00	107,778.26	0.00	MÓDULO	PERSONAS	EN PROCESO
BAHÍA DE LOBOS					11	47	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00075/0898 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	3,251,741.32	0.00	3,251,741.32	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
SAN LUIS RÍO COLORADO					24	87	
C-00075/0897 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	3,793,698.19	0.00	3,793,698.19	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					28	24	
C-00075/0931 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	449,958.43	0.00	449,958.43	0.00	VIVIENDA	ALUMNOS	POR INICIAR
PESQUEIRA					3	11	
C-00075/0888 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA	1,369,113.64	0.00	1,369,113.64	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
SAN PEDRO DE LA CUEVA					10	37	
C-00075/0892 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	1,433,047.61	0.00	1,433,047.61	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
SANTA ANA					10	57	
C-00075/0894 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	130,931.37	0.00	130,931.37	0.00	MÓDULO	PERSONAS	EN PROCESO
SANTA ANA					2	7	
C-00075/0889 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	1,272,306.59	0.00	1,272,306.59	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					9	34	
TOTAL MODALIDAD	77,827,877.97	7,355,150.59	70,472,727.38	0.00			
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00125/0036 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MANUEL CAUDILLO, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CAUDILLO MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	123,833.90	0.00	123,833.90	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
MANUEL CAUDILLO					100	196	
TOTAL MODALIDAD	123,833.90	0.00	123,833.90	0.00			
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00085/0402 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	258,809.58	0.00	258,809.58	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	EN PROCESO
EMPALME					203	36	
C-00085/0401 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	20,578.46	0.00	20,578.46	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
BACOBAMPO					965	297	
C-00085/0398 REHABILITACIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BURÓCRATA, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	1,372,375.03	0.00	1,372,375.03	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
SONOYTA					198	5399	
C-00085/0411 REHABILITACIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA BURÓCRATA, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	225,899.29	0.00	225,899.29	0.00	METRO CÚBICO	ALUMNOS	POR INICIAR
SONOYTA					400	5399	
C-00085/0409 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,542,292.11	0.00	1,542,292.11	0.00	METRO LINEAL	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1441.83	696	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00085/0408 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE YÉCORA MUNICIPIO DE YÉCORA							
YÉCORA	1,246,427.26	0.00	1,246,427.26	0.00	METRO LINEAL	ALUMNOS	POR INICIAR
YÉCORA					1104	83	
TOTAL MODALIDAD	4,666,381.73	0.00	4,666,381.73	0.00			
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00077/0348 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MESA DE GARIBAY, EN LA HEROICA CIUDAD DE CANANEA MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	1,362,742.76	0.00	1,362,742.76	0.00	METRO LINEAL	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					652	145	
C-00077/0347 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	263,276.83	0.00	263,276.83	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	EN PROCESO
EMPALME					133	36	
C-00077/0345 REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO LA JOYA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,353,619.78	0.00	1,353,619.78	0.00	ACCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
NAVOJOA					1	24000	
C-00077/0346 REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,919,850.68	0.00	1,919,850.68	0.00	ACCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
NAVOJOA					1	60000	
TOTAL MODALIDAD	4,899,490.05	0.00	4,899,490.05	0.00			
SUBTOTAL 2023	19,213,335.59	19,213,335.59	98,684,346.36	0.00			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE							
C-00125/0040 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LA PALA, EN LA LOCALIDAD BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL							
BENJAMÍN HILL	2,190,400.00	0.00	2,190,400.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL					0	462	
C-00125/0039 REHABILITACIÓN DE PARQUE URBI VILLA DEL PRADO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	1,123,700.00	0.00	1,123,700.00	0.00	REHABILITACIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					2450	2963	
C-00125/0041 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA MESA, MUNICIPIO DE IMURIS.							
ÍMURIS	1,862,500.00	0.00	1,862,500.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
MESA, LA					0	389	
C-00075/1065 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	2,544,543.00	0.00	2,544,543.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	64	
C-00075/1066 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	30	
TOTAL MODALIDAD	8,461,143.00	0.00	8,461,143.00	0.00			
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00085/0440 ESTUDIO DE INGENIERÍA APLICADA A MECÁNICA DE SUELOS DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, MUNICIPIO DE IMURIS							
ÍMURIS	33,061.23	0.00	33,061.23	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
MESA, LA					0	389	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00085/0432 ESTUDIO DE INGENIERÍA APLICADA A MECÁNICA DE SUELOS DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD COBACHI, MUNICIPIO DE LA COLORADA							
COLORADA, LA COBACHI	33,061.23	0.00	33,061.23	0.00	0	PERSONAS 226	POR INICIAR
C-00085/0433 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD COBACHI, MUNICIPIO DE LA COLORADA.							
COLORADA, LA COBACHI	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	CONSTRUCCIÓN 1	PERSONAS 580	TERMINADO
C-00085/0437 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA SAN IGNACIO	2,754,000.00	0.00	2,754,000.00	0.00	0	PERSONAS 874	POR INICIAR
C-00085/0438 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	521,900.00	0.00	521,900.00	0.00	0	PERSONAS 53	POR INICIAR
C-00085/0434 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE (GUADALUPE DE URES), MUNICIPIO DE URES.							
URES HEROICA CIUDAD DE URES	2,634,788.00	0.00	2,634,788.00	0.00	CONSTRUCCIÓN 1	PERSONAS 904	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD	8,576,810.46	0.00	8,576,810.46	0.00			
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00078/0427 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA URBANA DE 40.01 METROS CUADRADOS, DE DOS RECÁMARAS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 40	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00			
[SG] ELECTRIFICACIÓN							
C-00075/1007 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME VARIAS	3,442,617.00	0.00	3,442,617.00	0.00	METRO CUADRADO 368	PERSONAS 83	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD	3,442,617.00	0.00	3,442,617.00	0.00			
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00078/0466 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00	0	PERSONAS 38	POR INICIAR
C-00078/0459 CONSTRUCCIÓN DE 22 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS ÁLAMOS	4,631,578.95	4,631,578.95	0.00	0.00	0	PERSONAS 83	POR INICIAR
C-00075/1036 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS.							
ÁLAMOS VARIAS	2,993,580.00	0.00	2,993,580.00	0.00	0	PERSONAS 69	POR INICIAR
C-00075/1037 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS.							
ÁLAMOS VARIAS	1,047,753.00	0.00	1,047,753.00	0.00	0	PERSONAS 24	POR INICIAR
C-00075/1003 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.							
ALTAR ALTAR	1,047,753.00	0.00	1,047,753.00	0.00	0	PERSONAS 37	POR INICIAR

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00075/1011 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI.							
ARIVECHI	1,646,469.00	0.00	1,646,469.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	50	
C-00075/1019 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI							
ARIVECHI	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	3	
C-00078/0474 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE							
ARIZPE	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ARIZPE					0	38	
C-00075/1033 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARIZPE.							
ARIZPE	748,395.00	0.00	748,395.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	23	
C-00075/1059 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACADÉHUACHI, MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI.							
BACADÉHUACHI	748,395.00	0.00	748,395.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACADÉHUACHI					0	19	
C-00078/0467 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACERAC							
BACERAC	2,141,838.12	2,141,838.12	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACERAC					0	38	
C-00075/1051 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), MUNICIPIO DE BÁCUM.							
BÁCUM	1,197,432.00	0.00	1,197,432.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)					0	42	
C-00075/1052 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), MUNICIPIO DE BÁCUM.							
BÁCUM	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)					0	73	
C-00075/1050 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BÁCUM.							
BÁCUM	1,646,469.00	0.00	1,646,469.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	57	
C-00075/1053 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE BÁCUM.							
BÁCUM	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	8	
C-00078/0475 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVIÁCORA							
BAVIÁCORA	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVIÁCORA					0	38	
C-00078/0468 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	2,141,838.13	2,141,838.13	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					0	38	
C-00078/0469 CONSTRUCCIÓN DE 5 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA URBANA DE 40.01 METROS CUADRADOS, DOS RECÁMARAS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	1,695,621.68	1,695,621.68	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					0	19	
C-00075/1060 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	598,716.00	0.00	598,716.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	9	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00078/0483 CONSTRUCCIÓN DE 15 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	3,157,894.74	3,157,894.74	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					0	56	
C-00078/0484 CONSTRUCCIÓN DE 10 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA URBANA DE 40.01 METROS CUADRADOS, DOS RECÁMARAS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	3,333,333.35	3,333,333.35	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					0	38	
C-00075/1012 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PAREDONCITO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.							
BENITO JUÁREZ	1,796,148.00	0.00	1,796,148.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PAREDONCITO (EL TOBARI)					0	59	
C-00075/1013 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.							
BENITO JUÁREZ	4,191,012.00	0.00	4,191,012.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					448	116	
C-00075/1063 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.							
BENITO JUÁREZ	2,394,864.00	0.00	2,394,864.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	256	
C-00075/1064 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.							
BENITO JUÁREZ	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	71	
C-00075/1026 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL.							
BENJAMÍN HILL	598,716.00	0.00	598,716.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL					0	15	
C-00075/1032 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL.							
BENJAMÍN HILL	462,500.00	0.00	462,500.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL					0	24	
C-00075/1041 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL.							
BENJAMÍN HILL	114,650.00	0.00	114,650.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL					0	5	
C-00075/0997 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE CABORCA.							
CABORCA	1,646,469.00	0.00	1,646,469.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
DESEMBOQUE					0	42	
C-00078/0478 CONSTRUCCIÓN DE 25 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	5,263,157.90	5,263,157.90	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	94	
C-00078/0479 CONSTRUCCIÓN DE 5 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA URBANA DE 40.01 METROS CUADRADOS, DOS RECÁMARAS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,666,666.68	1,666,666.68	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	19	
C-00075/1069 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CÓCORIT, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME	1,796,148.00	0.00	1,796,148.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CÓCORIT					0	33	
C-00075/1070 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LOCALIDAD DE CÓCORIT, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CÓCORIT					0	33	
C-00075/1008 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
CAJEME	2,694,222.00	0.00	2,694,222.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					288	81	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00075/1020 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME	1,202,500.00	0.00	1,202,500.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					61.75	46	
C-00075/1027 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ.							
CARBÓ	748,395.00	0.00	748,395.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CARBÓ					0	21	
C-00078/0480 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	38	
C-00075/1010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME.							
EMPALME	1,796,148.00	0.00	1,796,148.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					192	46	
C-00075/1042 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME.							
EMPALME	1,261,150.00	0.00	1,261,150.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	45	
C-00078/0470 CONSTRUCCIÓN DE 16 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	3,368,421.06	3,368,421.06	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ETCHOJOA					0	60	
C-00075/1004 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA.							
ETCHOJOA	3,741,975.00	0.00	3,741,975.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					400	106	
C-00075/1006 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA.							
ETCHOJOA	2,544,543.00	0.00	2,544,543.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					272	78	
C-00075/1038 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS.							
FRONTERAS	898,074.00	0.00	898,074.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ESQUEDA					0	24	
C-00075/1039 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS							
FRONTERAS	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ESQUEDA					0	10	
C-00078/0465 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SONOITA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SONOITA					0	38	
C-00078/0485 CONSTRUCCIÓN DE 05 (CINCO) PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GRANADOS							
GRANADOS	1,052,631.58	1,052,631.58	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
GRANADOS					0	19	
C-00078/0471 CONSTRUCCIÓN DE 35 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	7,368,421.06	7,368,421.06	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	131	
C-00075/1043 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS.							
GUAYMAS	4,640,049.00	0.00	4,640,049.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	144	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SH] VIVIENDA DIGNA							

C-00075/1044 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS.							
GUAYMAS	3,292,938.00	0.00	3,292,938.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	115	
C-00075/0998 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	1,945,827.00	0.00	1,945,827.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					208	64	
C-00075/1047 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	1,347,111.00	0.00	1,347,111.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	32	
C-00075/1054 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1, EN LA LOCALIDAD BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,646,469.00	0.00	1,646,469.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	42	
C-00075/1055 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA COLONIA LOS OLIVOS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	149,679.00	0.00	149,679.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	3	
C-00075/1056 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,202,500.00	0.00	1,202,500.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	52	
C-00078/0472 CONSTRUCCIÓN DE 30 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	6,315,789.48	6,315,789.48	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	113	
C-00075/1061 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	1,347,111.00	0.00	1,347,111.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	30	
C-00078/0487 CONSTRUCCIÓN DE 05 (CINCO) PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUACHINERA							
HUACHINERA	1,052,631.58	1,052,631.58	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HUACHINERA					0	19	
C-00075/1062 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS.							
HUÁSABAS	598,716.00	0.00	598,716.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HUÁSABAS					0	15	
C-00078/0486 CONSTRUCCIÓN DE 05 (CINCO) PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÁSABAS							
HUÁSABAS	1,052,631.58	1,052,631.58	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HUÁSABAS					0	19	
C-00078/0461 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HUATABAMPO					0	38	
C-00075/0999 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.							
HUATABAMPO	3,442,617.00	0.00	3,442,617.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					368	99	
C-00075/1000 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.							
HUATABAMPO	2,843,901.00	0.00	2,843,901.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					304	80	
C-00075/1048 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 3, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.							
HUATABAMPO	449,037.00	0.00	449,037.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	12	

Programa / Obra

Estructura Financiera (pesos)

Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
-----------------------	-------	------------------------	---------	-------	-------	---------------	--------------

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[SH] VIVIENDA DIGNA

C-00075/1049 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.

HUATABAMPO	343,950.00	0.00	343,950.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	12	

C-00078/0460 CONSTRUCCIÓN DE 15 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS

ÍMURIS	3,157,894.74	3,157,894.74	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÍMURIS					0	53	

C-00078/0489 CONSTRUCCIÓN DE DE 10 (DIEZ) PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE LA COLORADA

COLORADA, LA	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
COLORADA, LA					0	38	

C-00075/1028 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAZATÁN, MUNICIPIO DE MAZATÁN.

MAZATÁN	598,716.00	0.00	598,716.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
MAZATÁN					0	20	

C-00075/1034 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NACO, MUNICIPIO DE NACO.

NACO	898,074.00	0.00	898,074.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NACO					0	25	

C-00075/1045 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NACAZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA.

NACAZARI DE GARCÍA	1,945,827.00	0.00	1,945,827.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NACAZARI DE GARCÍA					0	37	

C-00075/1046 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD NACAZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA.

NACAZARI DE GARCÍA	462,500.00	0.00	462,500.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NACAZARI DE GARCÍA					0	12	

C-00075/1021 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD CUCHILLA DE BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA.

NAVOJOA	832,500.00	0.00	832,500.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
NAVOJOA					42.75	33	

C-00078/0481 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA

NAVOJOA	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	38	

C-00078/0482 CONSTRUCCIÓN DE 10 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA URBANA DE 40.01 METROS CUADRADOS, DOS RECÁMARAS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA

NAVOJOA	3,333,333.35	3,333,333.35	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	38	

C-00075/1022 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.

NOGALES	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	26	

C-00075/1014 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NOGALES.

NOGALES	2,843,901.00	0.00	2,843,901.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	66	

C-00078/0490 CONSTRUCCIÓN DE 05 (CINCO) PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÓNAVAS

ÓNAVAS	1,052,631.58	1,052,631.58	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÓNAVAS					0	19	

C-00075/1015 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OPODEPE.

OPODEPE	748,395.00	0.00	748,395.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	26	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00075/1023 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OPODEPE.							
OPODEPE	462,500.00	0.00	462,500.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	27	
C-00075/1001 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PITIQUITO.							
PITIQUITO	2,993,580.00	0.00	2,993,580.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	104	
C-00075/1005 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO	1,496,790.00	0.00	1,496,790.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	64	
C-00078/0464 CONSTRUCCIÓN DE 15 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	3,157,894.74	3,157,894.74	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	56	
C-00078/0473 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
QUIRIEGO					0	113	
C-00075/1029 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO	1,197,432.00	0.00	1,197,432.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	36	
C-00075/1016 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN.							
RAYÓN	598,716.00	0.00	598,716.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
RAYÓN					0	20	
C-00075/1024 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN.							
RAYÓN	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
RAYÓN					0	6	
C-00078/0462 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ROSARIO							
ROSARIO	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ROSARIO (TESOPACO)					0	38	
C-00075/1030 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA.							
SAHUARIPA	898,074.00	0.00	898,074.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAHUARIPA					0	28	
C-00075/1035 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS.							
SAN FELIPE DE JESÚS	598,716.00	0.00	598,716.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN FELIPE DE JESÚS					0	20	
C-00078/0476 CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS							
SAN FELIPE DE JESÚS	1,052,631.58	1,052,631.58	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN FELIPE DE JESÚS					0	19	
C-00075/1040 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER.							
SAN JAVIER	1,197,432.00	0.00	1,197,432.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN JAVIER					0	28	
C-00075/1018 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	2,245,185.00	0.00	2,245,185.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					240	67	
C-00075/1025 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	2,497,500.00	0.00	2,497,500.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					0	102	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[SH] VIVIENDA DIGNA

C-00078/0463 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO						38	
C-00075/1017 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BAHÍA DE LOBOS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	2,095,506.00	0.00	2,095,506.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
	BAHÍA DE LOBOS					224	61	
C-00075/1009 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.	SAN LUIS RÍO COLORADO	1,496,790.00	0.00	1,496,790.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
	VARIAS					160	45	
C-00078/0491 CONSTRUCCIÓN DE 20 (VEINTE) PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	4,210,526.32	4,210,526.32	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS						75	
C-00075/1002 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS.	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	898,074.00	0.00	898,074.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
	PESQUEIRA					96	26	
C-00075/1031 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOYOPA.	SOYOPA	748,395.00	0.00	748,395.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
	VARIAS						24	
C-00078/0477 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE URES	URES	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
	HEROICA CIUDAD DE URES						38	
C-00078/0488 CONSTRUCCIÓN DE 10 (DIEZ) PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
	VILLA HIDALGO						38	
C-00075/1057 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	2,095,506.00	0.00	2,095,506.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
	VARIAS						83	
C-00075/1058 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	1,490,450.00	0.00	1,490,450.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
	VARIAS						80	
TOTAL MODALIDAD		188,018,729.28	87,575,789.28	100,442,940.00	0.00			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00125/0042 REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LOS ARROYOS, EN LA LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	416,600.00	0.00	416,600.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
	HERMOSILLO						2759	
TOTAL MODALIDAD		416,600.00	0.00	416,600.00	0.00			


[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00085/0436 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA, EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
	HERMOSILLO						865	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00085/0439 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE YÉCORA, MUNICIPIO DE YÉCORA							
YÉCORA	278,400.00	0.00	278,400.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
YÉCORA					0	83	
TOTAL MODALIDAD	2,878,400.00	0.00	2,878,400.00	0.00			
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00077/0355 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA	5,672,282.00	0.00	5,672,282.00	0.00	REHABILITACIÓN	PERSONAS	TERMINADO
NAVOJOA					1220	9500	
TOTAL MODALIDAD	6,148,782.00	0.00	6,148,782.00	0.00			
C-00077/0356 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE YÉCORA, MUNICIPIO DE YÉCORA							
YÉCORA	476,500.00	0.00	476,500.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
YÉCORA					0	60	
TOTAL MODALIDAD	6,148,782.00	0.00	6,148,782.00	0.00			
SUBTOTAL 2024	91,075,789.28	91,075,789.28	130,367,292.46	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA	110,289,124.87	110,289,124.87	229,051,638.82	0.00			





ANEXO I.
ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN


C-00172/0026 CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE MODULO DE CUBÍCULOS, ESCUELA NORMAL SUPERIOR PLANTEL OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	794,751.00	0.00	794,751.00	0.00	0	PERSONAS 229	POR INICIAR
	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		
C-00183/0002 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	7,479,019.39	7,479,019.39	0.00	0.00	0	ALUMNOS 3072	POR INICIAR
	CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		
C-00172/0020 CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE MODULO SANITARIO, ESCUELA NORMAL ESTATAD DE ESPECIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0	PERSONAS 300	POR INICIAR
	PROVIDENCIA					0		
C-00172/0021 MANTENIMIENTO INTERIOR AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y BIBLIOTECA, ESCUELA NORMAL ESTATAD DE ESPECIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0	PERSONAS 300	POR INICIAR
	PROVIDENCIA					0		
C-00172/0022 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ESCUELA NORMAL ESTATAD DE ESPECIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	139,460.00	0.00	139,460.00	0.00	0	PERSONAS 300	POR INICIAR
	PROVIDENCIA					0		
C-00172/0023 REHABILITACIÓN DE ARCHIVO, ESCUELA NORMAL ESTATAD DE ESPECIALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0	PERSONAS 300	POR INICIAR
	PROVIDENCIA					0		
C-00172/0024 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, PRIMERA ETAPA, BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0	PERSONAS 560	POR INICIAR
	HERMOSILLO					0		
C-00172/0025 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO SOLAR, BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0	PERSONAS 560	POR INICIAR
	HERMOSILLO					0		
C-00172/0029 REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS, ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0	PERSONAS 190	POR INICIAR
	HERMOSILLO					0		
C-00172/0030 REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0	PERSONAS 190	POR INICIAR
	HERMOSILLO					0		
C-00172/0032 REHABILITACIÓN DE MODULO DE BAÑOS, ESCUELA NORMAL SUPERIOR PLANTEL HERMOSILLO	HERMOSILLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0	PERSONAS 200	POR INICIAR
	HERMOSILLO					0		
C-00172/0027 IMPERMEABILIZACIÓN, ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	308,200.00	0.00	308,200.00	0.00	0	PERSONAS 190	POR INICIAR
	HERMOSILLO SAHUARIPA (SAHUARIPA)					0		
C-00172/0028 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0	PERSONAS 850	POR INICIAR
	HERMOSILLO SAHUARIPA (SAHUARIPA)					0		
C-00172/0031 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PRIMERA ETAPA, CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0	PERSONAS 100	POR INICIAR
	HERMOSILLO SAHUARIPA (SAHUARIPA)					0		

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00172/0019 CONSTRUCCIÓN DE FACHADA, PRIMERA ETAPA, ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAVOJOA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,073,065.67	0.00	1,073,065.67	0.00	0	PERSONAS 179	POR INICIAR
NAVOJOA							
C-00172/0033 CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRIMERA ETAPA, CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0	PERSONAS 650	POR INICIAR
NAVOJOA							
TOTAL MODALIDAD	14,403,496.06	7,479,019.39	6,924,476.67	0.00			
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
C-00184/0016 PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO MUNDIALISTAS HERMOSILLENSES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	6,350,686.49	6,350,686.49	0.00	0.00	0	PERSONAS 10000	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00184/0017 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMERA ETAPA)							
HERMOSILLO	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 3500	POR INICIAR
HERMOSILLO							
TOTAL MODALIDAD	10,850,686.49	10,850,686.49	0.00	0.00			
SUBTOTAL 2023	18,329,705.88	18,329,705.88	6,924,476.67	0.00			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00172/0042 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN, EN LA ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACIÓN, EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0	PERSONAS 290	POR INICIAR
PROVIDENCIA							
C-00172/0037 CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES, EN LA ESCUELA NORMAL RURAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
ETCHOJOA	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0	PERSONAS 300	POR INICIAR
ETCHOJOA							
C-00172/0039 REHABILITACIÓN DE FACHADA, EN LA ESCUELA NORMAL RURAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
ETCHOJOA	182,082.00	0.00	182,082.00	0.00	0	PERSONAS 300	POR INICIAR
ETCHOJOA							
C-00172/0034 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO SOLAR, EN LA BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0	PERSONAS 560	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00172/0036 CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE MÓDULO DE CUBÍCULOS, EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR PLANTEL HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	929,761.00	0.00	929,761.00	0.00	0	PERSONAS 270	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00172/0038 REHABILITACIÓN DE VITROPISO, EN ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0	PERSONAS 220	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00172/0040 MANTENIMIENTO CON PINTURA, EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0	PERSONAS 220	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00172/0041 ADECUACIONES ELÉCTRICAS, EN LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0	PERSONAS 220	POR INICIAR
HERMOSILLO							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00172/0035 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE AULA EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	650	
TOTAL MODALIDAD	4,046,843.00	0.00	4,046,843.00	0.00			
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
C-00184/0018 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO MUNDIALISTAS HERMOSILLENSES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	10000	
C-00184/0019 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL "JOSS 2" UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	4,409,796.84	4,409,796.84	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	22000	
TOTAL MODALIDAD	10,009,796.84	10,009,796.84	0.00	0.00			
SUBTOTAL 2024	10,009,796.84	10,009,796.84	4,046,843.00	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA	28,339,502.72	28,339,502.72	10,971,319.67	0.00			







ANEXO I.
ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00182/0002 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REFERENCIA DE EMERGENCIAS TECORIPA, EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA MUNICIPIO DE LA COLORADA							
COLORADA, LA	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
TECORIPA					0	8000	
TOTAL MODALIDAD	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00			

[SO] CENTROS DE SALUD

C-00056/0371 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL GEROCOA, EN LA LOCALIDAD DE GEROCOA CHICO (LOS PLÁTANOS) MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA							
ÁLAMOS	8.56	0.00	8.56	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					0	18	
C-00056/0362 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO CABORCA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA SONORA							
CABORCA	10.53	0.00	10.53	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					0	13531	
C-00056/0345 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAPASITS OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME SONORA							
CAJEME	9.93	0.00	9.93	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	47735	
C-00056/0349 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO OBREGÓN SUR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME SONORA							
CAJEME	11.67	0.00	11.67	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	47735	
C-00056/0352 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO OBREGÓN NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME SONORA							
CAJEME	13.69	0.00	13.69	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	47735	
C-00056/0363 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO OBREGÓN CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME SONORA							
CAJEME	46.09	0.00	46.09	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	47735	
C-00056/0351 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL PUEBLO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI MUNICIPIO DE CAJEME SONORA							
CAJEME	6.61	0.00	6.61	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUEBLO YAQUI					0	2820	
C-00056/0289 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN NEUROLÓGICA DE EMPALME, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	69947	
C-00056/0364 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL ETCHOJOA, EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA							
ETCHOJOA	14.95	0.00	14.95	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ETCHOJOA					0	1380	
C-00056/0365 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL BACOBAMPO, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA							
ETCHOJOA	13.09	0.00	13.09	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACOBAMPO					0	1225	
C-00056/0372 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL PÓTAM, EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA							
GUAYMAS	12.22	0.00	12.22	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PÓTAM					0	1961	
C-00056/0331 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM, UBICADO EN LA LOCALIDAD VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA							
GUAYMAS	873.33	0.00	873.33	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VICAM (SWICHT)					0	47883	
C-00056/0330 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREA DE COCINA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO CRUZ DEL NORTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	3,012,202.22	3,012,202.22	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	141866	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA


Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SO] CENTROS DE SALUD							
C-00056/0342 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO LAS MINITAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	6.76	0.00	6.76	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	HERMOSILLO				0	141866	
C-00056/0343 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO CIUDAD DE LOS NIÑOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	7.75	0.00	7.75	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	HERMOSILLO				0	141866	
C-00056/0354 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO LOS NARANJOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	23.56	0.00	23.56	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	HERMOSILLO				0	141866	
C-00056/0355 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	20.18	0.00	20.18	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	HERMOSILLO				0	141866	
C-00056/0357 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DR. DOMINGO OLIVARES, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	35.67	0.00	35.67	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	HERMOSILLO				0	141866	
C-00056/0358 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO SAHUARO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	22.31	0.00	22.31	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	HERMOSILLO				0	141866	
C-00056/0359 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO LOMAS DE MADRID, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	29.24	0.00	29.24	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	HERMOSILLO				0	141866	
C-00056/0361 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CIRUGÍA AMBULATORIA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	40.58	0.00	40.58	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	HERMOSILLO				0	141866	
C-00056/0367 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL MIGUEL ALEMÁN, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN (CALLE DOCE) MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	19.80	0.00	19.80	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	HERMOSILLO				0	11782	
C-00056/0368 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL MIGUEL ALEMÁN II, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN (CALLE DOCE) MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	18.71	0.00	18.71	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	HERMOSILLO				0	11782	
C-00056/0373 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL EL TAZAJAL, EN LA LOCALIDAD DE EL TAZAJAL MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA	HERMOSILLO	6.22	0.00	6.22	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	HERMOSILLO				0	347	
C-00056/0370 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA	HUATABAMPO	10.53	0.00	10.53	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	HUATABAMPO				0	4413	
C-00056/0350 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL NACO, EN LA LOCALIDAD DE NACO MUNICIPIO DE NACO SONORA	NACO	14.07	0.00	14.07	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	NACO				0	2333	
C-00056/0353 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO NAVOJOA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA	NAVOJOA	14.89	0.00	14.89	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	NAVOJOA				0	14652	
C-00056/0341 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL UNEME CAPA NUEVA VIDA NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	NOGALES	7.80	0.00	7.80	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	HEROICA NOGALES				0	45548	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SO] CENTROS DE SALUD							
C-00056/0346 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAPASITS NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES SONORA							
NOGALES	11.56	0.00	11.56	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	45584	
C-00056/0348 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES MUNICIPIO DE NOGALES SONORA							
NOGALES	16.47	0.00	16.47	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	45548	
C-00056/0344 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL PITIQUITO, EN LA LOCALIDAD DE PITIQUITO MUNICIPIO DE PITIQUITO SONORA							
PITIQUITO	8.24	0.00	8.24	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PITIQUITO					0	632	
C-00056/0369 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL ROSARIO TESOPACO, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA							
ROSARIO	7.32	0.00	7.32	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ROSARIO (TESOPACO)					0	703	
C-00056/0347 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SAN IGNACIO RÍO MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	10.25	0.00	10.25	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					0	1594	
C-00056/0356 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO SAN LUIS RÍO COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	15.65	0.00	15.65	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	53374	
C-00056/0386 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL GOLFO DE SANTA CLARA, EN LA LOCALIDAD DE GOLFO DE SANTA CLARA MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	9.49	0.00	9.49	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
GOLFO DE SANTA CLARA					0	1610	
C-00056/0360 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL SAN PEDRO DE LA CUEVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LA CUEVA MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA SONORA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA	8.24	0.00	8.24	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN PEDRO DE LA CUEVA					0	147	
C-00056/0332 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6 CENTROS DE SALUD, RUTA 1, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	2.40	0.00	2.40	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1522	
C-00056/0333 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 5 CENTROS DE SALUD, RUTA 2, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	1.36	0.00	1.36	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	732	
C-00056/0334 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6 CENTROS DE SALUD, RUTA 3, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	6.05	0.00	6.05	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	289133	
C-00056/0335 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 9 CENTROS DE SALUD, RUTA 4, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	2.84	0.00	2.84	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2346	
C-00056/0336 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6 CENTROS DE SALUD, RUTA 5, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	2.18	0.00	2.18	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2860	
C-00056/0337 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 12 CENTROS DE SALUD, RUTA 7, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	3.38	0.00	3.38	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	3222	
C-00056/0338 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 20 CENTROS DE SALUD, RUTA 6, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	6.71	0.00	6.71	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	8604	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SO] CENTROS DE SALUD							
C-00056/0339 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 17 CENTROS DE SALUD, RUTA 8, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	3.98	0.00	3.98	0.00	0	PERSONAS 1956	POR INICIAR
VARIAS							
C-00056/0340 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 11 CENTROS DE SALUD, RUTA 9, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	3.93	0.00	3.93	0.00	0	PERSONAS 15858	POR INICIAR
VARIAS							
TOTAL MODALIDAD	5,288,621.01	5,287,202.22	1,418.79	0.00			
SUBTOTAL 2023	10,187,202.22	10,187,202.22	1,418.79	0.00			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00182/0003 ADECUACIÓN EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	3,086,824.95	3,086,824.95	0.00	0.00	0	PERSONAS 1000	POR INICIAR
HERMOSILLO							
TOTAL MODALIDAD	3,086,824.95	3,086,824.95	0.00	0.00			
[SO] CENTROS DE SALUD							
C-00056/0380 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VICAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA							
GUAYMAS	197,001,915.30	0.00	197,001,915.30	0.00	0	PERSONAS 47883	POR INICIAR
VÍCAM (SWICHT)							
C-00056/0382 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL COMUNITARIO DE VÍCAM SWITCH, UBICADO EN LA LOCALIDAD VICAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA"							
GUAYMAS	9,709,200.00	9,709,200.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 47883	POR INICIAR
VÍCAM (SWICHT)							
C-00056/0381 AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN DE NEURODESARROLLO DE NAVOJOA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,994,146.24	2,994,146.24	0.00	0.00	0	PERSONAS 14652	POR INICIAR
NAVOJOA							
C-00056/0383 ACCIONES DE MODIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN DIVERSAS UNIDADES HOSPITALARIAS , EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	8,077,087.36	0.00	8,077,087.36	0.00	0	PERSONAS 907388	POR INICIAR
VARIAS							
TOTAL MODALIDAD	217,782,348.90	12,703,346.24	205,079,002.66	0.00			
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00056/0378 CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL ALBERGUE DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	22,112,507.00	22,112,507.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 1254341	POR INICIAR
HERMOSILLO							
TOTAL MODALIDAD	22,112,507.00	22,112,507.00	0.00	0.00			
SUBTOTAL 2024	37,902,678.19	37,902,678.19	205,079,002.66	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA	48,089,880.41	48,089,880.41	205,080,421.45	0.00			





ANEXO I.
ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICAS
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO**

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO

C-00127/0008 CONSTRUCCIÓN DE OBRA HIDRÁULICA PARA CONTROL Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	65,056,089.62	65,056,089.62	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					1	91000	
TOTAL MODALIDAD	65,056,089.62	65,056,089.62	0.00	0.00			

[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00055/1918 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN CANCHA DEPORTIVA EN PLANTEL TELESECUNDARIA 153 (CCT: 26ETV0153G) UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE, DEL MUNICIPIO DE ARIZPE							
ARIZPE	3,347,690.64	3,347,690.64	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
SINOQUIPE					1	100	
C-00250/1159 REHABILITACIÓN DE TECHOS, JARDÍN DE NIÑOS GOBERNADOR JESÚS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BÁCUM EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	59,754.60	59,754.60	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
LOMA DE BACUM					1	72	
C-00055/1919 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN CANCHA DEPORTIVA EN PLANTEL CECYTES BANÁMACHI (CCT: 26ETC0004K) UBICADO EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS S/N, COL EL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE BANÁMACHI, MUNICIPIO DE BANÁMACHI							
BANÁMACHI	3,243,491.07	3,243,491.07	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
BANÁMACHI					1	465	
C-00250/1214 REHABILITACIÓN EN DIRECCIÓN Y AULAS DE MEDIOS, ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS							
FRONTERAS	834,288.95	834,288.95	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ESQUEDA					1	243	
C-00055/1920 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN AVENIDA ENGUERRANDO TAPIA Y CALLE ESTEPA, COLONIA PUEBLITOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,852,174.08	1,852,174.08	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	8100	
C-00057/0015 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	6,569,662.32	6,569,662.32	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	2000	
C-00250/1317 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA TELESECUNDARIA "CUEVITAS", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	286,864.78	286,864.78	0.00	0.00	ESTUDIO	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	90	
C-00250/1345 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	77,666.10	77,666.10	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	353	
C-00250/1021 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA							
VARIOS	46,070,260.00	0.00	46,070,260.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	147215	
C-00250/1022 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR							
VARIOS	2,942,982.00	0.00	2,942,982.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	9682	
C-00250/1023 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR							
VARIOS	32,100,203.00	0.00	32,100,203.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	16405	
C-00250/1106 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA							
VARIOS	27,225,574.70	0.00	27,225,574.70	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	147215	
C-00250/1107 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR							
VARIOS	1,739,177.65	0.00	1,739,177.65	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	9682	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/1108 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR							
VARIOS	18,969,860.11	0.00	18,969,860.11	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	16405	
TOTAL MODALIDAD	145,319,650.00	16,271,592.54	129,048,057.46	0.00			
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE							
C-00060/0330 REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN CALZADA DE LOS ATARDECERES, COLONIA PUESTA DEL SOL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	1,694,945.23	1,694,945.23	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					1	300	
C-00060/0331 REHABILITACIÓN DEL PARQUE "SAN ÁNGEL", UBICADO EN LAS CALLES 4 Y 6, AVENIDA SAN ÁNGEL, COLONIA SAN ÁNGEL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	1,657,685.18	1,657,685.18	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					1	500	
C-00060/0332 REHABILITACIÓN DE PARQUE "LOS VAQUERITOS", UBICADO EN CALLES 45 Y 48, Y LAS AVENIDAS 26 Y 28, COLONIA LOS VAQUERITOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA (PRIMERA ETAPA)							
AGUA PRIETA	2,745,454.02	2,745,454.02	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					1	500	
C-00060/0333 REHABILITACIÓN DE PARQUE "MISIONEROS", EN AVENIDA PROFESORA FRANCISCA QUIJADA ROMERO, ENTRE CALLE MINA EL CHANATE Y CERRADA DEL COBRE, COLONIA MISIONEROS, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	1,211,585.62	1,211,585.62	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA CABORCA					1	500	
C-00060/0334 REHABILITACIÓN DE PARQUE NIÑOS HÉROES, UBICADO EN CALLE NOGALES ENTRE LAS AVENIDAS SÁSABE Y QUEROBABI, COLONIA NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA CABORCA					1	500	
C-00055/1961 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN BOULEVARD ANTONIO CASO Y ALMENAR EN LA COLONIA URBI VILLA DEL REY, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	489,185.18	489,185.18	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	1700	
C-00060/0310 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO ENTRE CALLE 17, CALLE 7 Y PRIVADA 19, EN LA COLONIA ROBLES DEL CASTILLO, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	275,943.40	275,943.40	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	4000	
C-00060/0311 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN BULEVAR CASA BLANCA Y BULEVAR URBI VILLA DEL REAL, EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL, LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	626,434.82	626,434.82	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	3500	
C-00060/0309 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JESÚS N. LUGO Y CALLE RAMÓN R. LIMÓN, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	990,344.33	990,344.33	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ESPERANZA					1	2600	
C-00060/0325 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE "JUÁREZ", UBICADO EN BULEVAR LAS AMÉRICAS, ENTRE JUÁN ÁLVAREZ Y MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	1,185,342.36	1,185,342.36	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
EMPALME					1	700	
C-00060/0326 REHABILITACIÓN DE PARQUE "VILLA DORADA", UBICADO EN BULEVAR HÉROE DE NACOZARI, CALLE DORADO Y CALZADA ÓPALO, COLONIA VILLA DORADA 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	1,334,335.26	1,334,335.26	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
EMPALME					1	900	
C-00060/0329 REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE "BELLA VISTA", UBICADO EN CALLE PUEBLA, ENTRE MICHOCÁN Y NAYARIT, COLONIA BELLA VISTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	358,559.91	358,559.91	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
EMPALME					1	1000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE

C-00060/0320 REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE "LAS PERLAS", UBICADO EN LA AVENIDA AGUA SALADA Y LAS ARENAS, FRACCIONAMIENTO LAS PERLAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	1,808,971.86	1,808,971.86	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA GUAYMAS					1	800	
C-00060/0321 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE "MAR BERMEJO", UBICADO EN LAS CALLES MAR BERMEJO, MAR JAPO Y MAR BÁLTICO, LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	1,004,509.13	1,004,509.13	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA GUAYMAS					1	400	
C-00060/0322 REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE OCOTILLO II, EN LA AVENIDA SOTOL FINAL, FRACCIONAMIENTO OCOTILLO II, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	2,221,321.26	2,221,321.26	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	1100	
C-00055/1896 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO GENERAL DE PARQUE UBICADO EN BLVD. SIERRA ALPINA ENTRE CALLE AGUA DURA Y AGUA CHIRIE, COLONIA AGUA LURCA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,066,016.82	1,066,016.82	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	0	
C-00055/1897 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE AGUA LURCA UBICADO EN CALLE AGUA LURCA NORTE ENTRE AGUA PRIETA Y AGUACERO, COLONIA AGUA LURCA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	573,334.13	573,334.13	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	0	
C-00055/1898 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE JUANCITO Y BLVD. CAPOMO ENTRE CALLE PALOMA PITHAYERA Y CALLE GILA, COLONIA NUEVO HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,856,669.65	1,856,669.65	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	0	
C-00055/1899 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN BLVD. CIMARRON ENTRE CERRADA EMPALME Y CERRADA PLAYA DEL SOL, COLONIA GALA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,805,561.22	1,805,561.22	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	0	
C-00055/1900 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE FLAMENCOS ENTRE CALLE HÉCTOR CRUZ PACHECO Y CALLE HILARIO COTA, COLONIA ARBOLEDAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	558,935.34	558,935.34	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	0	
C-00055/1958 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE PECHITA Y COSAHUI EN LA COLONIA RENACIMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	917,113.90	917,113.90	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	2482	
C-00055/1959 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE LAS RIENDAS ENTRE COVEÑA Y PALOMA EN LA COLONIA TERRANOVA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	398,989.31	398,989.31	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1687	
C-00055/1960 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PRIMER PARQUE ARBOLEDAS UBICADO EN CALLE FLAMENCOS ENTRE CALLE ARTURO HARO SALCIDO Y CALLE ALFREDO GRAFF LEYVA EN LA COLONIA NUEVO HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	334,589.44	334,589.44	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	3500	
C-00060/0313 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLES DEL COMERCIO Y JOSÉ URREA, COLONIA CAPERUZO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	754,522.93	754,522.93	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	1200	
C-00060/0315 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLES TERESA MACÍAS Y JUAN NAVARRETE, COLONIA SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	518,202.67	518,202.67	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	600	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE							
C-00060/0319 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLES MARÍA YÁÑEZ Y OPODEPE, COLONIA INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	604,177.41	604,177.41	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	1300	
C-00060/0323 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE TORMES, ENTRE YUSTE Y SAÚCO, COLONIA LA CHOLLA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,216,013.73	1,216,013.73	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	500	
C-00060/0303 REHABILITACIÓN DEL CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUACHINERA							
HUACHINERA	2,152,992.91	2,152,992.91	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HUACHINERA					1	1200	
C-00060/0337 REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE "LA UNIÓN", UBICADO EN CALLE MANUEL B. ENTRE 18 DE MARZO Y ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	418,169.01	418,169.01	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HUATABAMPO					1	700	
C-00060/0338 REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE "NUEVO AMANECER", UBICADO EN CALLE PUESTA DEL SOL, ENTRE ATARDECERES Y OCASO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	418,169.01	418,169.01	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HUATABAMPO					1	1000	
C-00060/0316 REHABILITACIÓN DE PARQUE "LA VICTORIA", UBICADO EN ARROYO LA VICTORIA, ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y DALIAS, COLONIA LA VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	373,625.23	373,625.23	0.00	0.00	MÓDULO	ALUMNOS	TERMINADO
MAGDALENA DE KINO					1	200	
C-00060/0317 REHABILITACIÓN DE PARQUE "SAN ISIDRO", UBICADO EN CALLE SONORA, ENTRE YUCATÁN Y TABASCO, COLONIA SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	315,337.12	315,337.12	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
MAGDALENA DE KINO					1	200	
C-00060/0318 REHABILITACIÓN DE PARQUE "SAN MARTÍN", UBICADO EN LAS CALLES GENERAL CARLOS PLANK, PEDRO TRELLES SERNA Y DEL CEMENTERIO, COLONIA SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	879,763.75	879,763.75	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
MAGDALENA DE KINO					1	200	
C-00060/0324 REHABILITACIÓN DE PARQUE "LAURELES", UBICADO EN CIRCUITO ORQUÍDEAS, CALLE MARGARITAS Y CALLE ALCATRAZ, COLONIA LAURELES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	849,824.60	849,824.60	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
NAVOJOA					1	1500	
C-00060/0327 REHABILITACIÓN DE PARQUE TETABOCA, UBICADO EN CALLES JUSIBAMPO, AVENIDA LAS LAJAS Y CALLE YAVAROS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,665,627.83	1,665,627.83	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
NAVOJOA					1	500	
C-00060/0328 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE RÍO HUMAYA, ENTRE QUINTA Y ROMEO, EN EL FRACCIONAMIENTO AEROPUERTO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,171,223.59	2,171,223.59	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
NAVOJOA					1	1200	
C-00060/0339 REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA E Y PARQUE EN AVENIDA CAMINEROS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	3,969,931.51	3,969,931.51	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
SANTA ANA					1	500	
C-00064/0106 REHABILITACIÓN DE ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE), MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	86,070.03	86,070.03	0.00	0.00	REHABILITACIÓN	PERSONAS	TERMINADO
VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)					1	500	
TOTAL MODALIDAD	41,524,678.70	41,524,678.70	0.00	0.00			

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA							
C-00129/0052 REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	14,351.46	14,351.46	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1	1550	
C-00129/0053 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO MÉDICO FORENSE, UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	5,559,679.81	5,559,679.81	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	157000	
C-00129/0051 CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, SEGUNDA ETAPA							
HERMOSILLO	17,961,624.81	0.00	17,961,624.81	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	2945000	
C-00098/0581 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	302,546.63	302,546.63	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					1	62500	
C-00129/0050 TERMINACIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN SAN LUIS RÍO COLORADO, SEGUNDA ETAPA							
SAN LUIS RÍO COLORADO	553,029.72	553,029.72	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	103000	
TOTAL MODALIDAD	24,391,232.43	6,429,607.62	17,961,624.81	0.00			
[S5] PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA							
C-00132/0006 REUBICACIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	1,494,510.18	1,494,510.18	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					1	8135	
TOTAL MODALIDAD	1,494,510.18	1,494,510.18	0.00	0.00			
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00050/0023 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TRES POZOS DE AGUA POTABLE QUE ABASTECEN DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACOACHI							
BACOACHI	2,839,902.19	2,839,902.19	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
VARIAS					1	1480	
C-00050/0019 PERFORACIÓN, AFORO Y EQUIPAMIENTO DE POZO, CASETA DE OPERACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL PAREDONCITO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	2,110,449.09	2,110,449.09	0.00	0.00	POZO	ALUMNOS	TERMINADO
PAREDONCITO					1	7000	
C-00053/0031 TRANSFORMACIÓN Y RENOVACIÓN DE IMAGEN URBANA DE MIRADOR ESCÉNICO "LA CRUZ DEL DIABLO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÁSABAS							
HUÁSABAS	2,434,582.11	2,434,582.11	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HUÁSABAS					1	1000	
C-00050/0024 PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXIÓN DE POZO A 160 METROS CON ADEME DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN JAVIER							
SAN JAVIER	304,735.68	304,735.68	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
SAN JAVIER					1	25	
C-00050/0022 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPACHE							
TEPACHE	1,432,584.37	1,432,584.37	0.00	0.00	METRO LINEAL	ALUMNOS	TERMINADO
TEPACHE					2350	1305	
TOTAL MODALIDAD	9,122,253.44	9,122,253.44	0.00	0.00			
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
C-00055/1949 REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD EL SAUZ MUNICIPIO DE URES							
URES	1,951,530.38	1,951,530.38	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
SAUZ, EL					1	432	
TOTAL MODALIDAD	1,951,530.38	1,951,530.38	0.00	0.00			

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00055/1948 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ENTRONQUE "Y" DE CARRETERA FEDERAL NO. 15 A BÁCUM, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BÁCUM MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	223,986.00	223,986.00	0.00	0.00	LÁMPARAS	ALUMNOS	POR INICIAR
LOMA DE BACUM					48	4236	
C-00098/0560 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL MAESTRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	32,817.62	32,817.62	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	EN PROCESO
BAVISPE					1	700	
C-00098/0553 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	101,745.12	101,745.12	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	750	
C-00098/0555 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA DISEÑO DE ANDADOR EN EL CENTRO HISTÓRICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	87,878.15	87,878.15	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					1	1500	
C-00098/0524 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE 4 PARQUES, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	346,260.00	346,260.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA CABORCA					1	3400	
C-00060/0305 CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE AUTOBUSES EN EL PUENTE DE MIRAMAR, ENTRE EL BULEVAR GARCÍA LÓPEZ Y BULEVAR LUIS ENCINAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	888,350.14	888,350.14	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	150	
C-00060/0307 CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA PARA ACCESO PEATONAL AL CERRO GANDAREÑO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	793,471.23	793,471.23	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	500	
C-00060/0358 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA Y PAVIMENTACIÓN PARA EL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO), UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	157000	
C-00098/0550 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRESAS A BASE DE GAVIONES EN LAS PRINCIPALES CUENCAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	330,736.45	330,736.45	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA GUAYMAS					1	157000	
C-00098/0551 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANAL HIDRÁULICO CALICHI - CALLE 9, Y RECTIFICACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 10 Y AVENIDA 13, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	16,820.02	16,820.02	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	157000	
C-00098/0552 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REENCAUZAMIENTO HIDRÁULICO DE ESCORRENTIAS EN CENTRO DE LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	336,314.73	336,314.73	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	157000	
C-00098/0568 ESTUDIOS DE HIDRODINÁMICA DE CANALES PARA APERTURA HIDRÁULICA (PUENTE DOUGLAS) EN EL "ESTERO EL RANCHO" - "BAHÍA DE EMPALME", EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	1,723,551.07	1,723,551.07	0.00	0.00	ESTUDIO	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	6000	
C-00060/0308 CONSTRUCCIÓN DE CRUCE PEATONAL, SEMAFORIZACIÓN Y RETORNO VEHICULAR SOBRE EL BULEVAR GARCÍA MORALES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,534,195.03	1,534,195.03	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	35000	
C-00098/0567 ELABORACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DE CENTRO TRADICIONAL DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	188,221.84	188,221.84	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	855563	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023								
[SE] URBANIZACIÓN								
C-00060/0335 CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	868,459.41	868,459.41	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA NOGALES						1	165000	
C-00060/0336 CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILÓMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILÓMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	313,038.12	313,038.12	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA NOGALES						1	165000	
C-00055/1801 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CONMEMORATIVA 400 AÑOS UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE ÓNAVAS, MUNICIPIO DE ÓNAVAS	ÓNAVAS	428,647.59	428,647.59	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
ÓNAVAS						1	365	
C-00098/0483 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ÁREAS URBANAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA	SANTA ANA	129,469.39	129,469.39	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	TERMINADO
SANTA ANA						1	13000	
TOTAL MODALIDAD		8,438,961.91	8,438,961.91	0.00	0.00			
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES								
C-00052/0870 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE, ENTRE MELCHOR OCAMPO Y EVARISTO ARAIZA, COLONIA CALLE DEL SOL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR	ALTAR	3,595,719.94	3,595,719.94	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
ALTAR						5298	8500	
C-00052/0865 RECARPETEO Y PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME	EMPALME	1,927,071.02	1,927,071.02	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME						24918	40000	
C-00052/0864 PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA JUAN BAUTISTA DE ANZA ENTRE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE FRONTERAS	FRONTERAS	2,675,546.29	2,675,546.29	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	TERMINADO
FRONTERAS						3298	1000	
C-00052/0893 REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE LOS OLIVOS EN PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	4,178,862.26	4,178,862.26	0.00	0.00	KILÓMETRO	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO						0.72	2944840	
C-00052/0894 REHABILITACIÓN DEL BULEVAR DE LOS OLIVOS EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	21,750,563.93	21,750,563.93	0.00	0.00	KILÓMETRO	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1.69	2944840	
C-00052/0867 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	3,954,798.66	3,954,798.66	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
MOCTEZUMA						5032	4800	
C-00052/0860 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE OVIDIO PEREIRA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO COHURIMPO, MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	2,322,686.97	2,322,686.97	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
SAN IGNACIO						1	3000	
C-00052/0869 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MERÉSICHIC, MUNICIPIO DE OPODEPE	OPODEPE	2,773,270.05	2,773,270.05	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	TERMINADO
MERÉSICHIC						2018	215	
C-00052/0866 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	240,090.36	240,090.36	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
SAN PEDRO DE LA CUEVA						720	1700	
TOTAL MODALIDAD		43,418,609.48	43,418,609.48	0.00	0.00			

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SG] ELECTRIFICACIÓN							
C-00055/1832 ELECTRIFICACIÓN EN LOS EJIDOS OQUITA MONTENEGRO Y AMADOR CAMACHO EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	2,491,717.26	2,491,717.26	0.00	0.00	POSTE	ALUMNOS	EN PROCESO
VARIAS					232	9200	
C-00066/0026 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA 1, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	252,474.61	252,474.61	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
MANGA, LA					1	250	
C-00055/1951 ELECTRIFICACIÓN EN CALLE MAGDALENA ENTRE BLVD. PERIFERICO Y CALLE NOGALES DE LA COLONIA KENNEDY, SANTA ANA VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	516,890.04	516,890.04	0.00	0.00	POSTE	PERSONAS	TERMINADO
SANTA ANA					4	683	
C-00066/0024 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA UNA TENSIÓN DE 34.5 KV EN EL TRAMO MOCTEZUMA - DIVISADEROS, EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	21,728,710.63	21,728,710.63	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					26000	760	
TOTAL MODALIDAD	24,989,792.54	24,989,792.54	0.00	0.00			
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0877 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 12, ENTRE E.C. CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	15,205,758.40	15,205,758.40	0.00	0.00	LUMINARIA	ALUMNOS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					35690	68000	
C-00052/0878 MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL, ENTRE PUEBLO VIEJO Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 6 DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA; Y, DOMINGO QUIROZ Y MORA, ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	7,084,893.98	7,084,893.98	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					32056	67700	
C-00052/0882 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 200 ENTRE LAS CALLES DURANGO - COAHUILA Y LAS CALLES CALIFORNIA - CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	3,303,172.06	3,303,172.06	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					10879	50000	
C-00052/0883 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE VARIAS VIALIDADES DEL SECTOR CENTRO NORTE, SECTOR CENTRO SUR Y SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	2,006,879.12	2,006,879.12	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	25000	
C-00052/0884 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: GALEANA, BULEVAR VILLA BONITA, CALZADA ANTONIO VALDEZ HERRERO Y CANAÑA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	5,947,072.48	5,947,072.48	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					62109	205000	
C-00052/0876 MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE BULEVAR DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SEXTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	3,967,121.73	3,967,121.73	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
EMPALME					9312	40000	
C-00052/0899 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: RAFAELA RODRÍGUEZ, BULEVAR JORGE LUIS IBARRA, ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, 16 DE SEPTIEMBRE, JOSÉ MARÍA MORELOS, NO REELECCIÓN, CENTENARIO, VICENTE GUERRERO, PÍPILA Y TOSALICARI, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	1,059,375.81	1,059,375.81	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
ETCHOJOA					74354	10000	
C-00052/0875 MODERNIZACIÓN DEL BULEVAR BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, TRAMO KILÓMETRO 1+757 AL KILÓMETRO 3+276.21, PUERTA MÉXICO - LUKEVILLE, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	19,538,943.42	19,538,943.42	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
SONOYTA					1	11500	
C-00052/0868 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN CAMINO NAVAL CET DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	218,477.63	218,477.63	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					5000	9884	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0880 MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN, EN EL TRAMO ENTRE OBELISCO Y CALLE 14, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	4,719,154.16	4,719,154.16	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					17444	117200	
C-00052/0890 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES, ROBERTO ALDACO, BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS							
ÍMURIS	3,401,594.05	3,401,594.05	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
ÍMURIS					20931	7000	
C-00052/0871 REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE PASEO GUADALAJARA, ENTRE DIANA LAURA ROJAS DE COLOSIO Y JESÚS ARELLANO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	4,030,661.64	4,030,661.64	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	TERMINADO
MAGDALENA DE KINO					4486	30500	
C-00052/0879 MODERNIZACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, ENTRE TEPIC Y CIRCUNVALACIÓN HÉROES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	4,817,907.02	4,817,907.02	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					26558	260000	
C-00052/0905 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA VIALIDAD DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	5,417.46	5,417.46	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					17443	3500	
C-00052/0873 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA JESÚS GARCÍA MORALES, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES PANTEÓN Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES							
URES	701,864.21	701,864.21	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE URES					1975	3700	
TOTAL MODALIDAD	76,008,293.17	76,008,293.17	0.00	0.00			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00055/1957 REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO EN CALLE MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE ZAFIRO, COLONIA VILLA FONTANA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	748,095.30	748,095.30	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	6589	
C-00055/1952 REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN AVENIDA SOSTENES ROCHA ENTRE CALLE IGNACIO SOTO Y CALLE PROF. ÁNGEL ARREOLA, EN COLONIA LAS DUNAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	522,160.99	522,160.99	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	4100	
C-00055/1953 REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN CALLE COSTA DEL OESTE ENTRE AVENIDA COSTA DEL SOL Y CALLE COSTA DEL SUR, EN LA COLONIA COSTA DEL SOL, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	591,724.72	591,724.72	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	1260	
C-00055/1954 REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN CALLE PROF. ÁNGEL ARREOLA ENTRE CALLE BACOBAMPO Y AVENIDA ETOCHOJOA, EN LA COLONIA BUENOS AIRES, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	813,842.93	813,842.93	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	2500	
C-00055/1955 REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN CALLE VENUS ENTRE CALLE PLANETA SATURNO Y CALLE PLANETA MARTE, EN LA COLONIA LAS PEREDAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,038,179.89	1,038,179.89	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	2500	
C-00055/1956 REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN BULEVAR COYOTE IGUANA ENTRE CALLE CACTUS Y CALLE TOBOSO AMARILLO, EN LA COLONIA PALO VERDE INDEUR, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,108,895.43	1,108,895.43	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	3100	
C-00055/1921 REHABILITACIÓN DE CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN PATRICIO LA MESA, EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA	2,714,421.79	2,714,421.79	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
SAN PATRICIO DE LA MESA					1	200	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
C-00064/0114 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE QUEROBABI, MUNICIPIO DE OPODEPE							
OPODEPE	135,990.18	135,990.18	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
QUEROBABI					1	1600	
C-00064/0107 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA	386,157.39	386,157.39	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SAHUARIPA					1	756	
C-00064/0108 REHABILITACIÓN DE ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE ADIVINO, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	60,893.88	60,893.88	0.00	0.00	REHABILITACIÓN	PERSONAS	TERMINADO
ADIVINO					240	240	
C-00064/0109 REHABILITACIÓN DE ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	55,512.37	55,512.37	0.00	0.00	REHABILITACIÓN	PERSONAS	TERMINADO
NÁCORI GRANDE					1	250	
TOTAL MODALIDAD	8,175,874.87	8,175,874.87	0.00	0.00			
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1905 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI (AMPLIACIÓN)							
ACONCHI	729,372.78	729,372.78	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	800	
C-00055/1854 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	2,000,354.23	2,000,354.23	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	3000	
C-00055/1861 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	470,805.10	470,805.10	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2678	
C-00055/1837 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ALTAR							
ALTAR	81,001.28	81,001.28	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2000	
C-00055/1892 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ARIVECHI							
ARIVECHI	270,896.45	270,896.45	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	800	
C-00055/1906 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE							
ARIZPE	785,732.82	785,732.82	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	139	
C-00055/1847 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACERAC							
BACERAC	718,741.27	718,741.27	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	659	
C-00055/1907 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACOACHI (AMPLIACIÓN)							
BACOACHI	787,286.59	787,286.59	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	300	
C-00055/1857 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	767,046.60	767,046.60	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	3200	
C-00055/1913 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ							
BANÁMICHÍ	1,045,323.24	1,045,323.24	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	6990	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1929 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	1,815,892.24	1,815,892.24	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	4572	
C-00055/1869 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL							
BENJAMÍN HILL	1,209,219.62	1,209,219.62	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	500	
C-00055/1838 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	487,952.82	487,952.82	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1400	
C-00055/1927 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	3,639,224.62	3,639,224.62	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	4130	
C-00055/1930 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS	1,299,224.62	1,299,224.62	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	8840	
C-00055/1947 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS							
DIVISADEROS	814,325.69	814,325.69	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2259	
C-00055/1839 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	1,900,944.00	1,900,944.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	300	
C-00055/1841 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	896,945.11	896,945.11	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	4413	
C-00055/1840 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	1,518,462.25	1,518,462.25	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	650	
C-00055/1870 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	4,070,582.51	4,070,582.51	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2660	
C-00055/1902 REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO CÍVICO DEL ESTADO DE SONORA, UBICADO EN LA CALLE ROSALES ENTRE AVENIDA TEHUANTEPEC Y MANUEL Z. CUBILLAS EN COLONIA LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	228,458.88	228,458.88	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	300000	
C-00055/1858 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	3,093,223.32	3,093,223.32	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	10549	
C-00055/1880 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA							
HUACHINERA	217,974.37	217,974.37	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	456	
C-00055/1914 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	4,432,503.83	4,432,503.83	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	23200	
C-00055/1922 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUÉPAC							
HUÉPAC	902,792.18	902,792.18	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2400	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1868	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE IMURIS						
ÍMURIS	192,327.11	192,327.11	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	6700	
C-00055/1923	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA COLORADA						
COLORADA, LA	586,777.77	586,777.77	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	850	
C-00055/1915	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA						
MAGDALENA	3,572,309.72	3,572,309.72	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	600	
C-00055/1865	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN						
MAZATÁN	50,940.00	50,940.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	6565	
C-00055/1925	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA						
MOCTEZUMA	1,075,379.47	1,075,379.47	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	15519	
C-00055/1916	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NACO						
NACO	970,378.30	970,378.30	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	380	
C-00055/1928	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO						
NÁCORI CHICO	971,535.43	971,535.43	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	4639	
C-00055/1859	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCÍA						
NACUZARI DE GARCÍA	1,349,920.81	1,349,920.81	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	14369	
C-00066/1860	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA						
NAVOJOA	1,760,055.78	1,760,055.78	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	9180	
C-00055/1866	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES						
NOGALES	889,382.26	889,382.26	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	6565	
C-00055/1871	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ÓNAVAS						
ÓNAVAS	444,990.24	444,990.24	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	360	
C-00055/1917	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA						
OQUITOA	939,808.87	939,808.87	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	948	
C-00055/1924	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO						
PITIQUITO	1,111,921.64	1,111,921.64	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	6970	
C-00055/1894	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO						
PUERTO PEÑASCO	1,555,762.88	1,555,762.88	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	21000	
C-00055/1842	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO						
QUIRIEGO	214,476.79	214,476.79	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	200	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/1888	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO						
ROSARIO	146,493.33	146,493.33	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1842	
C-00055/1931	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER						
SAN JAVIER	696,930.24	696,930.24	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						570	
C-00055/1844	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO						
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	1,305,076.62	1,305,076.62	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						130	
C-00055/1895	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO						
SAN LUIS RÍO COLORADO	3,880,332.40	3,880,332.40	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						2100	
C-00055/1881	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS						
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	698,850.15	698,850.15	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						72	
C-00055/1872	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA						
SAN PEDRO DE LA CUEVA	591,294.89	591,294.89	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1360	
C-00055/1909	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA (AMPLIACIÓN)						
SANTA ANA	1,416,767.07	1,416,767.07	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						350	
C-00055/1910	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC						
SÁRIC	893,565.97	893,565.97	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						500	
C-00055/1926	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TEPACHE						
TEPACHE	834,224.62	834,224.62	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						2900	
C-00055/1912	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TRINCHERAS						
TRINCHERAS	94,617.29	94,617.29	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1140	
C-00055/1932	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TUBUTAMA						
TUBUTAMA	1,013,969.68	1,013,969.68	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						500	
C-00055/1890	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE URES						
URES	139,531.54	139,531.54	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						3445	
C-00055/1846	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA						
VILLA PESQUEIRA	538,151.99	538,151.99	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						450	
C-00055/1873	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA						
YÉCORA	1,061,967.80	1,061,967.80	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						980	
TOTAL MODALIDAD	63,181,827.08	63,181,827.08	0.00	0.00			

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023								
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS								
C-00131/0015 REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL POZO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO	QUIRIEGO	645,657.00	645,657.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 5000	ALUMNOS 1305	TERMINADO
C-00131/0016 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS, EN LA LOCALIDAD ROSARIO (TESOPACO), MUNICIPIO DE ROSARIO	ROSARIO VARIAS	2,476,507.58	2,476,507.58	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 2930	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD		3,122,164.58	3,122,164.58	0.00	0.00			
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS								
C-00065/0046 REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE PRESIÓN DEL CÁRCAMO MIRAMAR CON TUBO DE PVC DE 24 PULGADAS DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	5,767,237.80	5,767,237.80	0.00	0.00	METRO LINEAL 563	ALUMNOS 54156	TERMINADO
C-00065/0048 AMPLIACIÓN DE SECCIÓN HIDRÁULICA DE CANAL DEL ARROYO EN LA COLONIA COLINAS DE FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	53,371.72	53,371.72	0.00	0.00	METRO LINEAL 49	PERSONAS 2640	POR INICIAR
C-00065/0045 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE JUAN DIEGO, ENTRE BULEVAR QUINTERO ARCE Y TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO HERMOSILLO	502,758.82	502,758.82	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD		6,323,368.34	6,323,368.34	0.00	0.00			
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS								
C-00074/0361 CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE EN CARRETERA MOCTEZUMA - AGUA PRIETA Y ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL EN EL KM 191+762.70 EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA AGUA PRIETA	8,819,361.63	8,819,361.63	0.00	0.00	0	PERSONAS 91929	POR INICIAR
C-00054/0112 CONSERVACION Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD - E.C. (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001 (PRIMERA ETAPA)	HERMOSILLO VARIAS	62,285,051.36	0.00	62,285,051.36	0.00	KILÓMETRO 35	PERSONAS 54156	EN PROCESO
C-00054/0113 CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LIBERTAD - E.C. (HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO), SUBTRAMO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 71+001 (PRIMERA ETAPA)	HERMOSILLO VARIAS	716,685.30	716,685.30	0.00	0.00	SERVICIO 1	PERSONAS 54156	EN PROCESO
C-00054/0114 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA LAGUNITAS - INDEPENDENCIA, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 7+390, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO VARIAS	3,896,900.55	3,896,900.55	0.00	0.00	METRO CUADRADO 43330	PERSONAS 1510	POR INICIAR
C-00074/0349 CONSERVACIÓN PERIODICA DE LA RESIDENCIA DE OBREGÓN EN EL ESTADO DE SONORA	VARIOS VARIAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 671770	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD		76,517,998.84	14,232,947.48	62,285,051.36	0.00			
[UE] SITIOS HISTÓRICOS								
C-00098/0556 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL MUSEO REGIONAL DEL MAYO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA NAVOJOA	522,221.06	522,221.06	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 165000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD		522,221.06	522,221.06	0.00	0.00			

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
SUBTOTAL 2023		390,264,322.99	390,264,322.99	209,294,733.63	0.00		

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO

C-00127/0008 CONSTRUCCIÓN DE OBRA HIDRÁULICA PARA CONTROL Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	13,433,785.38	13,433,785.38	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					1	91000	
TOTAL MODALIDAD	13,433,785.38	13,433,785.38	0.00	0.00			

[5A] CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN

C-00055/2104 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMERCIALES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN PLAZA PLAN DE AGUA PRIETA, UBICADA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA16 Y AVENIDA PBRO. FIDEL SANDOVAL ANAYA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	26,866,464.81	26,866,464.81	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	100000	
C-00055/1950 REHABILITACIÓN GENERAL DE MERCADO MUNICIPAL NO.1 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, UBICADO EN CALLE GUERRERO Y MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	42,490,156.35	42,490,156.35	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	500000	
TOTAL MODALIDAD	69,356,621.16	69,356,621.16	0.00	0.00			

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

C-00098/0693 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (TERMINACIÓN)							
HERMOSILLO	3,426,690.00	3,426,690.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	940000	
TOTAL MODALIDAD	3,426,690.00	3,426,690.00	0.00	0.00			

[5D] URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

C-00098/0583 ELABORACIÓN DE DICTAMEN ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENA REPETIDORA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	SERVICIO	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	400000	
TOTAL MODALIDAD	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00			

[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00098/0683 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 8 GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
AGUA PRIETA	393,530.00	393,530.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	900	
C-00250/1574 CONSTRUCCIÓN DE BARRA MURO CIEGO, SECUNDARIA JOSÉ ESTRADA ÁLVAREZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	2,498,765.06	2,498,765.06	0.00	0.00	CENTRO	ALUMNOS	EN PROCESO
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					1	238	
C-00250/1548 REHABILITACIÓN DE TEJABÁN, ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	548,910.07	548,910.07	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)					1	192	
C-00250/1669 REHABILITACIÓN DE CORNISAS EN TODOS LOS TECHOS DEL PLANTEL, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	318,068.12	318,068.12	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)					1	138	
C-00250/1546 CONSTRUCCIÓN DE BARRA MURO CIEGO, JARDÍN DE NIÑOS ARNULFO SANTIAGO HERNÁNDEZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	424,702.20	424,702.20	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CABORCA					1	124	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal				Otros
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024								
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00250/1553 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, EN TELESECUNDARIA NÚMERO 291, EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	594,377.91	594,377.91	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
ÁLVARO OBREGÓN						1	51	
C-00250/1521 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, TELESECUNDARIA 343, EN LA LOCALIDAD SIEMPRE VIVA, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	CABORCA	450,736.65	450,736.65	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
15 DE SEPTIEMBRE						1	56	
C-00250/1495 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD (PRIMERA ETAPA), UNIVERSIDAD DE SONORA	CAJEME	2,564,193.12	2,564,193.12	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)						0	3600	
C-00250/1534 CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE BARDA, SECUNDARIA TÉCNICA 4, VICENTE MONROY MENDOZA, LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	55,453.03	55,453.03	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)						1	787	
C-00250/1670 REHABILITACIÓN DE BARDA, SECUNDARIA TÉCNICA 4, VICENTE MONROY MENDOZA, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	700,979.26	700,979.26	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)						1	457	
C-00250/1609 REHABILITACIÓN DE TECHOS EN EDIFICIOS 14, 2B Y 3C, Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD ANTONIO ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)						1	106	
C-00055/2045 REHABILITACIÓN EN AULAS DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (CCT:26ETK0015Z), UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN CORRAL, MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	4,240,327.72	4,240,327.72	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
ESTACIÓN CORRAL						1	400	
C-00250/1601 REHABILITACIÓN DE TECHOS, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA BÓRQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	1,234,292.16	1,234,292.16	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
PUEBLO YAQUI						1	157	
C-00250/1602 REHABILITACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA MARÍA BÓRQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME	CAJEME	375,725.00	375,725.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
PUEBLO YAQUI						1	238	
C-00250/1580 TERMINACIÓN DE EDIFICIO EN OBRA NEGRA Y OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA), CONALEP CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA						1	240	
C-00250/1586 ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	945,420.44	945,420.44	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA						1	127	
C-00250/1622 ARMADO DE SUBESTACIÓN DE 50 KVA EN 33000 MONOFÁSICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	1,093,666.99	1,093,666.99	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA						1	71	
C-00250/1651 ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 03, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	1,310,461.48	1,310,461.48	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA						1	69	
C-00250/1668 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS AURORA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	1,183,898.97	1,183,898.97	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA						1	113	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/1660 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA MARTÍN R. ENCINAS, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA ETCHOJOA BACOBAMPO	1,821,634.24	1,821,634.24	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
					1	318	
C-00055/2085 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEJABAN EN LA ESCUELA NUEVA CREACIÓN CLAVE CCT : 26DPR1523R, UBICADA EN CALLE 10 NORTE ENTRE CALLE JESÚS JAVIER Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, DEL MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOYTA	226,200.00	226,200.00	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	TERMINADO
					1	300	
C-00055/2046 REHABILITACIÓN GENERAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUAYMAS ITG, UBICADO EN AVENIDA SÁNCHEZ TABOADA, ENTRE CALLE A Y CALLE B, COLONIA LAS PLAYITAS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	3,844,662.43	3,844,662.43	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
					1	2500	
C-00250/1505 REHABILITACIÓN DE PISOS EN EDIFICIO B, SEGUNDA ETAPA, COBACH JOSÉ MARÍA MAYTORENA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	294,098.51	294,098.51	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
					1	811	
C-00250/1603 REHABILITACIÓN DE AULAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	951,217.36	951,217.36	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
					1	124	
C-00250/1614 REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS JUDITH MALDONADO GUTIÉRREZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,491,384.37	1,491,384.37	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
					1	79	
C-00250/1672 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ARBALLO PIÑUELAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,657,256.51	1,657,256.51	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
					1	165	
C-00055/2095 REHABILITACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME ITESCA, EXTENSIÓN VÍCAM (CCT:26XIT0002V), UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLE JUAN MALDONADO TETABIATE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA COLONIA LA ESCUELITA, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS GUAYMAS VÍCAM (SWICTH)	1,760,478.95	1,760,478.95	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
					0	441	
C-00250/1547 CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD VÍCAM (SWITCH), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS GUAYMAS VÍCAM (SWICTH)	246,980.25	246,980.25	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
					1	76	
C-00055/2082 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS (CCT: 26DPR1178Y), UBICADO EN AVENIDA ÁNGEL GARCÍA ABURTO ENTRE CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE REPUBLICA DE PANAMÁ, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	3,042,487.25	3,042,487.25	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
					0	1500	
C-00055/2083 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN CANCHA CÍVICA DEL COBACH PLANTEL HERMOSILLO V (CCT: 26ECB0024I), UBICADO EN BULEVAR CAMINO DEL SERI ENTRE CALLE ESTROMBOLI Y BULEVAR JARDA, COLONIA VILLA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	4,263,144.26	4,263,144.26	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
					0	3600	
C-00055/2087 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR "JOSÉ MANUEL VALDEZ" CLAVE CCT: 26DPR1528M, UBICADO EN CALLE HACIENDA DE CORTÉS ESQUINA CON CALLE HACIENDA EL OCOTILLO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	TERMINADO
					1	600	
C-00055/2088 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL CONALEP HERMOSILLO I, CLAVE CCT: 26DPT0004P, UBICADO EN CALLE DE LA PLATA ENTRE CARRETERA A SAHUARIPA CALLE DE LOS NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	TERMINADO
					1	700	
C-00250/1507 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	863,040.00	863,040.00	0.00	0.00	ESTUDIO	ALUMNOS	POR INICIAR
					1	44	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal				Otros
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024								
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
C-00250/1585 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, EN JARDÍN DE NIÑOS NORBERTO SOTELO CRUZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,091,405.77	2,091,405.77	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	350	
C-00250/1588 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED DE DRENAJE, ESCUELA PRIMARIA MARÍA CANDELARIA VANEGAS TREVOR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	271,077.78	271,077.78	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	299	
C-00250/1590 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE BARANDAL EN SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO, SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL NÚMERO 17, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,337,639.27	2,337,639.27	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	1201	
C-00250/1591 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PRIMER ETAPA DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA IEP 7 CORONEL J. CRUZ GÁLVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,322,381.93	1,322,381.93	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
HERMOSILLO						1	121	
C-00250/1604 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, SECUNDARIA PROFESOR ALEJANDRO SOTELO BURRUEL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,427,667.16	1,427,667.16	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	749	
C-00250/1617 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NOE PALOMARES NAVARRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	958,279.25	958,279.25	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
HERMOSILLO						1	361	
C-00250/1624 REHABILITACIÓN DE PISOS Y MUROS EN UN AULA, JARDÍN DE NIÑOS ARNOLD GESSEL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	290,286.27	290,286.27	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	169	
C-00250/1625 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y ANDADORES, ESCUELA PRIMARIA IEP 7 CORONEL J. CRUZ GÁLVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,829,018.92	1,829,018.92	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	121	
C-00250/1656 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR RAMÓN G. BONFIL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	533,106.74	533,106.74	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	65	
C-00250/1506 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS, SERVICIOS SANITARIOS PARA MAESTROS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, NUEVA CREACIÓN TELEBACHILLERATO PUNTA CHUECA, EN LA LOCALIDAD PUNTA CHUECA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
PUNTA CHUECA						1	50	
C-00250/1550 REHABILITACIÓN DE AULAS, ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS LUIS GARRIDO, EN LA LOCALIDAD ALEJANDRO CARRILLO MARCOR, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,001,967.47	1,001,967.47	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
ALEJANDRO CARRILLO MARCOR						1	87	
C-00055/2094 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. SUBSEDE HUATABAMPO UBICADA EN AVENIDA TECNOLÓGICO CARRETERA ESTATAL 176 ENTRE CALLE FERROCARRIL Y RIO MAYO Y CALLE 10 DE ABRIL, EN LA COLONIA LA CUCHILLA, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	4,571,460.75	4,571,460.75	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
HUATABAMPO						0	300	
C-00250/1554 REHABILITACIÓN DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO, ESCUELA PRIMARIA TIERRA DE GENERALES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	3,499,921.93	3,499,921.93	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
HUATABAMPO						1	763	
C-00250/1623 REPARACIÓN DE MUROS E IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y CERCO PERIMETRAL, SECUNDARIA CATALINA ACOSTA DE BERNAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	2,299,997.36	2,299,997.36	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HUATABAMPO						1	599	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

C-00250/1587	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, EN LA LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA, EN EL MUNICIPIO DE HUTABAMPO							
HUATABAMPO		1,244,402.80	1,244,402.80	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
JUAN DE LA BARRERA						1	88	
C-00250/1615	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS), EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO		867,762.95	867,762.95	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)						1	189	
C-00250/1608	REHABILITACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA LIC MIGUEL ALEMÁN, EN LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO		1,212,707.51	1,212,707.51	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
MOCHIBAMPO						1	112	
C-00250/1589	REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS							
ÍMURIS		2,160,597.64	2,160,597.64	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
ÍMURIS						1	535	
C-00250/1639	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y AUMENTO DE CAPACIDAD DE CARGA ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN O SUSTITUCIÓN DE 20 MARCOS Y PUERTAS, SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO M., EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA		1,404,449.07	1,404,449.07	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO						1	644	
C-00250/1527	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, ADMINISTRACIÓN, SERVICIO SANITARIO, ACCESO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE BARRA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCO PERIMETRAL, TEJABAN, CANCHA DEPORTIVA Y PRIMER ETAPA DE CANCHA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR, TELEBACHILLERATO NÁCORI CHICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO							
NÁCORI CHICO		16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
NÁCORI CHICO						1	250	
C-00055/2086	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEJABAN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, PLANTEL NAVOJOA, UBICADA EN BOULEVARD MANLIO FABIO BELTRONES, ENTRE BOULEVARD RAFAEL J. ALMADA Y CALLE GUELATAO, COLONIA BUGAMBILIA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA		217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA						1	600	
C-00250/1539	ARMADO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL FERRA MARTÍNEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA		1,270,082.89	1,270,082.89	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
NAVOJOA						1	223	
C-00250/1630	REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TECHOS EN AULAS, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 63, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA		5,277,436.03	5,277,436.03	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA						1	68	
C-00250/1549	ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS WALT DISNEY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA		1,047,828.06	1,047,828.06	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
21 DE MARZO						1	78	
C-00250/1551	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD SINAHUISA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA		1,307,566.35	1,307,566.35	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
SINAHUISA						1	120	
C-00250/1579	ARMADO DE SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA EN 13200 TRIFÁSICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO LAMBERTO MANRÍQUEZ RAMOS, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES		1,900,383.43	1,900,383.43	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA NOGALES						1	382	
C-00055/2084	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEJABAN Y CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CLAVE CCT: 26DPR0048Y, UBICADA EN CALLE 8, ENTRE CALZADA MONTERREY Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA TOPAHUE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO		254,040.00	254,040.00	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO						1	500	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/1618 REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 4, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	3,510,422.14	3,510,422.14	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	525	
C-00250/1569 CONSTRUCCIÓN DE LETRINA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA 6 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD NUEVO LEÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	874,009.56	874,009.56	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
NUEVO LEON					1	25	
C-00250/1557 OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN AGUIRRE GÁLVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	1,797,628.90	1,797,628.90	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
SANTA ANA					1	107	
C-00250/1671 REHABILITACIÓN DE ESCUELA, ESCUELA PRIMARIA DIEGO A MORENO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	21,044,307.03	21,044,307.03	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
SANTA ANA					1	209	
C-00250/1575 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE EDIFICIO "A" TELESECUNDARIA 53, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SÁRIC							
SÁRIC	1,363,783.84	1,363,783.84	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
SÁRIC					1	37	
C-00250/1526 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO EXTENSIÓN URES, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE URES, EN EL MUNICIPIO DE URES							
URES	9,999,999.99	9,999,999.99	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE URES					1	500	
C-00250/1501 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA.							
VARIOS	174,865,506.00	0.00	174,865,506.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	147215	
C-00250/1502 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR.							
VARIOS	12,258,149.00	0.00	12,258,149.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	9682	
C-00250/1503 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR.							
VARIOS	132,465,777.00	0.00	132,465,777.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	16405	
C-00250/1571 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA.							
VARIOS	26,982,292.96	0.00	26,982,292.96	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	147215	
C-00250/1572 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR.							
VARIOS	1,891,470.77	0.00	1,891,470.77	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	9682	
C-00250/1573 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR.							
VARIOS	20,439,882.33	0.00	20,439,882.33	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	16405	
TOTAL MODALIDAD	530,494,289.16	161,591,211.10	368,903,078.06	0.00			
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE							
C-00055/2042 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ÁREA DE CENTRO DEPORTIVO, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA IGNACIO ALDAMA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE BÁCUM, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	1,392,976.86	1,392,976.86	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BÁCUM					1	1000	
C-00055/2041 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PLAZA PÚBLICA UBICADA EN AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE SAMUEL OCAÑA Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, EN LA ZONA URBANA FÉLIX BARRA GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	572,523.33	572,523.33	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)					1	2427	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE

C-00055/2044	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA, EN ÁREA COMÚN DE LA ZONA URBANA FÉLIX BARRA GARCÍA, UBICADA EN CALLE 300, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM	2,410,833.79	2,410,833.79	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BÁCUM						1	2471	
	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)							
C-00055/2043	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA EN ESTADIO DE FÚTBOL, UBICADO EN CALLE LUIS BENÍTEZ ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y AVENIDA MARTÍN ITURRIOS, COLONIA ROSARIO OSUNA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BÁCUM, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM	1,030,888.89	1,030,888.89	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BÁCUM						1	956	
	SAN JOSÉ DE BÁCUM							
C-00060/0387	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "EL SAHUARAL", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME	8,000,019.51	8,000,019.51	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME						0	8500	
	EMPALME							
C-00060/0388	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE UBICADO EN COLONIA VILLA DORADA 1, ENTRE BULEVAR LA JOYA Y CERRADA RUBÍ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME	3,694,556.22	3,694,556.22	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME						0	8500	
	EMPALME							
C-00055/2047	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN PLAZA PÚBLICA UBICADA EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE NO REELECCIÓN Y CALLE 15 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	10,464,409.18	10,464,409.18	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
ETCHOJOA						1	9831	
	ETCHOJOA							
C-00076/0011	CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO Y AUDITORIO FRAY IVO TONEK, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SEGUNDA ETAPA	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
GUAYMAS						1	156863	
	HEROICA GUAYMAS							
C-00076/0016	VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO Y AUDITORIO FRAY IVO TONEK, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SEGUNDA ETAPA"	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
GUAYMAS						0	156863	
	HEROICA GUAYMAS							
C-00055/2048	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN BLVD. CAPOMO Y CALLE FLAMENCOS ENTRE CALLE JUAN CÓRDOVA MORÁN Y CALLE FÉLIX GONZÁLEZ LUNA, COL. ARBOLEDAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	1,473,181.28	1,473,181.28	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO						1	1800	
	HERMOSILLO							
C-00055/2089	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE AGUALURCA NORTE ENTRE AGUALURCA SUR Y AGUA BRAVA, COL. AGUALURCA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	736,629.11	736,629.11	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO						1	850	
	HERMOSILLO							
C-00055/2098	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE AGUATINTA Y AGUA MIEL, COLONIA VALLE DE AGUALURCA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	1,055,481.87	1,055,481.87	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						0	890	
	HERMOSILLO							
C-00060/0390	REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SECCIÓN 2)	48,021,146.35	48,021,146.35	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO						0	940000	
	HERMOSILLO							
C-00060/0391	REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SECCIÓN 3)	26,557,281.85	26,557,281.85	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO						0	940000	
	HERMOSILLO							
C-00060/0397	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA SECCIONES 1, 2 Y 3, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	4,836,040.00	4,836,040.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						0	940000	
	HERMOSILLO							
C-00076/0012	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CINETECA SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	35000	
	HERMOSILLO							

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE							
C-00060/0392 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE UBICADO EN COLONIA LOS JURIS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	4,453,686.81	4,453,686.81	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HUATABAMPO					0	500	
C-00076/0013 CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CÍVICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA (PRIMERA ETAPA)							
MAGDALENA	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					1	30450	
C-00060/0384 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MOJAVES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	1000	
C-00055/2096 REHABILITACIÓN GENERAL DE PLAZA PÚBLICA UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO	3,162,687.17	3,162,687.17	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VILLA HIDALGO					0	1429	
TOTAL MODALIDAD	156,272,542.22	156,272,542.22	0.00	0.00			
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
C-00055/2049 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR							
ALTAR	1,731,529.80	1,731,529.80	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ALTAR					1	8439	
TOTAL MODALIDAD	1,731,529.80	1,731,529.80	0.00	0.00			
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL							
C-00060/0393 CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMERA ETAPA)							
HERMOSILLO	3,074,643.83	3,074,643.83	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	855600	
C-00060/0394 CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA)							
HERMOSILLO	10,305,821.52	10,305,821.52	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	855600	
C-00060/0395 REMODELACIÓN PARA ADAPTACIÓN DE INMUEBLE EXISTENTE, DE "EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CLÍNICA DEL BIENESTAR ANIMAL", EN EL PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	855600	
C-00098/0681 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN PARA ADAPTACIÓN DE INMUEBLE EXISTENTE EN "EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL; EN EL PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	456,286.00	456,286.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	3692	
C-00098/0695 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DEL BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA							
HERMOSILLO	358,607.42	358,607.42	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	855600	
TOTAL MODALIDAD	18,695,358.77	18,695,358.77	0.00	0.00			
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA							
C-00129/0054 AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA CON SEDE E CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	2,092,809.53	2,092,809.53	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	57178	
C-00129/0062 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA CON SEDE EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME"							
CAJEME	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	57178	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA

C-00129/0053 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO MÉDICO FORENSE, UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	9,025,887.94	9,025,887.94	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	157000	
C-00129/0064 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO MÉDICO FORENSE, UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	157	
C-00098/0694 ESTUDIO Y GESTIÓN DE: DIAGNÓSTICO DE RIESGO, IMPACTO VIAL E INFRAESTRUCTURA VERDE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DEL SUPREMO TRIBUNAL LABORAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,282,980.88	1,282,980.88	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	591782	
C-00129/0055 CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMER ETAPA)							
HERMOSILLO	7,089,940.29	7,089,940.29	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	591782	
C-00129/0061 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, SEGUNDA ETAPA"							
HERMOSILLO	110,200.00	110,200.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	2945000	
C-00129/0063 CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA)							
HERMOSILLO	101,635,991.80	101,635,991.80	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	591782	
C-00129/0065 CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	778,176.01	778,176.01	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	2945000	
C-00098/0581 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	100,446.16	100,446.16	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					1	62500	
C-00098/0582 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	326,352.00	326,352.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	130000	
TOTAL MODALIDAD	145,052,984.61	145,052,984.61	0.00	0.00			

[EJ] CARRETERAS ESTATALES

C-00054/0115 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 3, CABORCA - PUERTO PEÑASCO, DEL TRAMO "Y" GRIEGA - CABORCA, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 23+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					35000	47350	
C-00054/0118 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA - SAN LUIS RÍO COLORADO, EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	80,900,000.00	80,900,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					784000	192720	
TOTAL MODALIDAD	110,900,000.00	110,900,000.00	0.00	0.00			

[S5] PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

C-00190/0001 RESTAURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL PARQUE LA SAUCEDA A BOSQUE URBANO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	4,682,838.15	0.00	4,682,838.15	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	940000	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[S5] PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA							
C-00060/0396 CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO (PRIMERA ETAPA)							
PUERTO PEÑASCO	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	62300	
C-00098/0654 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS PREVIOS PARA LA SELECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	413,656.00	413,656.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEDASCO (PUNTA PEDASCO EJIDO)					1	62300	
C-00132/0007 REUBICACIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO (SEGUNDA ETAPA)							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					0	8135	
C-00098/0586 ELABORACIÓN DE TRABAJOS INICIALES DE CAMPO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA ESTUDIOS AMBIENTALES Y CAMBIO DE USO DE SUELOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	475,587.39	475,587.39	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	268500	
C-00098/0853 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS FÉRREAS EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	6,120,696.64	6,120,696.64	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	268500	
TOTAL MODALIDAD	35,892,778.18	31,209,940.03	4,682,838.15	0.00			
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00050/0036 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI							
BACADÉHUACHI	12,499,090.00	12,499,090.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACADÉHUACHI					0	850	
C-00050/0025 CONSTRUCCIÓN DE POZO Y RED DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE CELDAS SOLARES Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SUMINISTRO ALTERNO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI, MUNICIPIO DE HUACHINERA							
HUACHINERA	1,000,356.00	1,000,356.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
ARIBABI					1	350	
C-00050/0035 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PUNTA CHUECA - DESEMBOQUE DE LOS SERIS, EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	185,000,000.00	185,000,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1131	
TOTAL MODALIDAD	198,499,446.00	198,499,446.00	0.00	0.00			
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
C-00098/0698 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA (CAMPO 104), EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	747,169.00	747,169.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
INDEPENDENCIA (CAMPO 104)					0	400	
TOTAL MODALIDAD	747,169.00	747,169.00	0.00	0.00			
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00098/0678 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE PLAZA PÚBLICA, UBICADA EN LA COLONIA LOMA LINDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					0	1000	
C-00098/0700 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIVECHI							
ARIVECHI	253,949.71	253,949.71	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ARIVECHI					0	640	
C-00098/0857 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI							
BACADÉHUACHI	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACADÉHUACHI					0	850	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00060/0385 DRENAJE, ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACERAC							
BACERAC	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
BACERAC					1	1020	
C-00098/0689 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VIVA, EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	373,583.00	373,583.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 80)					0	6400	
C-00098/0690 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	298,874.00	298,874.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SANTA TERESA (JACINTO LÓPEZ)					0	500	
C-00098/0691 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED, EN LAS LOCALIDADES: VILLA GUADALUPE, LA TINA, BERNABÉ ARANA Y CAMPO PEQUERO SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	1,170,150.00	1,170,150.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	900	
C-00098/0670 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VARIAS CALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ							
BANÁMICHÍ	503,764.80	503,764.80	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1500	
C-00060/0361 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	9,756,109.00	9,756,109.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					5837	1500	
C-00098/0666 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN, ENTRE "B" NORTE Y ENTRONQUE CON CARRETERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					0	1500	
C-00098/0676 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					0	13500	
C-00098/0677 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					0	2000	
C-00098/0682 ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PUENTE ESPERANZA - CÓCORIT, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	629,590.00	629,590.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ESPERANZA					0	47700	
C-00098/0671 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CUMPAS					0	1500	
C-00098/0575 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CRUCEROS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE EL SAHUARAL, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	147,689.00	147,689.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
SAHUARAL					1	2500	
C-00098/0658 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LAS LOCALIDADES DE EL RODEO Y LA BOCANA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2650	
C-00098/0661 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, BACOBAMPO EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO; CAMPO DE FÚTBOL EN LA CALLE RAFAELA RODRÍGUEZ Y PROFESOR MANUEL TORRES LERNA EN LA LOCALIDAD ETCHOJOA; PARQUE INFANTIL JUNTO AL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	4000	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00098/0586 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL CUERPO PONIENTE DE TRAMO CARRETERO EN EL CRUCE FRONTERIZO, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOYTA	480,089.00	480,089.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 11500	POR INICIAR
C-00098/0668 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALTAR ENTRE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOYTA	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 11500	POR INICIAR
C-00060/0381 RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMAS, UBICADO EN AVENIDA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, ESQUINA CON CALLE 20, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	7,944,207.00	7,944,207.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 118000	POR INICIAR
C-00060/0382 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CASSETAS DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA POLIGONAL DEL PROYECTO PUERTO NÁUTICO BACCHIBAMPO, EN LA COLONIA MIRAMAR, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	8,946,677.00	8,946,677.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 2000	POR INICIAR
C-00060/0398 REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS: PERLA MARINA 2, OCOTILLO 1, OCOTILLO 2, PEDREGAL, PATRÓN MÁRQUEZ, SAN MARINO Y LAS ACACIAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	9,849,991.51	9,849,991.51	0.00	0.00	0	PERSONAS 25000	POR INICIAR
C-00098/0655 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS: PERLA MARINA 2, OCOTILLO 1 Y 2, PEDREGAL, PATRÓN MÁRQUEZ, SAN MARINO Y LAS ACACIAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	603,903.00	603,903.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 25000	POR INICIAR
C-00098/0656 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE GASES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	570,771.00	570,771.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 118000	POR INICIAR
C-00098/0664 ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO, ESCORRENTÍAS, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN LA CUENCA FÁTIMA, EL VIGÍA, EN EL SECTOR FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,484,336.00	1,484,336.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 30000	POR INICIAR
C-00098/0696 ACTUALIZACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESTADIO "ABELARDO L. RODRÍGUEZ", EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	270,142.47	270,142.47	0.00	0.00	0	PERSONAS 118000	POR INICIAR
C-00055/2097 CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL DE SEGURIDAD EN BANQUETAS FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 1 "PROFESOR CARLOS ESPINOZA MUÑOZ" (CCT:26DST0001), UBICADA EN BULEVAR JUSTO SIERRA ENTRE BULEVAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y BULEVAR VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	330,325.23	330,325.23	0.00	0.00	0	PERSONAS 450	POR INICIAR
C-00060/0344 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE PEDRO MORENO, ENTRE SEGUNDA DE OBREGÓN Y TEHUANTEPEC, EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	16,682,273.00	16,682,273.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR
C-00060/0346 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE GARMENDIA, ENTRE AQUILES SERDÁN Y SUFRAGIO EFECTIVO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	7,136,527.00	7,136,527.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR
C-00060/0347 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE MATAMOROS, ENTRE SERDÁN Y MONTERREY, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	12,515,618.00	12,515,618.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[SE] URBANIZACIÓN

C-00060/0348 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE SERDÁN, ENTRE ROSALES Y MATAMOROS, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	27,961,435.00	27,961,435.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR
C-00060/0349 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE OBREGÓN, ENTRE ROSALES Y ABASOLO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	25,054,643.00	25,054,643.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR
C-00060/0350 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE SUFRAGIO EFECTIVO, ENTRE ROSALES Y ABASOLO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	18,942,007.00	18,942,007.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR
C-00060/0351 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE DOCTOR PALIZA, ENTRE ROSALES Y GALEANA, COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	20,351,279.00	20,351,279.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR
C-00060/0352 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE ALLENDE ENTRE BULEVAR HIDALGO Y TEHUANTEPEC, COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	9,325,929.00	9,325,929.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR
C-00060/0353 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DEL CALLEJÓN VELAZCO, ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO, COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,455,435.00	2,455,435.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR
C-00060/0354 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DEL BULEVAR HIDALGO (CUERPO SUR), ENTRE ROSALES Y GALEANA, COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	3,482,825.00	3,482,825.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR
C-00060/0355 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE COMONFORT, ENTRE DOCTOR PALIZA Y TEHUANTEPEC, EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	5,882,156.00	5,882,156.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR
C-00060/0356 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE TEHUANTEPEC, ENTRE ROSALES Y GALEANA, EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	13,638,712.00	13,638,712.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR
C-00060/0357 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DEL BULEVAR HIDALGO (CUERPO NORTE), ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA, COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,765,769.00	2,765,769.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR
C-00060/0364 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE DOCTOR HOFFER, ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA, EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	14,700,000.00	14,700,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR
C-00060/0379 REPARACIÓN DE SOCAVÓN/OBRA PLUVIAL COLAPSADA, EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILO NORTE (PINH), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,706,307.43	2,706,307.43	0.00	0.00	0	PERSONAS 250000	POR INICIAR
C-00098/0584 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PARQUE LINEAL LA VICTORIA - LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	297,074.00	297,074.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 940000	POR INICIAR

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00098/0667 ELABORACIÓN DE PROYECTO FORESTAL EN EL PARQUE RECREATIVO "LA SAUCEDA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 940000	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00098/0686 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA COMUNIDAD EL TAZAJAL, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	810,260.00	810,260.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 2060	POR INICIAR
TAZAJAL							
C-00098/0687 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD LA VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	596,530.00	596,530.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 2250	POR INICIAR
VICTORIA, LA							
C-00060/0343 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD Y ANDADOR PEATONAL EN PLAYA PÚBLICA HUATABAMPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO (PRIMERA ETAPA)							
HUATABAMPO	100,445,778.00	100,445,778.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 80000	POR INICIAR
HUATABAMPO							
C-00098/0576 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VADO, EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	149,854.29	149,854.29	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 1100	POR INICIAR
HUATABAMPO							
C-00098/0660 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE COLECTORES OBREGÓN, GUERRERO Y UNIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 30500	POR INICIAR
HUATABAMPO							
C-00098/0679 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE UBICADO FRENTE AL MUELLE EMBARCADERO, EN LA COMUNIDAD DE YAVAROS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 3692	POR INICIAR
YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)							
C-00098/0688 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LAS PLAZA-PARQUE "EL ATERRIAJE" Y "MISIÓN RESIDENCIAL", EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	597,168.00	597,168.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 30500	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO							
C-00060/0335 CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	332,217,482.70	332,217,482.70	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 165000	EN PROCESO
HEROICA NOGALES							
C-00060/0336 CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILÓMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILÓMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	231,547,448.70	231,547,448.70	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 165000	EN PROCESO
HEROICA NOGALES							
C-00060/0341 DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	1,199,872.00	1,199,872.00	0.00	0.00	SERVICIO 1	PERSONAS 165000	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
C-00060/0342 DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILÓMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILÓMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	648,302.80	648,302.80	0.00	0.00	SERVICIO 1	PERSONAS 165000	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
C-00098/0382 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA MAESTRA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS EN LA AVENIDA INSTITUTO TECNOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	412,908.00	412,908.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 165000	TERMINADO
HEROICA NOGALES							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[SE] URBANIZACIÓN

C-00098/0674	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
PITIQUITO						0	PERSONAS	1500
C-00098/0675	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE DEL AUDITORIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FERNANDO CAÑEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
PITIQUITO						0	PERSONAS	1500
C-00098/0663	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS PARQUES SAN RAFAEL Y RAMÓN VILLAR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO						0	PERSONAS	900
C-00098/0672	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIAS COLONIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	422,194.96	422,194.96	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO						0	PERSONAS	200
C-00098/0692	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y PAGO DE DERECHOS PARA OBTENER AUTORIZACIÓN ANTE LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE PARA LA OPERACIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	501,445.00	501,445.00	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO						0	PERSONAS	62300
C-00098/0697	ELABORACIÓN DE DICTAMEN FINANCIERO SOBRE EL DESARROLLO DEL PROYECTO HOMEPORT; INCLUYE LA REVISIÓN DOCUMENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE CIERRE DE DOS CONTRATOS DE OBRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	1,238,648.00	1,238,648.00	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO						0	PERSONAS	5000
C-00098/0680	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE Y UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO	134,152.00	134,152.00	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
QUIRIEGO						0	PERSONAS	1300
C-00098/0662	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES QUIRIEGO Y TOPAHUI, MUNICIPIO DE QUIRIEGO	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
QUIRIEGO						0	PERSONAS	1660
C-00098/0665	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD CEDROS Y PARQUE EN LA COLONIA SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO DE TESOPACO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
ROSARIO						0	PERSONAS	2000
C-00098/0659	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LAS LOCALIDADES ROSARIO DE TESOPACO Y CEDROS, MUNICIPIO DE ROSARIO	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
ROSARIO						0	PERSONAS	3600
C-00098/0673	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SANTA CRUZ						0	PERSONAS	900
C-00098/0669	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (ESTADIO DE BÉISBOL) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE	349,999.84	349,999.84	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SUAQUI GRANDE						0	PERSONAS	1100
TOTAL MODALIDAD		908,509,185.44	908,509,185.44	0.00	0.00			

[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00052/0870	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE, ENTRE MELCHOR OCAMPO Y EVARISTO ARAIZA, COLONIA CALLE DEL SOL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR	1,044,804.64	1,044,804.64	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
ALTAR						5298	PERSONAS	8500

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00052/0913 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD LA MORA, MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	9,651,028.80	9,651,028.80	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
MORITA, LA					0	1500	
C-00055/2050 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PROFESORA ROSARIO P. DE CARPIO ENTRE CALLE LÁZARO MERCADO Y CALLE CABO SAN LUCAS; Y AVENIDA PROFESORA ROSARIO P. DE CARPIO ENTRE CALLE CABO SAN ANTONIO Y CALLE CABO BLANCO, COLONIA INTERNACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	5,265,745.13	5,265,745.13	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	407	
C-00055/2099 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PROFESORA ROSARIO P. DE CARPIO ENTRE CALLE LÁZARO MERCADO Y CALLE CABO SAN LUCAS; Y AVENIDA PROFESORA LEONA VICARIO ENTRE CALLE CABO SAN ANTONIO Y CALLE CABO BLANCO, COLONIA INTERNACIONAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	5,265,745.13	5,265,745.13	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	407	
C-00060/0383 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA							
SOYOPA	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SAN ANTONIO DE LA HUERTA					0	300	
TOTAL MODALIDAD	29,227,323.70	29,227,323.70	0.00	0.00			
[SG] ELECTRIFICACIÓN							
C-00055/2090 ELECTRIFICACIÓN EN LOS EJIDOS OQUITA MONTENEGRO Y AMADOR CAMACHO "SEGUNDA ETAPA", EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	1,311,258.13	1,311,258.13	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	9200	
TOTAL MODALIDAD	1,311,258.13	1,311,258.13	0.00	0.00			
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00060/0389 REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SECCIÓN 1)							
HERMOSILLO	69,074,594.65	69,074,594.65	0.00	0.00	0	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	940000	
TOTAL MODALIDAD	69,074,594.65	69,074,594.65	0.00	0.00			
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0877 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 12, ENTRE E.C. CARRETERA FEDERAL Y CALLE 53, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	35,935,303.86	35,935,303.86	0.00	0.00	LUMINARIA	ALUMNOS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					35690	68000	
C-00052/0906 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA (VIALIDADES) EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	13,243,891.00	13,243,891.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					5837	1500	
C-00052/0891 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TERÁN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE "C" NORTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL							
BENJAMÍN HILL	4,838,103.94	4,838,103.94	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL					3264	5500	
C-00052/0878 MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL, ENTRE PUEBLO VIEJO Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 6 DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA; Y, DOMINGO QUIROZ Y MORA, ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	63,629,698.98	63,629,698.98	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					32056	67700	
C-00052/0885 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: BARTOLOMÉ DELGADO DE LEÓN, TABASCO, JESÚS GARCÍA Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	19,661,134.00	19,661,134.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					54046	194000	
C-00052/0887 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: COAHUILA, NÁINARI I Y NÁINARI II, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	22,786,936.00	22,786,936.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					77163	194000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[S] VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0888 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA, ENTRE UNIÓN DE EJIDOS Y RUBÉN JARAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	17,945,625.00	17,945,625.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 40927	PERSONAS 15000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
C-00052/0914 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE QUINTANA ROO, COLONIA URBANIZACIÓN 4, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	9,748,028.00	9,748,028.00	0.00	0.00		PERSONAS 60000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		
C-00052/0915 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE SINALOA, ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,781,836.00	1,781,836.00	0.00	0.00		PERSONAS 60000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		
C-00052/0916 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE TABASCO ENTRE BULEVAR RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300), COLONIA CAMPESTRE Y COLONIA CORTINAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	10,466,038.00	10,466,038.00	0.00	0.00		PERSONAS 60000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		
C-00052/0917 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y AVENIDA NAINARI, COLONIA CENTRO, URBANIZACIÓN 1 Y 4 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	6,061,753.00	6,061,753.00	0.00	0.00		PERSONAS 60000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		
C-00052/0918 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JALISCO, ACCESO SUR, EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	4,969,031.00	4,969,031.00	0.00	0.00		PERSONAS 60000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		
C-00052/0919 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE PARIS Y CALLE EUSEBIO KINO, ZONA PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	12,256,125.00	12,256,125.00	0.00	0.00		PERSONAS 60000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		
C-00052/0920 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) ENTRE BULEVAR NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOCÁN, FRANJA COMERCIAL 300 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	10,807,025.00	10,807,025.00	0.00	0.00		PERSONAS 60000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		
C-00052/0921 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CM DE ESPESOR EN LA CALLE DR. NORMAN E. BORLAUG SUR (PROLONG. 5 DE FEBRERO) ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) Y VALLE DE PASCOLA, SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.							
CAJEME	25,522,131.00	25,522,131.00	0.00	0.00		PERSONAS 60000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		
C-00052/0922 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CM DE ESPESOR EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MICHOCÁN Y CALLE SAHUARIPA, URBANIZABLE 6, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA							
CAJEME	5,560,401.00	5,560,401.00	0.00	0.00		PERSONAS 50000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		
C-00052/0923 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE EMILIANO GARCÍA (BULEVAR RAMÍREZ) COLONIA CAMPESTRE Y CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NAINARI Y CALLE CAJEME, ZONA NORTE URBANIZABLE 4, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	7,667,932.00	7,667,932.00	0.00	0.00		PERSONAS 50000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		
C-00052/0924 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE, ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	4,800,885.00	4,800,885.00	0.00	0.00		PERSONAS 60000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		
C-00052/0927 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE SALVATIERRA, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN COLONIA EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	9,294,214.64	9,294,214.64	0.00	0.00		PERSONAS 10000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0928 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE TURQUESA, ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	7,575,855.34	7,575,855.34	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	5000	
C-00052/0929 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE EJÉRCITO NACIONAL, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOCÁN, EN LA COLONIA NUEVA PALMIRA/RUSSO VOGUEL, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	20,387,564.03	20,387,564.03	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	10000	
C-00052/0930 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE TOPACIO, ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	6,390,028.74	6,390,028.74	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	5000	
C-00052/0931 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CTM, ENTRE PASEO MIRAVALLE Y CALLE 10, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	15,104,003.28	15,104,003.28	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	10000	
C-00052/0932 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CTM, ENTRE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE PASEO MIRAVALLE, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	10,327,728.34	10,327,728.34	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	10000	
C-00052/0933 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER (400), ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	12,255,958.96	12,255,958.96	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	17000	
C-00052/0934 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE TEHUANTEPEC, ENTRE CALLE NÁINARI Y CALLE TETABIATE, EN ZONA NOROESTE, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	5,498,503.92	5,498,503.92	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	5000	
C-00052/0935 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE BULEVAR COLONIAL, ENTRE CALLE RODOLFO ELÍAS CALLES (200) Y CERRADA DE LOS MESTIZOS, EN FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	9,708,200.65	9,708,200.65	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	8000	
C-00052/0936 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER (400) ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE COAHUILA, ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	3,457,942.10	3,457,942.10	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	15000	
C-00052/0884 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: GALEANA, BULEVAR VILLA BONITA, CALZADA ANTONIO VALDEZ HERRERO Y CANANEA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	18,652,475.52	18,652,475.52	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					62109	205000	
C-00052/0886 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: CHAPINGO, JOSÉ G. AGUILERA, MIGUEL HIDALGO, EJÉRCITO NACIONAL E INSURGENTES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	18,857,823.00	18,857,823.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					47148	203000	
C-00052/0876 MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE BULEVAR DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SEXTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	21,694,376.06	21,694,376.06	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
EMPALME					9312	40000	
C-00052/0881 MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BULEVAR REFORMA, ENTRE CALLES 18 Y 24, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	20,800,327.54	20,800,327.54	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
EMPALME					13007	40000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[S] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0899 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: RAFAELA RODRÍGUEZ, BULEVAR JORGE LUIS IBARRA, ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, 16 DE SEPTIEMBRE, JOSÉ MARÍA MORELOS, NO REELECCIÓN, CENTENARIO, VICENTE GUERRERO, PÍPILA Y TOSALICARI, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA	23,335,373.19	23,335,373.19	0.00	0.00	METRO CUADRADO 74354	PERSONAS 10000	POR INICIAR
C-00052/0900 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: GRACIANO SÁNCHEZ, VENUSTIANO CARRANZA, BULEVAR LA PAZ, MARÍA A. MARA, MIGUEL HIDALGO, VICENTE GUERRERO, JESÚS GARCÍA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA	ETCHOJOA BACOBAMPO	15,605,251.00	15,605,251.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 48283	PERSONAS 8500	POR INICIAR
C-00052/0875 MODERNIZACIÓN DEL BULEVAR BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, TRAMO KILÓMETRO 1+757 AL KILÓMETRO 3+276.21, PUERTA MÉXICO - LUKEVILLE, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES	SONOYTA	4,616,889.17	4,616,889.17	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 11500	EN PROCESO
C-00052/0880 MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN, EN EL TRAMO ENTRE OBELISCO Y CALLE 14, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	99,192,517.19	99,192,517.19	0.00	0.00	METRO CUADRADO 17444	PERSONAS 117200	POR INICIAR
C-00052/0584 REHABILITACIÓN DE LAS CALLES JUAN NAVARRETE, CIMARRÓN, BULEVAR LIBERTAD, AVENIDA CALPULLI, DOCTOR PALIZA Y MANUEL Z. CUBILLAS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	310,699.64	310,699.64	0.00	0.00	METRO CUADRADO 78890	PERSONAS 16540	TERMINADO
C-00052/0925 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SERNA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO HERMOSILLO	20,301,744.53	20,301,744.53	0.00	0.00	0	PERSONAS 4600	POR INICIAR
C-00052/0890 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES, ROBERTO ALDACO, BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS	ÍMURIS	12,809,918.95	12,809,918.95	0.00	0.00	METRO CUADRADO 20931	PERSONAS 7000	POR INICIAR
C-00052/0897 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES ELISA SALGADO, IGNACIA FIMBRES, JESÚS GARCÍA, WOOLFOLK, DOCTOR RIVERA MAGAYÓN, BILLY IRIGOYEN Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA	MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	7,796,366.00	7,796,366.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 27690	PERSONAS 30500	POR INICIAR
C-00052/0901 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 DE ESPESOR EN LA CALLE NO REELECCIÓN ENTRE BULEVAR CENTENARIO Y BULEVAR SOSA CHÁVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	19,582,843.00	19,582,843.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 42220	PERSONAS 121000	POR INICIAR
C-00052/0902 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 DE ESPESOR EN LAS CALLES OTERO, QUINTANA ROO Y RODOLFO CAMPODÓNICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	23,810,751.00	23,810,751.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 57977	PERSONAS 121000	POR INICIAR
C-00052/0903 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: CUAUHTÉMOC Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	21,925,959.00	21,925,959.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 52418	PERSONAS 121000	POR INICIAR
C-00052/0879 MODERNIZACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, ENTRE TEPIC Y CIRCUNVALACIÓN HÉROES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES HEROICA NOGALES	74,529,657.57	74,529,657.57	0.00	0.00	METRO CUADRADO 28558	PERSONAS 260000	POR INICIAR
C-00052/0889 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA, ENTRE AVENIDA KINO Y CALZADA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	SAN LUIS RÍO COLORADO SAN LUIS RÍO COLORADO	60,150,005.00	60,150,005.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 20506	PERSONAS 108000	POR INICIAR

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0892 PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA MONTERREY, ENTRE CONSTITUCIÓN Y NUEVO LEÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	84,119,435.00	84,119,435.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					36626	108000	
C-00052/0898 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR, EN LA CALZADA CONSTITUCIÓN, DESDE LA CALLE SEGUNDA HASTA LA CALZADA MONTERREY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	8,301,445.00	8,301,445.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					20656	108000	
C-00052/0904 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES: AVENIDA AGUSTÍN YÁÑEZ (ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y AGUSTÍN RODRÍGUEZ), AVENIDA FERROCARRIL (ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y GENERAL ANAYA), AVENIDA ALDAMA (ENTRE ALLENDE Y CALLE 12), AVENIDA SERNA (ENTRE CALLE 12 Y JIM BROST), AGUSTÍN RODRÍGUEZ (ENTRE AVENIDA OBREGÓN Y AVENIDA DEL RÍO), CALLE GUERRERO (ENTRE ARTÍCULO 70 Y AVENIDA CAMINEROS), AVENIDA REFORMA (ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y GENERAL ANAYA), GENERAL ANAYA (ENTRE AVENIDA AGUSTÍN YÁÑEZ Y FOVISSSTE), AVENIDA ALDAMA (ENTRE GRAL. ANAYA Y CALLE ALLENDE), CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR (ENTRE AVENIDA OBREGÓN Y AVENIDA CUAUHTÉMOC), CALLE JUAN PABLO II (ENTRE CAMINO A EJIDO EL CLARO Y CALLE DOCEAVA), AVENIDA CUAUHTÉMOC (ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y GENERAL ANAYA), AVENIDA DEL RÍO (ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y CALLE 13), CALLE DIEGO A MORENO (ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA FERROCARRIL), AVENIDA DEL RÍO (ENTRE 5 DE MAYO E HIDALGO), AVENIDA 5 DE MAYO (ENTRE AVENIDA DEL RÍO Y AVENIDA FERROCARRIL)							
SANTA ANA	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
SANTA ANA					100214	12500	
C-00052/0926 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR, EN EL BULEVAR CONTRERAS EN EL TRAMO CARRETERA FEDERAL HASTA CALLEJÓN TABACHINAL, EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES							
URES	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE URES					0	3700	
TOTAL MODALIDAD	975,075,735.14	975,075,735.14	0.00	0.00			
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
C-00064/0116 REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BÁCUM, MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	7,603,315.87	0.00	7,603,315.87	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
LOMA DE BACUM					0	1500	
C-00055/2051 REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN AVENIDA PROFRA. ROSARIO P. DE CARPIO ENTRE CALLE CABO SAN PEDRO Y CALLE CABO SAN ANTONIO, EN LA COLONIA INTERNACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,044,582.63	1,044,582.63	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	3300	
C-00055/2091 REHABILITACIÓN GENERAL DE UNIDAD DEPORTIVA "PLUTARCO ELÍAS CALLES" COLOSO ALTO, UBICADA EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN ENTRE CALLE NUEVA CIRCUNVALACIÓN Y CALLE MARTÍN MENDOZA, EN LA COLONIA COLOSO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	6,995,098.57	6,995,098.57	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	5365	
C-00055/2052 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTÉTICO EN UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN CALLE 3 ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DEL GOLFO DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	6,050,578.72	6,050,578.72	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
GOLFO DE SANTA CLARA					1	1098	
TOTAL MODALIDAD	21,693,575.79	14,090,259.92	7,603,315.87	0.00			
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
C-00119/0115 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL CENTRO MÉDICO DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ, EN LAS ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA, URGENCIAS, ENCAMADOS, QUIRÓFANOS Y AZOTEAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	34,130,000.00	34,130,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	12000	
TOTAL MODALIDAD	34,130,000.00	34,130,000.00	0.00	0.00			
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/1854 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	1,604,442.28	1,604,442.28	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	3000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/2072 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	2,574,105.70	2,574,105.70	0.00	0.00	0	PERSONAS 52327	POR INICIAR
VARIAS							
C-00055/1837 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ALTAR							
ALTAR	461,768.78	461,768.78	0.00	0.00	0	PERSONAS 2000	POR INICIAR
VARIAS							
C-00055/2060 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ALTAR							
ALTAR	1,684,070.12	1,684,070.12	0.00	0.00	0	PERSONAS 10500	POR INICIAR
VARIAS							
C-00055/2102 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE							
ARIZPE	114,794.95	114,794.95	0.00	0.00	0	PERSONAS 383	POR INICIAR
VARIAS							
C-00055/2065 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ÁTIL							
ÁTIL	254,562.49	254,562.49	0.00	0.00	0	PERSONAS 1400	POR INICIAR
VARIAS							
C-00055/1886 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI							
BACADÉHUACHI	121,060.46	121,060.46	0.00	0.00	0	PERSONAS 1318	POR INICIAR
VARIAS							
C-00055/2061 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI							
BACADÉHUACHI	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0	ALUMNOS 1977	POR INICIAR
VARIAS							
C-00055/2066 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACANORA							
BACANORA	981,240.00	981,240.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 1248	POR INICIAR
VARIAS							
C-00055/2074 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	1,858,535.47	1,858,535.47	0.00	0.00	0	PERSONAS 4680	POR INICIAR
VARIAS							
C-00055/2105 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BAVIÁCORA							
BAVIÁCORA	1,465,379.47	1,465,379.47	0.00	0.00	0	PERSONAS 8000	POR INICIAR
VARIAS							
C-00055/2077 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	729,224.62	729,224.62	0.00	0.00	0	PERSONAS 2040	POR INICIAR
VARIAS							
C-00055/1838 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	802,892.23	802,892.23	0.00	0.00	0	PERSONAS 1400	POR INICIAR
VARIAS							
C-00055/2073 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	4,057,431.71	4,057,431.71	0.00	0.00	0	PERSONAS 3000	POR INICIAR
VARIAS							
C-00055/1893 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	7,728,464.57	7,728,464.57	0.00	0.00	0	PERSONAS 45293	POR INICIAR
VARIAS							
C-00055/2075 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	5,656,898.05	5,656,898.05	0.00	0.00	0	PERSONAS 8900	POR INICIAR
VARIAS							

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/2062	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE						
CUCURPE		810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	320	
C-00055/2067	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE EMPALME						
EMPALME		2,071,479.00	2,071,479.00	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	8200	
C-00055/2078	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA						
ETCHOJOA		4,592,298.85	4,592,298.85	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1915	
C-00055/2093	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS						
FRONTERAS		970,379.47	970,379.47	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	5450	
C-00055/2068	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES						
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		2,676,812.27	2,676,812.27	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	800	
C-00055/2069	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS						
GUAYMAS		6,224,926.43	6,224,926.43	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	8730	
C-00055/1858	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO						
HERMOSILLO		244,378.16	244,378.16	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	10549	
C-00055/2106	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA						
HUACHINERA		513,830.50	513,830.50	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1508	
C-00055/2070	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUÁSABAS						
HUÁSABAS		902,309.70	902,309.70	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2030	
C-00061/0043	REHABILITACIÓN DE MAUSOLEO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA						
MAGDALENA		3,147,671.58	3,147,671.58	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					0	33049	
C-00055/2079	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN						
MAZATÁN		1,166,530.87	1,166,530.87	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	4350	
C-00055/2059	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA						
NAVOJOA		6,077,309.69	6,077,309.69	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	23730	
C-00055/2080	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES						
NOGALES		3,268,252.65	3,268,252.65	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	3016	
C-00055/2107	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ÓNAVAS						
ÓNAVAS		696,930.24	696,930.24	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	540	
C-00055/2108	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE OPODEPE						
OPODEPE		554,226.68	554,226.68	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/2109 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA							
OQUITOA	513,971.93	513,971.93	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	948	
C-00055/1894 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	2,497,701.68	2,497,701.68	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	21000	
C-00055/2100 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	3,198,173.66	3,198,173.66	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	24000	
C-00055/2110 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO	139,157.58	139,157.58	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2500	
C-00055/2071 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN							
RAYÓN	1,068,464.57	1,068,464.57	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	600	
C-00055/2063 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO							
ROSARIO	1,563,464.56	1,563,464.56	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	970	
C-00055/2055 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA	1,401,930.23	1,401,930.23	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	900	
C-00055/1864 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS							
SAN FELIPE DE JESÚS	204,325.46	204,325.46	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1200	
C-00055/2064 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	2,260,999.98	2,260,999.98	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	440	
C-00055/1895 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,629,697.74	1,629,697.74	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2100	
C-00055/2101 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,276,757.83	1,276,757.83	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	830	
C-00055/1872 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA	141,159.00	141,159.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1360	
C-00055/2056 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE SANTA ANA							
SANTA ANA	1,733,348.63	1,733,348.63	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2000	
C-00055/2103 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ	707,212.95	707,212.95	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SANTA CRUZ					0	570	
C-00055/2057 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE	778,839.83	778,839.83	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	3342	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/2076 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TEPACHE							
TEPACHE	834,224.62	834,224.62	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	7000	
C-00055/2081 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE URES							
URES	1,548,834.58	1,548,834.58	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1325	
C-00055/2058 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	800	
TOTAL MODALIDAD	87,250,471.82	87,250,471.82	0.00	0.00			
[TE] APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA							
C-00055/2053 CONSTRUCCIÓN DE NUEVO RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A VILLA HIDALGO KM. 1+500, EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS							
HUÁSABAS	2,152,431.69	2,152,431.69	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HUÁSABAS					1	888	
C-00055/2092 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y AUDITORIO DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE HONDURAS, ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y AVENIDA CALZADA AVIACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	5,094,688.70	5,094,688.70	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	8575	
TOTAL MODALIDAD	7,247,120.39	7,247,120.39	0.00	0.00			
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00131/0020 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO	3,999,980.35	3,999,980.35	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PITIQUITO					0	1500	
C-00131/0021 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO	3,195,551.06	3,195,551.06	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PITIQUITO					0	1500	
C-00131/0019 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS BRISAS DEL MAR Y 4 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	4,199,989.26	4,199,989.26	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	2000	
C-00074/0424 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KILÓMETRO 0+700 EN LA CARRETERA SAN LUIS - COLONIA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	4,434,126.69	4,434,126.69	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	199021	
TOTAL MODALIDAD	15,829,647.36	15,829,647.36	0.00	0.00			
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00065/0049 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CÁRCAMOS: EL TULAR, SAHUARIPA, PANTEÓN, MONARCA, LOS PINOS, LAS TINAJAS, LAS QUINTAS, EL MAESTRO, BOCACHIBAMPO, AVENIDA 4, FÁTIMA, FUENTE DE PIEDRA, LA DEPORTIVA, MIRAMAR, PEMEX, ASIPONA Y CALLE 31, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	118000	
C-00065/0054 EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO "EL CALICHI" Y MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIÓN, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	28,049,594.00	28,049,594.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	157000	
C-00065/0051 REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL TRAMO CANAL - DREN ÁNIMAS, DE 24 PULGADAS DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	9,248,751.00	9,248,751.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	121000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00065/0052 REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR Y COLECTOR DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO EN CALLE BUGAMBILIAS, PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	6,451,249.00	6,451,249.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	121000	
C-00065/0059 REUBICACIÓN DE COLECTOR NOGALITOS, DESDE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, HASTA CÁRCAMO NOGALITOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	45,000,000.01	45,000,000.01	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	120000	
C-00065/0058 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD GOLFO DE SANTA CLARA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	20,600,000.00	20,600,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
GOLFO DE SANTA CLARA					0	62300	
TOTAL MODALIDAD	179,349,594.01	179,349,594.01	0.00	0.00			

[UB] CAMINOS RURALES

C-00055/2054 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VADO DE 120 METROS DE LONGITUD EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL PASO, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	6,730,747.28	6,730,747.28	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
ÁLAMOS					960	138	
C-00060/0385 CONTINUACIÓN (1 KILÓMETRO) DE LA ESTABILIZACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES GUARIJAS "AGUAS EL CHINO" Y "MESA COLORADA" (SECCIÓN DE 7.00 METROS), EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1058	
C-00060/0386 CONTINUACIÓN (2 KILÓMETROS) DE ESTABILIZACIÓN CAMINO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES GUARIJAS "LOS ESTRADO" Y "GUAJARAY" (SECCIÓN DE 7.00 METROS), EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1058	
C-00098/0685 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE YUCURIBAMPO - TESOPOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	619,394.03	619,394.03	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2250	
C-00098/0684 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE LA VICTORIA - EL TAZAJAL - SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,370,250.00	1,370,250.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	8000	
TOTAL MODALIDAD	14,720,391.31	14,720,391.31	0.00	0.00			

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00074/0407 CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 23+270 EN LA CARRETERA ÁLAMOS - MASIACA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	1,347,902.19	1,347,902.19	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	24976	
C-00074/0408 CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 28+234.14 EN LA CARRETERA ÁLAMOS - MASIACA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	1,420,025.59	1,420,025.59	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	24976	
C-00074/0399 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE MATEPORI EN EL KM. 61+100 EN LA CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ							
BANÁMICHÍ	6,961,181.64	6,961,181.64	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1825	
C-00074/0403 RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 1900 DEL KM. 0+000 AL 8+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	34,070,990.30	34,070,990.30	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	21692	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatual - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
C-00074/0409 CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN LA CARRETERA BIZANI II - E.C.(CABORCA - EL DESEMBOQUE) EN EL KM. 2+800 Y VADO EN EL KM 10+410, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	1,451,886.35	1,451,886.35	0.00	0.00	0	PERSONAS 89122	POR INICIAR
VARIAS							
C-00074/0397 CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CAMINO REAL ENTRE COAHUILA Y NORMAN BORLAUG, EN CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	19,608,988.88	19,608,988.88	0.00	0.00	0	PERSONAS 436484	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
C-00074/0404 RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 1 PUEBLO YAQUI - CAMPO 16 DEL KM. 0+500 AL 4+045.95, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	16,113,778.54	16,113,778.54	0.00	0.00	0	PERSONAS 436484	POR INICIAR
VARIAS							
C-00074/0410 CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO DE ACCESO A VADO CUCURPE EN EL KM 45+600, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUCURPE							
CUCURPE	875,699.45	875,699.45	0.00	0.00	0	PERSONAS 863	POR INICIAR
VARIAS							
C-00074/0398 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PASO POR GUAYMAS NORTE DEL KM 127+660 AL KM 133+000, EN LA HEROICA GUAYMAS MUNICIPIO DE GUAYMAS.							
GUAYMAS	21,488,065.35	21,488,065.35	0.00	0.00	0	PERSONAS 156863	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS							
C-00074/0422 CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 73 BATALLÓN DE INFANTERÍA EN HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	2,039,564.22	2,039,564.22	0.00	0.00	0	PERSONAS 870096	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00074/0400 RECONSTRUCCIÓN DE SOCAVONES Y PROPUESTA PLUVIAL EN CARRETERA HERMOSILLO- BAHÍA DE KINO EN EL KM. 108+610 Y 108+660, EN BAHÍA DE KINO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	576,338.76	576,338.76	0.00	0.00	0	PERSONAS 936263	POR INICIAR
BAHÍA KINO							
C-00074/0401 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE JIJIRI EN EL KM. 2+645.97 EN LA CARRETERA TESIA - CAMOJA, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	5,890,753.45	5,890,753.45	0.00	0.00	0	PERSONAS 164387	POR INICIAR
NAVOJOA							
C-00074/0411 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CARRETERA CALLE 2200 ENTRE MARGARITA Y VILLA JUÁREZ EN EL KM. 2+720, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	12,013,277.27	12,013,277.27	0.00	0.00	0	PERSONAS 164387	POR INICIAR
VARIAS							
C-00074/0412 CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 0+635 EN LA CARRETERA ACCESO A BATAKOSA, EN BATAKOSA MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO	1,221,759.65	1,221,759.65	0.00	0.00	0	PERSONAS 3090	POR INICIAR
BATAKOSA							
C-00074/0405 RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 23 DEL KM 0+000 AL 6+220, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	29,877,200.48	29,877,200.48	0.00	0.00	0	PERSONAS 14279	POR INICIAR
VARIAS							
C-00054/0114 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA LAGUNITAS - INDEPENDENCIA, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 7+390, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	20,821,352.45	20,821,352.45	0.00	0.00	METRO CUADRADO 43330	PERSONAS 1510	POR INICIAR
VARIAS							
C-00074/0402 RECONSTRUCCIÓN DE SOCAVONES EN VARIOS TRAMOS DE LA CARRETERA SAN LUIS - RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	12,686,065.25	12,686,065.25	0.00	0.00	0	PERSONAS 199021	POR INICIAR
VARIAS							
C-00074/0406 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SAN LUIS - COLONIA HIDALGO DEL KM 1+000 AL 11+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	39,405,461.23	39,405,461.23	0.00	0.00	0	PERSONAS 199021	POR INICIAR
VARIAS							
C-00074/0413 CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 8+560 EN LA CARRETERA E.C. FED. # 15 - TRINCHERAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS							
TRINCHERAS	314,049.70	314,049.70	0.00	0.00	0	PERSONAS 1	POR INICIAR
VARIAS							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
C-00054/0124 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA AGUA PRIETA - ÍMURIS EN EL SUBTRAMO CANANEA - ÍMURIS DEL KILÓMETRO 79+200 AL KILÓMETRO 162+400, EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO							
VARIOS	5,347,124.74	5,347,124.74	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	54156	
C-00074/0414 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
VARIOS	8,385,356.06	8,385,356.06	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	199021	
C-00074/0415 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CABORCA							
VARIOS	11,427,561.86	11,427,561.86	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	101168	
C-00074/0416 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA							
VARIOS	9,607,068.71	9,607,068.71	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	74113	
C-00074/0417 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA							
VARIOS	14,938,308.03	14,938,308.03	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	14060	
C-00074/0418 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO							
VARIOS	11,520,455.90	11,520,455.90	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	948643	
C-00074/0419 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAZATÁN							
VARIOS	8,989,522.49	8,989,522.49	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	16729	
C-00074/0420 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CIUDAD OBREGÓN							
VARIOS	14,420,873.85	14,420,873.85	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	671770	
C-00074/0421 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA							
VARIOS	12,470,927.86	12,470,927.86	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	350046	
C-00074/0423 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LA CARRETERA SAHUARIPA - SAN NICOLÁS DEL KM 34+000 AL KM 45+400 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	20,186,124.41	20,186,124.41	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	10050	
C-00098/0594 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE 36 NORTE EN EL TRAMO DEL KILÓMETRO 106+190 AL KILÓMETRO 146+633, EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	475,129.00	475,129.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	54156	
C-00098/0595 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE 36 NORTE EN EL TRAMO DEL KILÓMETRO 146+633 AL KILÓMETRO 168+000, EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	432,650.00	432,650.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	54156	
P-00001/0043 PROYECTOS EJECUTIVOS DE RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS DE LA RED ESTATAL EN EL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	15,603,426.00	15,603,426.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2662480	
P-00001/0044 CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS							
VARIOS	19,999,999.99	19,999,999.99	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2662480	
P-00001/0045 SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD PARA VARIAS OBRAS DE DRENAJE Y CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE SAN LUIS RIO COLORADO.							
VARIOS	2,412,936.70	2,412,936.70	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	199021	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
P-00001/0046 SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD PARA VARIAS OBRAS DE DRENAJE Y DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO.							
VARIOS	2,402,820.33	2,402,820.33	0.00	0.00	0	PERSONAS 189341	POR INICIAR
VARIAS							
P-00001/0047 SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD PARA VARIAS OBRAS DE DRENAJE Y CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA ZONA SUR DEL ESTADO.							
VARIOS	2,596,363.80	2,596,363.80	0.00	0.00	0	PERSONAS 1751902	POR INICIAR
VARIAS							
P-00001/0048 SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD PARA VARIAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA SUR DEL ESTADO.							
VARIOS	2,850,127.90	2,850,127.90	0.00	0.00	0	PERSONAS 473556	POR INICIAR
VARIAS							
TOTAL MODALIDAD	392,251,118.38	392,251,118.38	0.00	0.00			
SUBTOTAL 2024	3,639,026,478.32	3,639,026,478.32	381,189,232.08	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA	4,029,290,801.31	4,029,290,801.31	590,483,965.71	0.00			





ANEXO I.
ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICAS
**SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO							
C-00140/0020 OBRA DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA COLONIA BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA (PRIMERA ETAPA)							
SAHUARIPA	1,807,841.66	1,807,841.66	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
SAHUARIPA					1	250	
C-00140/0021 ESTUDIO HIDROLÓGICO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE SISTEMA DE PRESAS DEL RÍO SONORA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO (AMPLIACIÓN VADO DEL RÍO AGUAS ARRIBA DE LA PRESA ABELARDO L. RODRÍGUEZ)							
VARIOS	3,497,935.35	3,497,935.35	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	890991	
TOTAL MODALIDAD	5,305,777.01	5,305,777.01	0.00	0.00			
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00134/0287 CONSTRUCCIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO SOLAR, PILA DE CONCRETO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE GUAJARAY EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	1,488,830.66	1,488,830.66	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
GUAJARAY					1	242	
C-00134/0305 CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE CONCRETO, EN LA COMUNIDAD LOS JACALES DEL PUEBLO ORIGINARIO GUARIJÓ-MAKURAWE, EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	329,467.60	329,467.60	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
SAN BERNARDO					0	150	
C-00134/0297 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA)							
ARIZPE	1,231,034.48	1,231,034.48	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
BACANUCHI (EL ÁLAMO)					1	183	
C-00134/0298 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BANÁMICHÍ, MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA)							
BANÁMICHÍ	1,029,229.86	1,029,229.86	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
BANÁMICHÍ					1	1417	
C-00134/0296 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA)							
BAVIÁCORA	611,095.42	611,095.42	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
CAPILLA, LA					1	87	
C-00134/0299 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA)							
BAVIÁCORA	306,836.22	306,836.22	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
MAZOCAHUI					1	366	
C-00134/0294 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	3,154,132.23	3,154,132.23	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					1	785	
C-00134/0282 CONSTRUCCIÓN DE 12,482 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y 589 M CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3, Y 296 TOMAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE ORTÍZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	4,791,883.86	3,747,307.57	1,044,576.29	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ORTIZ					0	1161	
C-00135/0396 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA COMUNIDAD DE LA ETNIA SERI EN EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA							
PITIQUITO	3,416,208.69	0.00	3,416,208.69	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)					0	329	
P-00019/0082 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PARA LA COMUNIDAD DE LA ETNIA SERI EN EL DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO, SONORA							
PITIQUITO	247,504.73	0.00	247,504.73	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)					0	329	
C-00134/0295 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (SEGUNDA ETAPA)							
SAN FELIPE DE JESÚS	671,486.59	671,486.59	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
SAN FELIPE DE JESÚS					1	366	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00134/0292 REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6 PULGADAS EN CALLE VICENTE GUERRERO (TRAMO DESDE CALLE BAJA CALIFORNIA A CALLE RAMÓN CORONA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS							
TRINCHERAS	591,914.31	591,914.31	0.00	0.00	0	PERSONAS 499	POR INICIAR
C-00134/0288 ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA, ESTADO DE SONORA							
VARIOS	1,218,703.50	1,218,703.50	0.00	0.00	0	PERSONAS 105473	POR INICIAR
P-00019/0078 PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL (AGUA POTABLE-LOCALIDADES RURALES)							
VARIOS	123,752.36	123,752.36	0.00	0.00	0	PERSONAS 1161	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD	19,212,080.51	14,503,790.80	4,708,289.71	0.00			
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
C-00135/0402 CONSTRUCCIÓN 366 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 4 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 3.97 L/S, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN CORRAL, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME (SEGUNDA ETAPA)							
CAJEME	1,347,212.94	0.00	1,347,212.94	0.00	0	PERSONAS 1774	POR INICIAR
P-00019/0088 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 366 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 4 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 3.97 L/S, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN CORRAL, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME (SEGUNDA ETAPA)							
CAJEME	26,944.26	0.00	26,944.26	0.00	0	PERSONAS 1774	POR INICIAR
C-00135/0405 CONSTRUCCIÓN 509 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.72 L/S, EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	892,900.11	0.00	892,900.11	0.00	0	PERSONAS 241	POR INICIAR
P-00019/0091 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 509 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.72 L/S, EN LA LOCALIDAD DE COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	17,858.00	0.00	17,858.00	0.00	0	PERSONAS 241	POR INICIAR
C-00135/0406 CONSTRUCCIÓN 1,410 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.35 L/S, EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	1,638,238.41	0.00	1,638,238.41	0.00	0	PERSONAS 168	POR INICIAR
P-00019/0092 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,410 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 0.35 L/S, EN LA LOCALIDAD DE CHUMAMPACO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	32,764.77	0.00	32,764.77	0.00	0	PERSONAS 168	POR INICIAR
C-00135/0401 CONSTRUCCIÓN 745 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.63 L/S, EN LA LOCALIDAD DE HUIRIBIS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	1,158,724.23	0.00	1,158,724.23	0.00	0	PERSONAS 403	POR INICIAR
P-00019/0087 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 745 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.63 L/S, EN LA LOCALIDAD DE HUIRIBIS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	23,174.48	0.00	23,174.48	0.00	0	PERSONAS 403	POR INICIAR
C-00152/0209 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (15,204 ML TUBERÍA PVC 8", 502 ML TUBERÍA DE PVC DE 6" DE EMISOR A PRESIÓN, CÁRCAMO DE BOMBEO, 139 POZOS DE VISITA Y 380 DESCARGAS DOMICILIARIAS) EN LA LOCALIDAD DE ORTÍZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	8,728,119.80	5,081,481.06	3,646,638.74	0.00	0	PERSONAS 1161	POR INICIAR
C-00135/0398 CONSTRUCCIÓN 860 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, 752 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 6 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 1.54 L/S, EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELEM), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	2,531,216.39	0.00	2,531,216.39	0.00	0	PERSONAS 792	POR INICIAR

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
P-00019/0084 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 860 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, 752 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 6 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 1.54 L/S, EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELEM), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	29,154.49	0.00	29,154.49	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PITAHAYA (BELEM)					0	792	
C-00135/0404 CONSTRUCCIÓN 1,178 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, IMPERMEABILIZACIÓN EN SISTEMA LAGUNAR CON MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MALLA GEOTEXTIL; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 2.74 L/S, EN LA LOCALIDAD DE TÓRIM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	4,227,276.92	0.00	4,227,276.92	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
TÓRIM					0	994	
P-00019/0090 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,178 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, IMPERMEABILIZACIÓN EN SISTEMA LAGUNAR CON MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MALLA GEOTEXTIL; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 2.74 L/S, EN LA LOCALIDAD DE TÓRIM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	84,545.54	0.00	84,545.54	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
TÓRIM					0	994	
C-00135/0407 CONSTRUCCIÓN 931 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 87" DE DIÁMETRO, REVESTIMIENTO DE CORONA Y PROTECCIÓN DE BORDO CON GAVIONES; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 2.96 L/S, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	5,306,117.09	0.00	5,306,117.09	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VÍCAM PUEBLO					0	972	
P-00019/0093 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 931 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 87" DE DIÁMETRO, REVESTIMIENTO DE CORONA Y PROTECCIÓN DE BORDO CON GAVIONES; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 2.96 L/S, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM PUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	106,122.34	0.00	106,122.34	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VÍCAM PUEBLO					0	972	
C-00135/0397 CONSTRUCCIÓN 1,133 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 0.37 L/S, EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	1,263,937.57	0.00	1,263,937.57	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
GUASIMITAS					0	140	
C-00135/0403 CONSTRUCCIÓN 960 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, IMPERMEABILIZACIÓN EN SISTEMA LAGUNAR CON MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MALLA GEOTEXTIL; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.61 L/S, EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO (SEGUNDA ETAPA)							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	2,103,069.36	0.00	2,103,069.36	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
TETABIATE					0	612	
P-00019/0089 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 960 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, IMPERMEABILIZACIÓN EN SISTEMA LAGUNAR CON MEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y MALLA GEOTEXTIL; Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1.61 L/S, EN LA LOCALIDAD DE TETABIATE, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO (SEGUNDA ETAPA)							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	42,061.39	0.00	42,061.39	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
TETABIATE					0	612	
TOTAL MODALIDAD	29,559,438.09	5,081,481.06	24,477,957.03	0.00			
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00134/0306 ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN TIPO PPIPA CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
ÁLAMOS					0	9500	
C-00134/0302 PERFORACIÓN DE POZO A 100 METROS PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO DE BAVIÁCORA							
BAVIÁCORA	2,426,554.35	2,426,554.35	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
CAPILLA, LA					1	542	
P-00016/0021 REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CAPTACIONES Y REBOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	4,660,760.00	4,660,760.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	117253	
P-00016/0022 REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CAPTACIONES Y REBOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS) EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	733,330.00	733,330.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)					0	2508	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00134/0289 ACCIONES DE MANTENIMIENTO NECESARIAS PARA EQUIPO DE BOMBEO INSTALADO EN OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	7,183,354.32	7,183,354.32	0.00	0.00	0	PERSONAS 250000
C-00134/0300 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIONES ATMOSFÉRICAS EN PLANTA POTABILIZADORA SUR (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	797,300.00	797,300.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 855563
C-00134/0301 PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONEXIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	3,538,334.46	3,538,334.46	0.00	0.00	0	PERSONAS 8135
TOTAL MODALIDAD		21,419,633.13	21,419,633.13	0.00	0.00		
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00152/0210 REPOSICIÓN DE 1,488.42 M DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 20 A 35, LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	966,850.12	0.00	966,850.12	0.00	0	PERSONAS 91029
C-00152/0211 REPOSICIÓN DE 241.55 M DE COLECTOR CON TUBERÍA DE 24" DE DIÁMETRO DE AGUAS RESIDUALES POR TRAMOS EN CALLES 16, 17 Y 18 SECTOR CENTRO, LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	399,156.70	0.00	399,156.70	0.00	0	PERSONAS 117253
C-00152/0214 REHABILITACIÓN DE RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 117253
C-00152/0217 HINCADO DE TUBERÍA DE ACERO DE 52 PULGADAS DE DIÁMETRO PARA COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	820,689.66	820,689.66	0.00	0.00	0	PERSONAS 8135
TOTAL MODALIDAD		10,686,696.48	9,320,689.66	1,366,006.82	0.00		
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
C-00135/0400 CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE MADURACIÓN NO. 2, 75 M. DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 1 POZO DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 6.21 L/S, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO (SEGUNDA ETAPA)	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	782,410.63	0.00	782,410.63	0.00	0	PERSONAS 492
P-00019/0086 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE MADURACIÓN NO. 2, 75 M. DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 1 POZO DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 6.21 L/S, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO (SEGUNDA ETAPA)	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	27,528.14	0.00	27,528.14	0.00	0	PERSONAS 3187
TOTAL MODALIDAD		809,938.77	0.00	809,938.77	0.00		
SUBTOTAL 2023		55,631,371.66	55,631,371.66	31,362,192.33	0.00		
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO							
C-00186/0001 REHABILITACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE CHIRAJOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	1,197,276.34	1,197,276.34	0.00	0.00	0	PERSONAS 250

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatual - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO							
C-00186/0002 REHABILITACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN PARA BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES BACABACHI Y CHIRAJOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	378,730.00	378,730.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	800	
C-00134/0366 ESTUDIO PARA ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LARGO PLAZO PARA EL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	8,487,720.00	8,487,720.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	651000	
TOTAL MODALIDAD	10,063,726.34	10,063,726.34	0.00	0.00			
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00134/0340 EQUIPAMIENTO DE POZO "EL BAMBALETE" PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD ACONCHI, EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI							
ACONCHI	1,195,304.33	1,195,304.33	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ACONCHI					0	1650	
C-00134/0385 PERFORACIÓN DE POZO A 50 METROS, EN LA LOCALIDAD DE CABULLONA, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	1,457,551.20	1,457,551.20	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	52	
P-00019/0123 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DE MINAS NUEVAS Y LA ADUANA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	63,495.78	31,747.89	31,747.89	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ABACHAPA					0	701	
C-00135/0443 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DE MINAS NUEVAS Y LA ADUANA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	2,701,948.39	1,350,974.19	1,350,974.20	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	701	
P-00019/0129 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DE MINAS NUEVAS Y LA ADUANA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	27,019.48	27,019.48	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	701	
C-00134/0373 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (TERCERA ETAPA)							
ARIZPE	987,434.90	987,434.90	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACANUCHI (EL ÁLAMO)					0	183	
C-00134/0367 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SINOQUIPE, EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE							
ARIZPE	560,778.42	560,778.42	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SINOQUIPE					0	390	
C-00134/0384 CONSTRUCCIÓN DE NORIA, EN LA LOCALIDAD LA COLONIA, EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE							
ARIZPE	814,681.08	814,681.08	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
COLONIA, LA					0	13	
C-00134/0339 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD ÁTIL, EN EL MUNICIPIO DE ÁTIL							
ÁTIL	787,849.71	787,849.71	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁTIL					0	612	
C-00135/0431 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE ÁTIL, MUNICIPIO DE ÁTIL							
ÁTIL	1,196,837.20	598,418.60	598,418.60	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁTIL					0	1152	
P-00019/0100 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE ÁTIL, MUNICIPIO DE ÁTIL							
ÁTIL	23,936.74	11,968.37	11,968.37	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁTIL					0	612	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
P-00019/0113 CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE ÁTIL, MUNICIPIO DE ÁTIL							
ÁTIL	ÁTIL	11,968.37	11,968.37	0.00	0.00	0	PERSONAS 612 POR INICIAR
C-00134/0381 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACOACHI							
BACOACHI	BACOACHI	2,415,891.53	2,415,891.53	0.00	0.00	0	PERSONAS 1036 POR INICIAR
C-00134/0341 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES DE ATOTONILCO, VILLA GUADALUPE Y LA TINA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	ATOTONILCO	839,017.78	839,017.78	0.00	0.00	0	PERSONAS 997 POR INICIAR
C-00134/0330 PERFORACIÓN DE POZO A 200 METROS, EN LA LOCALIDAD LOMA DE BÁCUM, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	LOMA DE BACUM	4,291,431.86	4,291,431.86	0.00	0.00	0	PERSONAS 1689 POR INICIAR
C-00134/0344 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LOMA DE BÁCUM, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	LOMA DE BACUM	2,141,564.78	2,141,564.78	0.00	0.00	0	PERSONAS 1689 POR INICIAR
C-00134/0374 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BANÁMICHÍ, MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (TERCERA ETAPA)							
BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	805,956.73	805,956.73	0.00	0.00	0	PERSONAS 1417 POR INICIAR
C-00134/0372 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORÁ, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (TERCERA ETAPA)							
BAVIÁCORÁ	CAPILLA, LA	468,899.65	468,899.65	0.00	0.00	0	PERSONAS 87 POR INICIAR
C-00135/0426 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 5 HP, ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 650.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC DE 3" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORÁ							
BAVIÁCORÁ	CAPILLA, LA	3,665,340.60	1,832,670.30	1,832,670.30	0.00	0	PERSONAS 87 POR INICIAR
P-00019/0095 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 5 HP, ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 650.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC DE 3" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORÁ							
BAVIÁCORÁ	CAPILLA, LA	54,980.10	27,490.05	27,490.05	0.00	0	PERSONAS 87 POR INICIAR
P-00019/0108 CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 5 HP, ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 650.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC DE 3" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORÁ							
BAVIÁCORÁ	CAPILLA, LA	36,653.41	36,653.41	0.00	0.00	0	PERSONAS 87 POR INICIAR
C-00134/0375 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI, MUNICIPIO DE BAVIÁCORÁ, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (TERCERA ETAPA)							
BAVIÁCORÁ	LOMA SUR	679,126.11	679,126.11	0.00	0.00	0	PERSONAS 436 POR INICIAR
C-00135/0425 EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	JECOPACO	2,151,937.12	1,075,968.56	1,075,968.56	0.00	0	PERSONAS 1152 POR INICIAR
P-00019/0094 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	JECOPACO	32,279.06	16,139.53	16,139.53	0.00	0	PERSONAS 1152 POR INICIAR
P-00019/0107 CONTRALORÍA SOCIAL PARA EL EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	JECOPACO	21,519.37	21,519.37	0.00	0.00	0	PERSONAS 1152 POR INICIAR

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00134/0319 PERFORACIÓN DE POZO A 100 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL							
BENJAMÍN HILL	2,741,559.13	2,741,559.13	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SAN DIEGO					0	59	
C-00135/0434 CONSTRUCCIÓN 824.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,541.00 MTS DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO, PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME (SEGUNDA ETAPA)							
CAJEME	19,800,066.70	11,880,040.02	7,920,026.68	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	130428	
C-00135/0441 CONSTRUCCIÓN DE 1,421 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 2" Y 3" DE DIÁMETRO, 36 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE SUPERFICIAL PARA LA LOCALIDAD DE EL REALITO, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	2,472,446.25	988,978.50	1,483,467.75	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
REALITO, EL					0	130	
P-00019/0127 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1,421 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 2" Y 3" DE DIÁMETRO, 36 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE SUPERFICIAL PARA LA LOCALIDAD DE EL REALITO, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	24,724.46	24,724.46	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
REALITO, EL					0	130	
P-00019/0121 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1,421 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 2" Y 3" DE DIÁMETRO, 36 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE SUPERFICIAL PARA LA LOCALIDAD DE EL REALITO, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	61,811.15	24,724.46	37,086.69	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
REALITO					0	130	
C-00134/0328 PERFORACIÓN DE POZO A 160 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD LOS HOYOS, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS	4,049,138.75	4,049,138.75	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
CUMPAS					0	1072	
C-00134/0370 PERFORACIÓN DE 100 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS	2,885,509.64	2,885,509.64	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)					0	597	
C-00134/0369 PERFORACIÓN DE 100 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TEONADEPA, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS	2,885,509.64	2,885,509.64	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
TEONADEPA					0	331	
C-00134/0321 PERFORACIÓN DE POZO A 150 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	3,148,096.45	3,148,096.45	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	23	
C-00134/0343 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	2,456,503.24	2,456,503.24	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
COLONIA NARCISO MENDOZA					0	23	
P-00019/0136 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONEXIÓN DE POZOS A TANQUES Y REDES EXISTENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA							
GUAYMAS	287,151.85	0.00	287,151.85	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
ADOLFO DE LA HUERTA					0	16793	
C-00134/0362 PERFORACIÓN DE 200 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD MOLINO DE CAMOU (SAN ISIDRO), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	4,264,989.12	4,264,989.12	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	1277	
C-00135/0442 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200 M DE PROFUNDIDAD, "POZO SAUCITO", EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	5,205,804.35	2,602,902.17	2,602,902.18	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	566	
P-00019/0124 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 80.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE							
HERMOSILLO	51,987.40	25,993.70	25,993.70	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	1128	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
P-00019/0130 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 80.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE							
HERMOSILLO	20,794.96	20,794.96	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1128	
P-00019/0133 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO VICTORIA 12-R A 250.00 M. DE PROFUNDIDAD Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO Q=80 LPS, CON MOTOR DE 250 HP, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO (AMPLIACIÓN)							
HERMOSILLO	158,095.32	94,857.19	63,238.13	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						7500	
P-00019/0122 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200 M DE PROFUNDIDAD, "POZO SAUCITO", EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	130,145.10	65,072.55	65,072.55	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SAUCITO, EL						566	
P-00019/0128 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200 M DE PROFUNDIDAD, "POZO SAUCITO", EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	52,058.04	52,058.04	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SAUCITO, EL						566	
C-00134/0327 CONSTRUCCIÓN DE NORIA A 20 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD JÚPARE, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	665,583.33	665,583.33	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
JÚPARE						633	
C-00134/0342 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD MAZATÁN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN							
MAZATÁN	2,667,772.72	2,667,772.72	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
MAZATÁN						1068	
C-00134/0357 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO							
NÁCORI CHICO	799,346.94	799,346.94	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
NÁCORI CHICO						816	
C-00134/0332 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LOS BUAYUMS, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	788,279.60	788,279.60	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA						1244	
C-00134/0335 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL SANEAL, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	788,279.60	788,279.60	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA						1196	
C-00134/0336 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	788,279.60	788,279.60	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA						25	
C-00135/0428 PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,214,405.73	1,107,202.86	1,107,202.87	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BAHUISES, LOS						1234	
P-00019/0097 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	33,216.08	16,608.04	16,608.04	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BAHUISES, LOS						1234	
P-00019/0110 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	22,144.06	22,144.06	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BAHUISES, LOS						1234	
C-00135/0429 PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA BUARAJE, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,212,696.43	1,106,348.21	1,106,348.22	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BUARAJE VIEJO						1099	
C-00135/0430 PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,214,855.55	1,107,427.77	1,107,427.78	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BUIYACUSI						1099	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
P-00019/0099 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	33,222.84	16,611.42	16,611.42	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BUIYACUSI					0	1099	
P-00019/0112 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	22,148.56	22,148.56	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BUIYACUSI					0	1099	
C-00134/0337 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHOACALLE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	788,279.60	788,279.60	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
CHOACALLE					0	369	
C-00135/0427 PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE FUNDICIÓN, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,211,167.05	1,105,583.52	1,105,583.53	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
FUNDICIÓN					0	940	
P-00019/0096 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE FUNDICIÓN, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	33,167.50	16,583.75	16,583.75	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
FUNDICIÓN					0	940	
P-00019/0109 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE FUNDICIÓN, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	22,111.67	22,111.67	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
FUNDICIÓN					0	940	
C-00134/0338 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD MASIACA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	788,279.60	788,279.60	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
JOPOPACO -MASIACA-					0	1505	
C-00134/0364 PERFORACIÓN DE POZO A 100 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD JOPOPACO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,261,143.19	2,261,143.19	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
JOPOPACO -MASIACA-					0	412	
C-00134/0363 PERFORACIÓN DE POZO A 100 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,256,914.91	2,256,914.91	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
ROSALES					0	1263	
C-00134/0323 PERFORACIÓN DE POZO A 150 METROS, EN LA LOCALIDAD TEACHIVE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	4,182,323.79	4,182,323.79	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
TEACHIVE					0	374	
C-00134/0334 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD BACABACHI, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	788,279.60	788,279.60	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BACABACHI					0	1370	
C-00134/0333 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CHIRAJOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	788,279.60	788,279.60	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
CHIRAJOBAMPO					0	924	
C-00134/0378 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE "VALLE BUEY" EN LA LOCALIDAD VALLE BUEY , EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	821,253.11	821,253.11	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VALLE BUEY					0	73	
C-00134/0379 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE "SAN PEDRITO" EN LA LOCALIDAD SAN PEDRITO , EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	821,253.11	821,253.11	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VALLE BUEY					0	195	
C-00134/0380 PERFORACIÓN DE POZO A 150 METROS, EN LA LOCALIDAD LOS BUAYUMS, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	3,739,803.45	3,739,803.45	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BUAYUMS, LOS					0	1244	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00134/0331 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD SINAHUISA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	788,279.60	788,279.60	0.00	0.00	0	PERSONAS 965	POR INICIAR
SINAHUISA							
P-00019/0098 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA BUARAJE, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	33,190.44	16,595.22	16,595.22	0.00	0	PERSONAS 1099	POR INICIAR
SANTA MARIA DEL BUARAJE							
P-00019/0111 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA BUARAJE, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	22,126.96	22,126.96	0.00	0.00	0	PERSONAS 1099	POR INICIAR
SANTA MARIA DEL BUARAJE							
C-00135/0435 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA BÁRBARA 4, CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA DE 65 LPS Y MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	4,888,704.96	2,933,222.98	1,955,481.98	0.00	0	PERSONAS 18720	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
C-00134/0329 PERFORACIÓN DE POZO "JANO" A 100 METROS, EN LA LOCALIDAD OQUITOA, EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA							
OQUITOA	2,350,909.85	2,350,909.85	0.00	0.00	0	PERSONAS 474	POR INICIAR
OQUITOA							
C-00134/0356 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO	2,328,002.11	2,328,002.11	0.00	0.00	0	PERSONAS 1299	POR INICIAR
QUIRIEGO							
C-00134/0382 PERFORACIÓN DE POZO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD CEDROS, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO							
ROSARIO	2,589,668.78	2,589,668.78	0.00	0.00	0	PERSONAS 307	POR INICIAR
CEDROS							
C-00135/0432 PERFORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5 HP, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA	4,362,215.34	2,181,107.66	2,181,107.66	0.00	0	PERSONAS 147	POR INICIAR
GUISAMOPA							
P-00019/0101 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA PERFORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5 HP, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA	130,866.46	65,433.23	65,433.23	0.00	0	PERSONAS 147	POR INICIAR
GUISAMOPA							
P-00019/0114 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA PERFORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5 HP, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA	43,622.15	43,622.15	0.00	0.00	0	PERSONAS 147	POR INICIAR
GUISAMOPA							
C-00134/0371 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (TERCERA ETAPA)							
SAN FELIPE DE JESÚS	485,736.05	485,736.05	0.00	0.00	0	PERSONAS 369	POR INICIAR
SAN FELIPE DE JESÚS							
C-00134/0383 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TEPUPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA	3,578,732.33	3,578,732.33	0.00	0.00	0	PERSONAS 92	POR INICIAR
NUEVO TEPUPA							
C-00134/0324 PERFORACIÓN DE 200 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD SÁRIC, EN EL MUNICIPIO DE SÁSABE							
SÁRIC	4,306,557.22	4,306,557.22	0.00	0.00	0	PERSONAS 997	POR INICIAR
SÁSABE							
C-00134/0320 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE CONTROL SUPERVISORIO Y REBOMBEO EN EL NOVILLO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL ÁGUILA) EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA							
SOYOPA	2,107,758.62	2,107,758.62	0.00	0.00	0	PERSONAS 855663	POR INICIAR
NOVILLO, EL							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00135/0444 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 80.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE TEPACHE, MUNICIPIO DE TEPACHE							
TEPACHE	2,079,496.26	1,039,748.13	1,039,748.13	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
TEPACHE						1128	
C-00134/0376 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE URES, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (TERCERA ETAPA)							
URES	495,725.38	495,725.38	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SAN RAFAEL						333	
C-00134/0368 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	243,918.15	243,918.15	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)						483	
C-00135/0438 PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO POR LA OBRA DE TOMA, PLANTA POTABILIZADORA DE 200 L/S Y ACUEDUCTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						34424	
C-00135/0439 ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA, ESTADO DE SONORA							
VARIOS	5,307,031.00	3,482,010.00	1,825,021.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						105473	
C-00135/0448 CONSTRUCCIÓN DE 9.32 KM DE 2" DE DIÁMETRO Y 18.2 KM DE 3" DE DIÁMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 825 TOMAS DOMICILIARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	12,012,301.50	0.00	12,012,301.50	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						37424	
P-00019/0120 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LAS ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA, ESTADO DE SONORA							
VARIOS	59,689.83	59,689.83	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						105473	
P-00019/0135 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9.32 KM DE 2" DE DIÁMETRO Y 18.2 KM DE 3" DE DIÁMETRO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, 825 TOMAS DOMICILIARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 50 LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	360,368.74	0.00	360,368.74	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						37424	
TOTAL MODALIDAD	209,457,184.20	118,094,444.08	91,362,740.12	0.00			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00152/0225 CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 METROS DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 1,101.00 METROS DE TUBERÍA DE PVC DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD EL JUVANI, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	2,627,679.92	2,627,679.92	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
JUVANI, EL						241	
C-00152/0226 CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 METROS DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	2,667,974.04	2,667,974.04	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SANTA TERESA (JACINTO LÓPEZ)						420	
C-00152/0224 ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE TIPO LAGUNAR, EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	440,131.50	440,131.50	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
ORTIZ						1161	
P-00019/0084 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 860 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, 752 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 6 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 1.54 L/S, EN LA LOCALIDAD DE PITAHAYA (DE BELEM), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	21,469.85	21,469.85	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
PITAHAYA (BELEM)						792	
C-00135/0399 CONSTRUCCIÓN 820 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, 250 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 2 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 0.96 L/S, EN LA LOCALIDAD DE RAHUM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	162,985.21	162,985.21	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
RAHUN						492	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
P-00019/0085 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 820 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, 250 M DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 2 POZOS DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 0.96 L/S, EN LA LOCALIDAD DE RAHUM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	25,453.78	25,453.78	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
RAHUN					0	492	
P-00019/0083 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,133 M DE EMISOR A PRESIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 0.37 L/S, EN LA LOCALIDAD DE GUASIMITAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS (SEGUNDA ETAPA)							
GUAYMAS	25,278.75	25,278.75	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
GUASIMITAS					0	140	
C-00152/0236 REHABILITACIÓN DE RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIO (CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE PÓTAM Y ESTACIÓN ORTÍZ), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	2,678,304.79	2,678,304.79	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	3536	
TOTAL MODALIDAD	8,649,277.84	8,649,277.84	0.00	0.00			
[TG] DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)							
C-00154/0053 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 14+000 AL 20+000, INCLUYE ESTRUCTURAS							
GUAYMAS	148,344,057.10	0.00	148,344,057.10	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	13328	
C-00154/0054 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 20+000 AL 27+000, INCLUYE ESTRUCTURAS							
GUAYMAS	140,480,163.50	0.00	140,480,163.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	13328	
C-00154/0055 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 27+000 AL 34+000, INCLUYE ESTRUCTURAS							
GUAYMAS	144,193,688.50	0.00	144,193,688.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	13328	
C-00154/0056 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 34+000 AL 40+012, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE RAHUM							
GUAYMAS	201,716,793.70	0.00	201,716,793.70	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	13328	
C-00154/0057 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 40+012 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE HUIRIBIS							
GUAYMAS	237,593,128.70	0.00	237,593,128.70	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	13328	
C-00154/0058 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 49+076 AL 52+600, INCLUYE ESTRUCTURAS							
GUAYMAS	137,470,957.40	0.00	137,470,957.40	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	13328	
C-00154/0059 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 52+600 AL 58+100, INCLUYE ESTRUCTURAS							
GUAYMAS	124,069,733.10	0.00	124,069,733.10	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	13328	
C-00154/0060 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 58+100 AL 64+495, INCLUYE ESTRUCTURAS							
GUAYMAS	128,267,400.30	0.00	128,267,400.30	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	13328	
C-00154/0061 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, DEL KM 14+000 AL 34+000, INCLUYE ESTRUCTURAS, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA							
GUAYMAS	12,990,537.27	0.00	12,990,537.27	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	13328	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[TG] DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)							
C-00154/0062 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, DEL KM 34+000 AL 49+076. INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PUEBLOS RAHUM Y HUIRIBIS. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA							
GUAYMAS	13,179,297.67	0.00	13,179,297.67	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	13328	
C-00154/0063 SUPERVISIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 49+076 AL 64+495, INCLUYE ESTRUCTURAS Y SIFÓN DEL TRAMO FINAL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA							
GUAYMAS	11,694,242.73	0.00	11,694,242.73	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	13328	
C-00154/0064 DEZASOLVE DE DRENES PLUVIALES, AGRÍCOLAS Y ACHIQUE DE LAGUNA DE INUNDACIÓN, EN LA LOCALIDAD LAS MILPAS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	499,851.00	499,851.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
MILPAS, LAS					0	250	
C-00154/0065 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL FUERTE MAYO DEL KM 54+200 AL KM 56+200, QUE INCLUYE 4 ESTRUCTURAS, EN LA UNIDAD DE RIEGO FUERTE MAYO 2 DEL DISTRITO DE RIEGO 076, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, ESTADO DE SONORA							
VARIOS	48,500,000.00	0.00	48,500,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1954	
C-00154/0066 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL FUERTE MAYO, DEL KM 54 + 200 AL KM 56 + 200, QUE INCLUYE 4 ESTRUCTURAS, EN LA UNIDAD DE RIEGO FUERTE MAYO 2 DEL DISTRITO DE RIEGO 076, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, ESTADO DE SONORA.							
VARIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1954	
TOTAL MODALIDAD	1,350,499,850.97	499,851.00	1,349,999,999.97	0.00			

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

P-00019/0126 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REPOSICIÓN 1,134.00 M DE RED DE ATARJEA DE AGUAS RESIDUALES DE 5" DE DIÁMETRO Y 172 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 6 ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	103,199.72	61,919.83	41,279.89	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	1653	
C-00134/0322 PERFORACIÓN DE POZO A 200 METROS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	3,841,348.38	3,841,348.38	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					0	13153	
C-00134/0358 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD VILLA JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	3,806,535.84	3,806,535.84	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					0	13153	
C-00134/0350 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE "LA ESTRELLA", EN LA LOCALIDAD DE BENJAMÍN HILL, EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL							
BENJAMÍN HILL	788,279.60	788,279.60	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL					0	4837	
C-00134/0385 PERFORACIÓN DE POZO "EL RODEO" A 250 METROS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	5,831,668.38	5,831,668.38	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	19764	
P-00019/0103 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 924.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,541.00 MTS DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO, PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME (SEGUNDA ETAPA)							
CAJEME	198,000.67	118,800.40	79,200.27	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	130428	
P-00019/0116 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 924.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,541.00 MTS DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO, PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME (SEGUNDA ETAPA)							
CAJEME	198,000.67	198,000.67	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	130428	
C-00134/0352 REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TUBOS DE POZO #9 "MAYTORENA" PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	449,074.32	449,074.32	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	38886	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00134/0353 REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE POZO #4 "BOCA ABIERTA" PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EMPALME, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	355,369.79	355,369.79	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	38886	
C-00134/0351 REHABILITACIÓN DE 5 POZOS DE AGUA POTABLE (2 EN CAPTACIÓN SAN JOSÉ Y 3 EN CAPTACIÓN VALIENTE), EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	4,380,787.83	4,380,787.83	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	117253	
C-00135/0449 CONEXIÓN DE POZOS A TANQUES Y REDES EXISTENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOCALIDADES DE LA ETNIA YAQUI DEL ESTADO DE SONORA							
GUAYMAS	9,571,718.15	0.00	9,571,718.15	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	16793	
P-00016/0023 REHABILITACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS EN CAPTACIONES RÍO YAQUI Y SAN CARLOS, EN LAS LOCALIDADES DE HEROICA GUAYMAS Y SAN CARLOS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	6,401,300.04	6,401,300.04	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	119791	
C-00134/0355 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE CONTROL PARA PLANTA DE GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,238,127.92	1,238,127.92	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	855563	
C-00134/0361 OBRAS EMERGENTES PARA ABASTECER LA ZONA SUR DE HERMOSILLO EN CASO DE CONTINGENCIA, CONSISTENTE EN TANQUE-CÁRCAMO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA 800 LITROS POR SEGUNDO, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	285500	
C-00135/0440 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES							
HERMOSILLO	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	200	
C-00135/0445 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 M DE PROFUNDIDAD, "EL AUTÓDROMO", EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	6,072,056.62	3,643,233.97	2,428,822.65	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	566	
C-00135/0447 PERFORACIÓN DE POZO VICTORIA 12-R A 250.00 M. DE PROFUNDIDAD Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO Q=80 LPS, CON MOTOR DE 250 HP, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	6,873,709.57	4,124,225.74	2,749,483.83	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	7500	
P-00019/0125 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 M DE PROFUNDIDAD, "EL AUTÓDROMO", EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	121,441.13	72,864.68	48,576.45	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	566	
P-00019/0131 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 M DE PROFUNDIDAD, "EL AUTÓDROMO", EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	60,720.57	60,720.57	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	566	
P-00019/0134 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA PERFORACIÓN DE POZO VICTORIA 12-R A 250.00 M. DE PROFUNDIDAD Y EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO Q=80 LPS, CON MOTOR DE 250 HP, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	68,737.10	68,737.10	0.00	0.00	0	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	7500	
C-00134/0359 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	799,346.94	799,346.94	0.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HUATABAMPO					0	30324	
C-00135/0433 AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIÁMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACAZARI DE GARCÍA							
NACAZARI DE GARCÍA	8,167,078.38	3,266,831.35	4,900,247.03	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
NACAZARI DE GARCÍA					0	996	


Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00135/0436 REHABILITACIÓN DE POZO AEROPUERTO Y POZO AGUA ZARCA, CON UNA PROFUNDIDAD DE 100 M Y CON ADEME DE 8" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCÍA							
NACUZARI DE GARCÍA	867,108.40	520,285.04	346,843.36	0.00	0	PERSONAS 1525	POR INICIAR
NACUZARI DE GARCÍA							
P-00019/0102 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIÁMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCÍA							
NACUZARI DE GARCÍA	245,012.35	98,004.94	147,007.41	0.00	0	PERSONAS 996	POR INICIAR
NACUZARI DE GARCÍA							
P-00019/0105 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN DE POZO AEROPUERTO Y POZO AGUA ZARCA, CON UNA PROFUNDIDAD DE 100 M Y CON ADEME DE 8" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCÍA							
NACUZARI DE GARCÍA	21,677.71	13,006.63	8,671.08	0.00	0	PERSONAS 1525	POR INICIAR
NACUZARI DE GARCÍA							
P-00019/0115 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIÁMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCÍA							
NACUZARI DE GARCÍA	81,670.78	81,670.78	0.00	0.00	0	PERSONAS 996	POR INICIAR
NACUZARI DE GARCÍA							
P-00019/0118 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE POZO AEROPUERTO Y POZO AGUA ZARCA, CON UNA PROFUNDIDAD DE 100 M Y CON ADEME DE 8" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCÍA							
NACUZARI DE GARCÍA	8,671.08	8,671.08	0.00	0.00	0	PERSONAS 1525	POR INICIAR
NACUZARI DE GARCÍA							
C-00134/0377 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE "TIERRA BLANCA" EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	821,253.11	821,253.11	0.00	0.00	0	PERSONAS 1128	POR INICIAR
NAVOJOA							
C-00134/0345 PERFORACIÓN DE POZO "BUENA VISTA" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	4,465,485.92	4,465,485.92	0.00	0.00	0	PERSONAS 5000	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
C-00134/0346 PERFORACIÓN DE POZO "BELLOTOSO" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	4,140,457.31	4,140,457.31	0.00	0.00	0	PERSONAS 8265	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
C-00134/0347 PERFORACIÓN DE POZO "EL DORADO" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	4,263,866.03	4,263,866.03	0.00	0.00	0	PERSONAS 10515	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
C-00134/0348 PERFORACIÓN DE POZO "SANTA BÁRBARA 4" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	5,091,919.67	5,091,919.67	0.00	0.00	0	PERSONAS 5768	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
C-00134/0386 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 200 METROS, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	3,152,243.98	3,152,243.98	0.00	0.00	0	PERSONAS 5800	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
P-00019/0104 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA BÁRBARA 4, CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA DE 65 LPS Y MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	146,661.15	80,663.63	65,997.52	0.00	0	PERSONAS 18720	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
P-00019/0117 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA BÁRBARA 4, CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA DE 65 LPS Y MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	48,887.05	48,887.05	0.00	0.00	0	PERSONAS 18720	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
C-00134/0360 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO	799,346.94	799,346.94	0.00	0.00	0	PERSONAS 2750	POR INICIAR
PUERTO LIBERTAD							

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00134/0349 PERFORACIÓN DE 200 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	4,295,175.65	4,295,175.65	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SANTA ANA					0	12372	
TOTAL MODALIDAD	167,775,938.75	146,388,091.11	21,387,847.64	0.00			
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00135/0446 REPOSICIÓN 1,134.00 M DE RED DE ATARJEA DE AGUAS RESIDUALES DE 5" DE DIÁMETRO Y 172 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 6 ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	4,127,988.99	2,476,793.39	1,651,195.60	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	1653	
C-00152/0232 REPOSICIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE CALLE 9 AVENIDA 44, A CALLE 8 AVENIDA 44, A CALLE 8 AVENIDA 50, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	3,748,575.85	3,748,575.85	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	8677	
P-00019/0132 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LA REPOSICIÓN 1,134.00 M DE RED DE ATARJEA DE AGUAS RESIDUALES DE 5" DE DIÁMETRO Y 172 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 6 ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	41,279.89	41,279.89	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	1653	
C-00152/0231 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL ZANCUDO", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	945,400.00	945,400.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	38886	
C-00152/0237 DESAZOLVE MANUAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS COLONIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	1,381,391.76	1,381,391.76	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	1915	
C-00152/0238 REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN LAS COLONIAS ORIENTE Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	2,956,295.15	2,956,295.15	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	1763	
C-00152/0228 RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CURBINA, EN GUAYMAS							
GUAYMAS	1,879,178.40	0.00	1,879,178.40	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	5507	
C-00152/0229 RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SAUCE, EN GUAYMAS							
GUAYMAS	349,675.86	0.00	349,675.86	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	6866	
C-00152/0230 RENOVACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 33 Y AV. 18, EN GUAYMAS							
GUAYMAS	771,145.74	0.00	771,145.74	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	5789	
C-00152/0233 REHABILITACIÓN DE COLECTOR BENITO JUÁREZ DE 48 PULGADAS DE DIÁMETRO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	6,355,982.54	6,355,982.54	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	25355	
C-00152/0227 REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN RAMÓN CORONA Y MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	3,111,267.88	3,111,267.88	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	30231	
C-00152/0234 CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR EN BULEVAR BRISAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,764,219.14	2,764,219.14	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	8362	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00152/0235 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL TRAMO BRISAS-CANAL, PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	9,624,153.42	9,624,153.42	0.00	0.00	0	PERSONAS 8362	POR INICIAR
NAVOJOA							
TOTAL MODALIDAD	38,056,554.62	33,405,359.02	4,651,195.60	0.00			
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
C-00135/0400 CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE MADURACIÓN NO. 2, 75 M. DE EMISOR DE DESCARGA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 8" DE DIÁMETRO, 1 POZO DE VISITA Y CERCO DE PROTECCIÓN, EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA INCORPORAR 6.21 US, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO (SEGUNDA ETAPA)							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	593,996.61	593,996.61	0.00	0.00	0	PERSONAS 492	POR INICIAR
BAHIA DE LOBOS							
TOTAL MODALIDAD	593,996.61	593,996.61	0.00	0.00			
SUBTOTAL 2024	317,694,746.00	317,694,746.00	1,467,401,783.33	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA	373,326,117.66	373,326,117.66	1,498,763,975.66	0.00			





GOBIERNO
DE SONORA


CONSEJO ESTATAL DE
CONCERTACIÓN PARA
LA OBRA PÚBLICA



TRANSFORMA
SONORA
EN APOYO A LOS MUNICIPIOS

A DE CONY

ansforma Sonora en Apoyo





ANEXO I.
ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICAS
DESARROLLO MUNICIPAL

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00168/0091 CONSTRUCCIÓN DE 2,676.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" Y 4" DE DIÁMETRO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 60 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE GUAYTANA PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHURIMPO DE LA ETNIA MAYO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	436,435.76	0.00	436,435.76	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
GUAYTANA					0	213	
C-00168/0092 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE 499.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO; 2,646.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 106 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE EL CHAPOTE PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHURIMPO DE LA ETNIA MAYO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	2,507,954.55	0.00	2,507,954.55	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
CHAPOTE, EL					0	442	
C-00168/0090 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTERCOMUNITARIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE MACOCHÍN Y EL BARURO PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHURIMPO DE LA ETNIA MAYO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	3,418,241.36	0.00	3,418,241.36	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	605	
C-00168/0072 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE 6,690.00 M DE TUBERÍA DE 3" DE DIÁMETRO, 3,780.00 M DE TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO Y 100 TOMAS DOMICILIARIAS, INCLUYE MICROMEDICIÓN, LOCALIDAD ISLITA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	73,582.48	0.00	73,582.48	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
EJIDO ISLITA					0	400	
C-00168/0078 REPOSICIÓN DE 7,080.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, 413 TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 400 M3 EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE	312,774.89	0.00	312,774.89	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SUAQUI GRANDE					0	1074	
TOTAL MODALIDAD	6,748,989.04	0.00	6,748,989.04	0.00			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00168/0082 CONSTRUCCIÓN DE 2,057.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,101.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 39 POZOS DE VISITA Y 104 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	1,041,248.15	0.00	1,041,248.15	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BÁCUM					0	241	
C-00168/0083 CONSTRUCCIÓN DE 3,119.50 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 40 POZOS DE VISITA Y 185 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	1,057,215.16	0.00	1,057,215.16	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SANTA TERESA (JACINTO LÓPEZ)					0	420	
C-00168/0081 CONSTRUCCIÓN DE 5,909.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 1,201.50 MTS DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 63 POZOS DE VISITA Y 329 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE LOMA DEL ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	2,359,892.46	0.00	2,359,892.46	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HUATABAMPO					0	1316	
C-00168/0079 CONSTRUCCIÓN DE 7,801.00 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 675.00 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 88 POZOS DE VISITA Y 310 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	2,780,850.10	0.00	2,780,850.10	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
CUCHILLA, LA -SAN ANTONIO-					0	693	
C-00168/0080 CONSTRUCCIÓN DE 1,294.50 M DE 8" DE DIÁMETRO Y 640 M DE 10" DE DIÁMETRO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 16 POZOS DE VISITA Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS, LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	954,686.52	0.00	954,686.52	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
MOCHIBAMPO					0	374	
TOTAL MODALIDAD	8,193,892.39	0.00	8,193,892.39	0.00			

[SE] URBANIZACIÓN

P-00020/0156 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERÁN ENTRE CALLE B Y CALLE C (LATERAL IZQUIERDO DEL ESTE HACIA EL OESTE), EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL. (TERCERA ETAPA)							
BENJAMÍN HILL	22,477.50	0.00	22,477.50	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL					0	4900	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SE] URBANIZACIÓN							
P-00020/0162 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUA PRIETA ENTRE AVENIDA PROGRESO (0+000) Y CALLE AGUA PRIETA (0+032) LADO NORTE Y EN CALLE AGUA PRIETA ENTRE AVENIDA PROGRESO (0+000) Y CALLE AGUA PRIETA (0+014.30) LADO SUR, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.							
SAHUARIPA	37,379.58	0.00	37,379.58	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAHUARIPA					0	100	
P-00020/0163 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUA PRIETA ENTRE AVENIDA PROGRESO (0+000) Y CALLE AGUA PRIETA (0+032) LADO NORTE Y EN CALLE AGUA PRIETA ENTRE AVENIDA PROGRESO (0+000) Y CALLE AGUA PRIETA (0+014.30) LADO SUR, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.							
SAHUARIPA	29,399.57	0.00	29,399.57	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAHUARIPA					0	100	
P-00020/0164 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE AGUA PRIETA (0+000) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+009.75), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.							
SAHUARIPA	15,743.24	0.00	15,743.24	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAHUARIPA					0	100	
P-00020/0165 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE AGUA PRIETA (0+000) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+009.75), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.							
SAHUARIPA	12,382.61	0.00	12,382.61	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAHUARIPA					0	100	
C-00123/0163 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN SAN LUIS RIO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,878,850.72	1,878,850.72	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	3000	
C-00177/0229 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN INTERSECCIÓN DE CALLES VICENTE GUERRERO Y SONORA (EN PERÍMETRO DE PLAZA FRANCISCO BLANCO), MUNICIPIO DE TEPACHE.							
TEPACHE	104,900.36	0.00	104,900.36	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
TEPACHE					0	1300	
P-00020/0167 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA ENTRE AVE. LAFONTAINE (0+000) Y CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA (0+035.20), LADO ORIENTE Y EN CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA ENTRE AVE. LAFONTAINE (0+000) Y CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA (0+021.30), LADO PONIENTE, EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES.							
URES	39,433.82	0.00	39,433.82	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE URES					0	5000	
P-00020/0168 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA ENTRE AVE. LAFONTAINE (0+000) Y CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA (0+035.20), LADO ORIENTE Y EN CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA ENTRE AVE. LAFONTAINE (0+000) Y CALLE GENERAL PEDRO M. ANAYA (0+021.30), LADO PONIENTE, EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES.							
URES	36,744.28	0.00	36,744.28	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE URES					0	5000	
TOTAL MODALIDAD	2,177,311.68	1,878,850.72	298,460.96	0.00			
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
P-00020/0147 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 6 ENTRE AVENIDAS PERÍMETRO Y MAGALLANES, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.							
AGUA PRIETA	427,072.50	0.00	427,072.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	4000	
P-00020/0148 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE 24 Y AVENIDA 3, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.							
AGUA PRIETA	231,786.69	0.00	231,786.69	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	4000	
P-00020/0149 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE 34 Y AVENIDA 10, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.							
AGUA PRIETA	189,703.59	0.00	189,703.59	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	4000	
P-00020/0150 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE 7 Y AVENIDA 25, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.							
AGUA PRIETA	322,764.72	0.00	322,764.72	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	4000	
P-00020/0151 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA 14 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.							
AGUA PRIETA	356,693.85	0.00	356,693.85	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	4000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
P-00020/0152 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA 12 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.							
AGUA PRIETA	395,053.65	0.00	395,053.65	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	40000	
C-00177/0230 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE OBREGÓN, ENTRE CALLE OBREGÓN (0+060.31) Y CALLE OBREGÓN 0+092.74, EN EL MUNICIPIO DE ALTAR.							
ALTAR	606,892.50	0.00	606,892.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ALTAR					0	2500	
P-00020/0153 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL BULEVAR J. IGNACIO TATO, ENTRE CALLES PICACHO Y BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI.							
BACOACHI	29,970.00	0.00	29,970.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACOACHI					0	300	
P-00020/0154 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CARRETERA ESTATAL 89 Y CALLE CENTRAL (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA), EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI.							
BACOACHI	29,970.00	0.00	29,970.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACOACHI					0	300	
P-00020/0155 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AVENIDA LEÓN M. TAPIA ENTRE BULEVAR J. IGNACIO TATO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI.							
BACOACHI	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACOACHI					0	300	
P-00020/0157 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE LAS TORRES ENTRE AVENIDA DOMINGO QUIROZ Y MORA Y AVENIDA CAP. LORENZO RODRÍGUEZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA.							
CABORCA	1,216,282.50	0.00	1,216,282.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					0	59922	
C-00177/0231 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLES NOVENA Y DÉCIMA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA.							
CANANEA	489,510.00	0.00	489,510.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					0	4500	
C-00177/0225 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 13 ENTRE AVE. HÉROE DE NACOZARI Y AV. INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE EMPALME.							
EMPALME	469,554.00	0.00	469,554.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	42516	
P-00020/0158 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUCERO DE CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA Y AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS.							
FRONTERAS	157,342.50	0.00	157,342.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ESQUEDA					0	6749	
C-00177/0232 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ALTAR ENTRE CALZADA DEL BOSQUE Y CALLE PETRA SANTOS, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	561,360.97	0.00	561,360.97	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SONOYTA					0	12849	
C-00177/0233 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO Y EN CALLE 6 ENTRE BLVD. BENEMÉRITO LAS AMÉRICAS Y CALLE D, LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	225,351.53	0.00	225,351.53	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SONOYTA					0	12849	
C-00177/0234 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+283.4) Y CALLE VILLAS DEL CANAL (0+323.4), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	881,617.50	0.00	881,617.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	936263	
C-00177/0235 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. LOS SABINOS (CUERPO SUR) ENTRE BLVD. PASEO COLINAS DEL BACHOCO Y AV. DE LA CASTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	9,290,700.00	0.00	9,290,700.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	936263	
C-00177/0236 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL DESDE CALLE VILLAS DEL CANAL (0+352.00) HASTA CALLE VILLAS DEL CANAL (0+467.40), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	2,355,142.50	0.00	2,355,142.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	936263	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0237 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DEL CANAL ENTRE CALLE VILLAS DEL CANAL 0+230.80 Y CALLE VILLAS DEL CANAL 0+283.40, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	1,156,342.50	0.00	1,156,342.50	0.00	0	PERSONAS 936263	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00177/0238 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAYARIT ENTRE CARRETERA MÉXICO 15 (0+000) Y CALLE NAYARIT (0+007.20), EN EL MUNICIPIO DE IMURIS.							
IMURIS	143,538.32	0.00	143,538.32	0.00	0	PERSONAS 3200	POR INICIAR
IMURIS							
C-00177/0239 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE OCASO ENTRE CALLE BELLA VISTA (0+000) Y CALLE OCASO (0+031.11), EN EL MUNICIPIO DE IMURIS.							
IMURIS	48,769.18	0.00	48,769.18	0.00	0	PERSONAS 3200	POR INICIAR
IMURIS							
C-00177/0240 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE IGNACIA FIMBRES ENTRE CALLE URES (0+000) Y CALLE IGNACIA FIMBRES (0+110), EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA.							
MAGDALENA	559,440.00	0.00	559,440.00	0.00	0	PERSONAS 2500	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO							
P-00020/0159 REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DE AVENIDA IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y RAMÓN MORALES, EN EL MUNICIPIO DE NACO (ETAPA 2023).							
NACO	34,965.00	0.00	34,965.00	0.00	0	PERSONAS 500	POR INICIAR
NACO							
P-00020/0160 REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS DE AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLES JESÚS GARCÍA MORALES E INTERNACIONAL, EN EL MUNICIPIO DE NACO. (ETAPA 2023).							
NACO	44,955.00	0.00	44,955.00	0.00	0	PERSONAS 500	POR INICIAR
NACO							
P-00020/0161 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CRUCERO DE LA CALLE INSURGENTES Y AVENIDA SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA (CUERPO NORTE), EN EL MUNICIPIO DE NACO. (SEGUNDA ETAPA).							
NACO	54,945.00	0.00	54,945.00	0.00	0	PERSONAS 500	POR INICIAR
NACO							
C-00177/0241 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE BULEVAR NO REELECCIÓN Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA	908,987.63	0.00	908,987.63	0.00	0	PERSONAS 10500	POR INICIAR
NAVOJOA							
C-00177/0242 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA PLAZA 5 DE MAYO, ENTRE BULEVAR ÁLVARO OBREGÓN Y BULEVAR NO REELECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA	154,947.37	0.00	154,947.37	0.00	0	PERSONAS 10500	POR INICIAR
NAVOJOA							
C-00177/0226 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGIABAMPO ENTRE CALLEJÓN LA PAZ (0+000) Y CALLE AGIABAMPO (0+075), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	1,026,931.64	0.00	1,026,931.64	0.00	0	PERSONAS 50000	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
C-00177/0227 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACAPONETA ENTRE CALLES ORIZABA (0+000) Y ACAPONETA (0+033), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	557,240.90	0.00	557,240.90	0.00	0	PERSONAS 50000	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
C-00177/0228 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAFAEL HERNÁNDEZ ENTRE CALLES 15 DE ENERO (0+000) Y RAFAEL HERNÁNDEZ (0+031), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	451,394.02	0.00	451,394.02	0.00	0	PERSONAS 50000	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
C-00177/0243 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL DERECHO ENTRE CALLES ONCE (0+000) Y DEL DERECHO (0+038), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	726,772.50	0.00	726,772.50	0.00	0	PERSONAS 50000	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
C-00177/0244 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PUENTE DIVISADEROS ENTRE CALLES MARÍA GREEVER (0+000) Y PUENTE DIVISADEROS (0+110), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	2,045,357.82	0.00	2,045,357.82	0.00	0	PERSONAS 50000	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0245 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANUEL ESPERÓN ENTRE CALLES MANUEL ESPERÓN (0+009) Y MANUEL ESPERÓN (0+040), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	724,369.68	0.00	724,369.68	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	50000	
C-00177/0246 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD DEL RAQUET ENTRE BOULEVARD DEL RAQUET (0+025) Y BOULEVARD DEL RAQUET (0+050), LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	884,115.00	0.00	884,115.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	50000	
C-00123/0160 REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y AVENIDA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	1,095,748.73	1,095,748.73	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	36890	
C-00123/0181 REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	5,504,251.27	5,504,251.27	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	52075	
C-00177/0247 REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVE. RODOLFO CAMPODÓNICO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO	2,667,330.00	0.00	2,667,330.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	2300	
C-00177/0248 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AV. JUÁREZ, ENTRE CALLES 2 Y 6, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	3,014,482.50	0.00	3,014,482.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	8000	
P-00020/0166 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALAMEDA ENTRE CALLE ALAMEDA (0+032) Y CALLE ALAMEDA (0+040), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA.							
SAN PEDRO DE LA CUEVA	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN PEDRO DE LA CUEVA					0	1000	
P-00020/0169 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE AVE. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO (0+000) Y AVE. VICENTE GUERRERO (0+031), EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES.							
URES	128,616.90	0.00	128,616.90	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE URES					0	5000	
TOTAL MODALIDAD	40,215,224.96	6,600,000.00	33,615,224.96	0.00			
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
C-00123/0182 REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE DUELA DE MADERA DEPORTIVA, RECUBRIMIENTO ACRÍLICO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EN CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SONOYTA					0	13000	
C-00123/0164 CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL BOSQUE II, EN SAN LUIS RÍO COLORADO MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	10,001,149.28	10,001,149.28	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	5000	
TOTAL MODALIDAD	13,521,149.28	13,521,149.28	0.00	0.00			
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00168/0094 CONSTRUCCIÓN 2,656.08 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,576.89 M DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME							
CAJEME	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	130248	
P-00018/0125 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 2,656.08 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,576.89 M DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME							
CAJEME	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	130248	
TOTAL MODALIDAD	11,187,000.00	0.00	11,187,000.00	0.00			

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00168/0088 REPOSICIÓN DE 1,149.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 306.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 12" DE DIÁMETRO Y 175 DESCARGAS DOMICILIARIAS, DE CALLE 14 A 16 ENTRE AVENIDAS 14 A 17, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	699,579.76	0.00	699,579.76	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	4822	
C-00168/0089 REPOSICIÓN DE 965.00 M DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y LA REPARACIÓN DE 98 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN CALLE 9 ENTRE AVENIDAS 35 A 44-A EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	654,712.54	0.00	654,712.54	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	17855	
C-00168/0076 AMPLIACIÓN DE 3,078 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO EN LA COLONIA MÉXICO, 29 POZOS DE VISITA, 455 DESCARGAS DOMICILIARIAS, DE AV. 20 DE NOVIEMBRE A AV. LEY DE ALFABETIZACIÓN, ENTRE CALLES 43 Y 48; EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE 1,342.00 ML DE EMISOR A PRESIÓN DE 8" Y 10" DE DIÁMETRO PARA AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,080,597.68	0.00	1,080,597.68	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	1820	
TOTAL MODALIDAD	2,434,889.98	0.00	2,434,889.98	0.00			
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
C-00168/0095 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 100 L/S EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO (PRIMERA ETAPA)							
PUERTO PEÑASCO	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	100	
P-00018/0126 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA CAPACIDAD DE 100 L/S EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO (PRIMERA ETAPA)							
PUERTO PEÑASCO	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	100	
TOTAL MODALIDAD	25,425,000.00	0.00	25,425,000.00	0.00			
SUBTOTAL 2023	22,000,000.00	22,000,000.00	87,903,457.33	0.00			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE							
C-00177/0365 REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA, UBICADO EN CALLE PROLONGACIÓN GUERRERO S/N EN LA COLONIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME	1,199,144.00	0.00	1,199,144.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	1000	
C-00123/0168 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EN EL PARQUE CLUB ROTARIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	2,047,427.42	2,047,427.42	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	200000	
C-00123/0169 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	580,098.83	580,098.83	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	200000	
TOTAL MODALIDAD	3,826,670.25	2,627,526.25	1,199,144.00	0.00			
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
C-00123/0170 REHABILITACION DE CRUZ ROJA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	697,773.58	697,773.58	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	200000	
C-00123/0171 REHABILITACION DE ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS VERDES RURALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	698,944.71	698,944.71	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	200000	
TOTAL MODALIDAD	1,396,718.29	1,396,718.29	0.00	0.00			

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatual - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00168/0103 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE 23.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, 3,149.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE DE 30 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 75 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE EL JOPO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHUIRIMPO DE LA ETNIA MAYO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	3,840,392.23	0.00	3,840,392.23	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
JOPO, EL					0	245	
P-00018/0135 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE 23.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, 3,149.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE DE 30 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 75 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE EL JOPO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHUIRIMPO DE LA ETNIA MAYO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	96,009.81	0.00	96,009.81	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
JOPO, EL					0	245	
C-00168/0102 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE 20.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, 9,833.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 298 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHUIRIMPO DE LA ETNIA MAYO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	9,445,649.37	0.00	9,445,649.37	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SIVIRAL					0	1063	
P-00018/0134 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE 20.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, 9,833.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 298 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHUIRIMPO DE LA ETNIA MAYO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	236,141.23	0.00	236,141.23	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SIVIRAL					0	1063	
C-00168/0106 AMPLIACIÓN DE 2,718.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO Y 20 TOMAS DOMICILIARIAS, EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN, EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN							
RAYÓN	1,161,092.64	0.00	1,161,092.64	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
RAYÓN					0	102	
P-00018/0138 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE 2,718.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO Y 20 TOMAS DOMICILIARIAS, EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE RAYÓN, EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN							
RAYÓN	29,027.32	0.00	29,027.32	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
RAYÓN					0	102	
C-00168/0099 CONSTRUCCIÓN DE 2,720.30 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, 160 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE (SEGUNDA ETAPA)							
SUAQUI GRANDE	2,911,567.76	0.00	2,911,567.76	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SUAQUI GRANDE					0	1152	
P-00018/0130 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2,720.30 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, 160 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE (SEGUNDA ETAPA)							
SUAQUI GRANDE	101,904.87	0.00	101,904.87	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SUAQUI GRANDE					0	1152	
C-00168/0097 AMPLIACIÓN DE 1,561.50 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 2", 3" Y 4" DE DIÁMETRO Y 78 TOMAS DOMICILIARIAS, EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE YÉCORA, EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA							
YÉCORA	870,756.33	0.00	870,756.33	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
YÉCORA					0	312	
P-00018/0128 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA AMPLIACIÓN DE 1,561.50 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 2", 3" Y 4" DE DIÁMETRO Y 78 TOMAS DOMICILIARIAS, EN ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE YÉCORA, EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA							
YÉCORA	26,122.69	0.00	26,122.69	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
YÉCORA					0	312	
C-00168/0096 REPOSICIÓN DE 523.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE ACERO CED. 40 Y PVC DE 4" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA, MUNICIPIO DE YÉCORA							
YÉCORA	913,527.60	0.00	913,527.60	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
MAYCOBA					0	658	
P-00018/0127 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REPOSICIÓN DE 523.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE ACERO CED. 40 Y PVC DE 4" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA, MUNICIPIO DE YÉCORA							
YÉCORA	27,405.83	0.00	27,405.83	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
MAYCOBA					0	49	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00168/0098 CONSTRUCCIÓN DE 889.14 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIÁMETRO, CISTERNA DE CONCRETO ARMADO DE 10 M3, EQUIPAMIENTO DE POZO EXISTENTE CON BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP, ALIMENTADO POR PANELES SOLARES, CONSTRUCCIÓN DE 2,287.46 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y 45 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE EL KIPUR, MUNICIPIO DE YÉCORA							
YÉCORA	2,282,349.50	0.00	2,282,349.50	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
QUIPUR, EL						130	
P-00018/0129 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 889.14 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIÁMETRO, CISTERNA DE CONCRETO ARMADO DE 10 M3, EQUIPAMIENTO DE POZO EXISTENTE CON BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP, ALIMENTADO POR PANELES SOLARES, CONSTRUCCIÓN DE 2,287.46 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y 45 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE EL KIPUR, MUNICIPIO DE YÉCORA							
YÉCORA	68,470.49	0.00	68,470.49	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
QUIPUR, EL						130	
TOTAL MODALIDAD	22,010,417.67	0.00	22,010,417.67	0.00			
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
C-00177/0386 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERÁN ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LATERAL SUR), EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL.							
BENJAMÍN HILL	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL						4900	
C-00168/0100 REPOSICIÓN DE 1,1850.50 M DE RED DE ATARJEAS DE AGUAS RESIDUALES CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 15 POZOS DE VISITA Y 82 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DIANA LAURA RIOJAS, REVOLUCIÓN ENTRE DIANA LAURA RIOJAS Y AMOLES, AVENIDA OBREGÓN, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, REVOLUCIÓN, CARBÓ, EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN							
RAYÓN	1,566,639.27	0.00	1,566,639.27	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
RAYÓN						326	
P-00018/0131 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REPOSICIÓN DE 1,1850.50 M DE RED DE ATARJEAS DE AGUAS RESIDUALES CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, 15 POZOS DE VISITA Y 82 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES DIANA LAURA RIOJAS, REVOLUCIÓN ENTRE DIANA LAURA RIOJAS Y AMOLES, AVENIDA OBREGÓN, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, REVOLUCIÓN, CARBÓ, EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN							
RAYÓN	54,832.37	0.00	54,832.37	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
RAYÓN						326	
TOTAL MODALIDAD	1,631,461.64	0.00	1,631,461.64	0.00			
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00177/0256 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA NACIONES UNIDAS Y CARRETERA ESTATAL HERMOSILLO - EL NOVILLO - SAHUARIPA, LADO OESTE, EN EL MUNICIPIO DE BACANORA.							
BACANORA	49,954.29	0.00	49,954.29	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BACANORA						547	
C-00177/0282 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FLORENTINO RUIZ, ENTRE CALLE PROFESOR CONRADO RABAGO (0+000) Y CALLE FLORENTINO RUIZ (0+041), MUNICIPIO BAVIÁCORA.							
BAVIÁCORA	139,872.00	0.00	139,872.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BAVIÁCORA						1890	
C-00177/0266 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERÁN ENTRE CALLE A (0+000) Y CALLE TERÁN (0+015), (LATERAL DERECHO DEL ESTE HACIA EL OESTE), EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL. (CUARTA ETAPA).							
BENJAMÍN HILL	14,986.29	0.00	14,986.29	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL						4900	
C-00177/0367 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERÁN ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LATERAL NORTE), EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL.							
BENJAMÍN HILL	22,477.50	0.00	22,477.50	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL						4900	
C-00177/0325 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE GERMAN PABLOS (0+009.75) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+016.22), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.							
SAHUARIPA	9,291.50	0.00	9,291.50	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SAHUARIPA						100	
C-00177/0326 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE GERMAN PABLOS (0+009.75) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+016.22), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.							
SAHUARIPA	8,192.50	0.00	8,192.50	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SAHUARIPA						100	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00177/0327 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE GERMAN PABLOS (0+016.22) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+058.72), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	60,918.46	0.00	60,918.46	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	SAHUARIPA				0	100	
C-00177/0328 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE GERMAN PABLOS (0+016.22) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+058.72), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	53,976.40	0.00	53,976.40	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	SAHUARIPA				0	100	
C-00177/0329 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE GERMAN PABLOS (0+058.72) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+061.49), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	3,972.90	0.00	3,972.90	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	SAHUARIPA				0	100	
C-00177/0330 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE GERMAN PABLOS (0+058.72) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+061.49), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	3,520.24	0.00	3,520.24	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	SAHUARIPA				0	100	
C-00177/0331 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DURANGO ENTRE AV. NACCOZARI (0+000) Y CALLE DURANGO (0+031.17), LADO ESTE, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	22,369.89	0.00	22,369.89	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	SAHUARIPA				0	100	
C-00177/0332 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DURANGO ENTRE AV. NACCOZARI (0+000) Y CALLE DURANGO (0+031.17), LADO ESTE, EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	17,593.54	0.00	17,593.54	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	SAHUARIPA				0	100	
C-00177/0377 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE GERMAN PABLOS (0+061.49) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+087.36), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	18,541.20	0.00	18,541.20	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	SAHUARIPA				0	100	
C-00177/0378 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE GERMAN PABLOS (0+061.49) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+087.36), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	16,423.80	0.00	16,423.80	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	SAHUARIPA				0	100	
C-00177/0379 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE GERMAN PABLOS (0+087.36) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+092.90), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	7,946.22	0.00	7,946.22	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	SAHUARIPA				0	100	
C-00177/0380 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE GERMAN PABLOS (0+087.36) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+092.90), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.	SAHUARIPA	7,038.78	0.00	7,038.78	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	SAHUARIPA				0	100	
C-00177/0351 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE AVENIDA LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLES URES Y GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	17,653.84	0.00	17,653.84	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	VARIAS				0	2920	
C-00177/0352 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE AVENIDA MIGUEL LERDO DE TEJADA ENTRE CALLES YÉCORA Y CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA.	YÉCORA	27,374.95	0.00	27,374.95	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	VARIAS				0	2920	
C-00177/0353 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE CABORCA ENTRE AVENIDAS BENITO JUÁREZ GARCÍA Y LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA.	YÉCORA	18,483.09	0.00	18,483.09	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
	VARIAS				0	2920	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00177/0354 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE AVENIDA ADOLFO DE LA HUERTA ENTRE CALLES NAVOJOA Y HERMOSILLO, EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA.							
YÉCORA	8,885.87	0.00	8,885.87	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2920	
C-00177/0355 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE AVENIDA LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE AGUA PRIETA Y CANANEA, EN LA LOCALIDAD DE YÉCORA.							
YÉCORA	37,501.68	0.00	37,501.68	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2920	
TOTAL MODALIDAD	566,974.94	0.00	566,974.94	0.00			
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0250 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA 6 ENTRE CALLES 40 Y 46, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.							
AGUA PRIETA	5,340,113.30	0.00	5,340,113.30	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	40000	
C-00177/0251 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ARROYO ENCANTO, ENTRE CALLE PEDRO ALMADA (0+000) Y CALLE ARROYO ENCANTO (0+077) Y DE CALLEJÓN SIN NOMBRE, ENTRE CALLE ARROYO ENCANTO (0+000) Y CALLEJÓN SIN NOMBRE (0+021), EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS.							
ÁLAMOS	294,730.29	0.00	294,730.29	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					0	9345	
C-00177/0252 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA DR. GODÍNEZ (RODOLFO GODÍNEZ), ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN EL MUNICIPIO DE ALTAR.							
ALTAR	172,342.29	0.00	172,342.29	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ALTAR					0	2500	
C-00177/0253 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE EUCARIO RIVERA (0+000) Y CALLE SIN NOMBRE (0+020), EN EL MUNICIPIO DE ARIVECHI.							
ARIVECHI	67,438.29	0.00	67,438.29	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ARIVECHI					0	380	
C-00177/0254 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE CALLE BAMORI (0+000) Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (0+034), CUERPO SUR, EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE.							
ARIZPE	152,360.58	0.00	152,360.58	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ARIZPE					0	2082	
C-00177/0255 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE (SARABIA) Y DE BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y JESÚS MARÍA URÍAS, EN EL MUNICIPIO DE ÁTIL (ETAPA 2023).							
ÁTIL	24,977.14	0.00	24,977.14	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁTIL					0	609	
C-00177/0257 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE MÉXICO ENTRE CALLE RÍO BAVISPE (0+000) Y CALLE MÉXICO (0+048), EN EL MUNICIPIO DE BACERAC.							
BACERAC	49,954.29	0.00	49,954.29	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACERAC					0	1094	
C-00177/0258 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE LEÓN M. TAPIA ENTRE BULEVAR REFORMA Y CALLE PABLO SIDAR, EN LA LOCALIDAD DE BACOACHI, MUNICIPIO DE BACOACHI.							
BACOACHI	12,488.57	0.00	12,488.57	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACOACHI					0	300	
C-00177/0259 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE LEÓN M. TAPIA ENTRE AVENIDA GALLEGO Y BOULEVARD J. IGNACIO TATO, EN EL MUNICIPIO DE BACOACHI.							
BACOACHI	7,493.14	0.00	7,493.14	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACOACHI					0	300	
C-00177/0260 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD JOSÉ PÉREZ, ENTRE CALLE 9 Y CALLE MANUEL ROJAS C. EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE BÁCUM.							
BÁCUM	512,031.44	0.00	512,031.44	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BÁCUM					0	23000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00177/0261 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS Y AVENIDA ANTONIO MOLINA H. (CUERPO SUR), EN EL MUNICIPIO DE BÁNAMICHI.							
BÁNAMICHI	82,424.57	0.00	82,424.57	0.00	0	PERSONAS 1238	POR INICIAR
BÁNAMICHI							
C-00177/0263 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLEJÓN E Y CALLE MARIANO ARISTA, DE CALLE MARTÍNEZ ENTRE CALLES F SUR Y ALEMÁN Y DE AVENIDA C SUR ENTRE AVENIDA G SUR Y CALLE MARINO ARISTA, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE.							
BAVISPE	37,465.72	0.00	37,465.72	0.00	0	PERSONAS 701	POR INICIAR
BAVISPE							
C-00177/0264 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE INSURGENTES ENTRE AVENIDAS B Y D, DE CALLE MORELOS ENTRE AVENIDAS F Y B, DE CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA A Y BOULEVARD PRINCIPAL Y DE CALLE OBREGÓN ENTRE AVENIDA D Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE.							
BAVISPE	37,465.72	0.00	37,465.72	0.00	0	PERSONAS 701	POR INICIAR
BAVISPE							
C-00177/0265 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA FRATERNIDAD ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE (0+000) Y AVENIDA FRATERNIDAD (0+142.5) (CON DIRECCIÓN AL ESTE) Y EN AVENIDA FRATERNIDAD ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE (0+000) Y AVENIDA FRATERNIDAD (0+113.4) (CON DIRECCIÓN AL OESTE), EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.							
BENITO JUÁREZ	494,547.44	0.00	494,547.44	0.00	0	PERSONAS 13770	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)							
C-00177/0267 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 16 ENTRE AVENIDAS H. COLEGIO MILITAR Y "P", EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA.							
CABORCA	781,784.59	0.00	781,784.59	0.00	0	PERSONAS 59922	POR INICIAR
HEROICA CABORCA							
C-00177/0268 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA C ENTRE CALLES 3 Y 4, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA.							
CABORCA	459,797.44	0.00	459,797.44	0.00	0	PERSONAS 59922	POR INICIAR
HEROICA CABORCA							
C-00177/0269 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 3 ENTRE AVENIDA A (0+000) Y CALLE 3 (0+070), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA.							
CABORCA	264,539.72	0.00	264,539.72	0.00	0	PERSONAS 59922	POR INICIAR
HEROICA CABORCA							
C-00177/0270 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CHIHUAHUA ENTRE AV. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME	3,249,085.26	0.00	3,249,085.26	0.00	0	ALUMNOS 200000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
C-00177/0271 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME	3,504,834.23	0.00	3,504,834.23	0.00	0	ALUMNOS 200000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
C-00177/0272 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLES CHIHUAHUA Y SONORA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME	540,105.07	0.00	540,105.07	0.00	0	ALUMNOS 200000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
C-00177/0273 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD CASA BLANCA ENTRE CALLE FRANCISCO EUSEBIO KINO Y BOULEVARD VILLA DEL REY, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME	4,939,888.93	0.00	4,939,888.93	0.00	0	ALUMNOS 200000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
C-00177/0274 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA CASA REAL ENTRE AVENIDA ANTONIO CASO Y BOULEVARD CASA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME	1,811,533.11	0.00	1,811,533.11	0.00	0	ALUMNOS 200000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
C-00177/0383 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD CASA BLANCA ENTRE BOULEVARD VILLA DEL REY Y CDA. AJUSCO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME	738,524.88	0.00	738,524.88	0.00	0	ALUMNOS 100000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0275 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OCTAVA ESTE ENTRE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y CALLEJÓN NICOLÁS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA.							
CANANEA	856,716.02	0.00	856,716.02	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					0	4500	
C-00177/0368 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA ALBERTO STONE ENTRE CALLES SERGIO E. PLACENCIA LÓPEZ Y FILOMENO MORALES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA.							
CANANEA	207,292.50	0.00	207,292.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					0	4500	
C-00177/0276 REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE AVENIDA ARISTA Y CALLE SINALOA, EN EL MUNICIPIO DE CARBÓ.							
CARBÓ	67,438.29	0.00	67,438.29	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CARBÓ					0	4516	
C-00177/0277 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE 6 ENTRE AVENIDAS ÁLVARO OBREGÓN Y VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS.							
CUMPAS	45,249.59	0.00	45,249.59	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CUMPAS					0	3003	
C-00177/0278 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES 6 Y 7, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS.							
CUMPAS	27,161.14	0.00	27,161.14	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CUMPAS					0	3003	
C-00177/0279 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA ENTRE CARRETERA MOCTEZUMA – NACAZARI DE GARCÍA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUMPAS.							
CUMPAS	56,120.65	0.00	56,120.65	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CUMPAS					0	3003	
C-00177/0280 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE 4 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL NÚMERO 17, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS.							
CUMPAS	69,541.37	0.00	69,541.37	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CUMPAS					0	3003	
C-00177/0281 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 9, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS.							
CUMPAS	31,716.97	0.00	31,716.97	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CUMPAS					0	3003	
C-00177/0282 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE DIECIOCHO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN (0+000) Y CALLE DIECIOCHO (0+096), EN EL MUNICIPIO DE EMPALME.							
EMPALME	986,597.17	0.00	986,597.17	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	42516	
C-00177/0369 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME.							
EMPALME	108,769.12	0.00	108,769.12	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	45516	
C-00177/0370 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 12 (CUERPO SUR), EN EL MUNICIPIO DE EMPALME.							
EMPALME	265,855.88	0.00	265,855.88	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	42516	
C-00177/0283 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE BOULEVARD RAFAELA RODRÍGUEZ (0+000) Y CALLE IGNACIO ALLENDE (0+009) Y DE CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE (0+113) Y CALLE IGNACIO ALLENDE (0+122), EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA.							
ETCHOJOA	383,730.04	0.00	383,730.04	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ETCHOJOA					0	8900	
C-00177/0284 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE (0+009) Y CALLE IGNACIO ALLENDE (0+029), EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA.							
ETCHOJOA	92,123.98	0.00	92,123.98	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ETCHOJOA					0	8900	
C-00177/0285 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CALAFATEO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE (0+029) Y CALLE IGNACIO ALLENDE (0+113), EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA.							
ETCHOJOA	88,629.43	0.00	88,629.43	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ETCHOJOA					0	8900	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0286 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CRUCERO DE CALLE CUARTA Y AVENIDA DEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS.							
FRONTERAS	107,401.71	0.00	107,401.71	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
FRONTERAS					0	6749	
C-00177/0287 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE AVENIDA DEPORTIVO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE AVENIDA DEPORTIVO (0+000) Y CALLE 18 DE MARZO (0+030) (CUERPO SUR), EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS.							
FRONTERAS	129,881.15	0.00	129,881.15	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
FRONTERAS					0	6749	
C-00177/0288 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROFA. PETRA SANTOS ENTRE AVENIDA ALTAR Y BLVD. BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y EN CALLE 4 ENTRE BLVD. DE BENEMÉRITO LAS AMÉRICAS Y CALLE D (JOSÉ MARÍA ROMO ORTIZ), EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	149,862.86	0.00	149,862.86	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SONOYTA					0	12849	
C-00177/0371 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INDUSTRIAL, ENTRE CALLE INDUSTRIAL (0+045) Y CALLE INDUSTRIAL (0+050.69), EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	67,432.50	0.00	67,432.50	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SONOYTA					0	12849	
C-00177/0289 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PERIFÉRICO ENTRE CALLE PERIFÉRICO (0+058) Y CALLE PERIFÉRICO (0+061), EN LA LOCALIDAD DE GRANADOS, MUNICIPIO DE GRANADOS.							
GRANADOS	32,470.29	0.00	32,470.29	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
GRANADOS					0	1144	
C-00177/0290 PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE CALLES MAR DE PLATA Y MAR MEDITERRÁNEO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.							
GUAYMAS	1,654,775.88	0.00	1,654,775.88	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	100	
C-00177/0291 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AV. JULIO RAMÓN LUBBERT SELDNER ENTRE CALLE VI Y BLVD. BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	463,285.89	0.00	463,285.89	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	100	
C-00177/0292 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD GASPAR ZARAGOZA YBERRI ENTRE CALLE PLAZA 13 DE JULIO Y CALLE PLAZA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.							
GUAYMAS	794,273.17	0.00	794,273.17	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	100	
C-00177/0293 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLA GRANDE ENTRE CALLE VILLA DEL LAGO Y CALLE VILLAS DEL CANAL, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	644,410.30	0.00	644,410.30	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	936263	
C-00177/0294 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SOSTENES ROCHA ENTRE BULEVAR ANTONIO QUIROGA (0+000) Y AVENIDA SOSTENES ROCHA (0+060), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	1,867,176.01	0.00	1,867,176.01	0.00	0	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	936263	
C-00177/0295 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE AV. ÁNGEL GARCÍA ABURTO Y AV. SIERRA DEL BOLEO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	3,354,430.38	0.00	3,354,430.38	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	936263	
C-00177/0372 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA SOSTENES ROCHA ENTRE AVENIDA SOSTENES ROCHA (0+092) Y AVENIDA SOSTENES ROCHA (0+222), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	6,103,890.00	0.00	6,103,890.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	936263	
C-00177/0373 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA SOSTENES ROCHA ENTRE AVENIDA SOSTENES ROCHA (0+222) Y AVENIDA SOSTENES ROCHA (0+254), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	1,463,535.00	0.00	1,463,535.00	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	936263	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0382 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BULEVAR ANTONIO QUIROGA, ENTRE BULEVAR ANTONIO QUIROGA 0+137 Y BULEVAR ANTONIO QUIROGA 0+160, (CUERPO IZQUIERDO), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	775,405.78	0.00	775,405.78	0.00	0	ALUMNOS 100000	POR INICIAR
C-00177/0296 REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO (0+010) Y CALLE FRANCISCO I. MADERO (0+014), EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA. HUACHINERA HUACHINERA	20,481.26	0.00	20,481.26	0.00	0	PERSONAS 938	POR INICIAR
C-00177/0297 REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN (0+012) Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN (0+017), EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA. HUACHINERA HUACHINERA	26,975.31	0.00	26,975.31	0.00	0	PERSONAS 938	POR INICIAR
C-00177/0298 REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE FRANCISCO ALDAY (0+000) Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN (0+073), EN EL MUNICIPIO DE HUÁSABAS. HUÁSABAS HUÁSABAS	42,461.14	0.00	42,461.14	0.00	0	PERSONAS 935	POR INICIAR
C-00177/0299 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE FRANCISCO ALDAY (0+000) Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN (0+020), LADO OESTE, EN EL MUNICIPIO DE HUÁSABAS. HUÁSABAS HUÁSABAS	9,990.86	0.00	9,990.86	0.00	0	PERSONAS 935	POR INICIAR
C-00177/0300 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO. HUATABAMPO HUATABAMPO	744,318.88	0.00	744,318.88	0.00	0	PERSONAS 3692	POR INICIAR
C-00177/0301 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES HIDALGO Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE HUÉPAC. HUÉPAC HUÉPAC	22,479.43	0.00	22,479.43	0.00	0	PERSONAS 1200	POR INICIAR
C-00177/0302 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE DR. ENRIQUE GÓMEZ ALATORRE ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MICHOACÁN, EN EL MUNICIPIO DE ÍMURIS. ÍMURIS ÍMURIS	162,351.43	0.00	162,351.43	0.00	0	PERSONAS 3200	POR INICIAR
C-00177/0303 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE URES ENTRE CALLES IGNACIA FIMBRES Y SAN JAVIER, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA. MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	192,324.00	0.00	192,324.00	0.00	0	PERSONAS 2500	POR INICIAR
C-00177/0304 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA LIC. BENITO JUÁREZ SUR ENTRE CALLE ARROYO LA ZAPATERA (0+000) Y AVENIDA LIC. BENITO JUÁREZ SUR (0+057.50), EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA. MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	129,881.15	0.00	129,881.15	0.00	0	PERSONAS 2500	POR INICIAR
C-00177/0305 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLES ARROYO NAGOBABI Y MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA. MOCTEZUMA MOCTEZUMA	199,817.15	0.00	199,817.15	0.00	0	PERSONAS 4326	POR INICIAR
C-00177/0306 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDAS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y JUSTO SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE NACO. NACO NACO	74,931.43	0.00	74,931.43	0.00	0	PERSONAS 500	POR INICIAR
C-00177/0307 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ENTRE CALLES INSURGENTE Y ROMO MITRE, EN EL MUNICIPIO DE NACO. NACO NACO	29,972.57	0.00	29,972.57	0.00	0	PERSONAS 500	POR INICIAR
C-00177/0308 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLES PLUTARCO ELÍAS CALLES Y DR. LUIS A ROMO MITRE, EN EL MUNICIPIO DE NACO. NACO NACO	77,429.15	0.00	77,429.15	0.00	0	PERSONAS 500	POR INICIAR

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0309 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA GRAL. IGNACIO PESQUEIRA, ENTRE CALLES INTERNACIONAL Y PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE NACO.							
NACO	19,981.71	0.00	19,981.71	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NACO					0	500	
C-00177/0310 REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE YAÑEZ FIMBRES ENTRE CALLES 7 Y 8, EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO.							
NÁCORI CHICO	44,958.86	0.00	44,958.86	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NÁCORI CHICO					0	981	
C-00177/0311 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA SANTA CRUZ, ENTRE CALLES SIN NOMBRE (0+000) Y PRIVADA SANTA CRUZ (0+026.5), EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA.							
NACAZARI DE GARCÍA	354,675.44	0.00	354,675.44	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NACAZARI DE GARCÍA					0	356	
C-00177/0312 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA OTE. ENTRE CALLES SUFRAGIO EFECTIVO Y GRAL. I. PESQUERIA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA	413,741.39	0.00	413,741.39	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	10500	
C-00177/0313 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLES SUFRAGIO EFECTIVO Y TALAMANTE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA	394,039.42	0.00	394,039.42	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	10500	
C-00177/0314 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE HUATABAMPO ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Y AVENIDA CÓCORIT, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA	375,794.11	0.00	375,794.11	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	10500	
C-00177/0315 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDAS BENITO JUÁREZ Y LEONA VICARIO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA	292,574.27	0.00	292,574.27	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	10500	
C-00177/0316 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESMERALDA ENTRE CALLES PILARES DE NACAZARI (0+000) Y ESMERALDA (0+092), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. (PRIMERA ETAPA)							
NOGALES	1,908,953.35	0.00	1,908,953.35	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	50000	
C-00177/0317 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD ÁLAMOS ENTRE BOULEVARD ÁLAMOS (0+084.11) Y BOULEVARD ÁLAMOS (0+153.63), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	1,356,482.45	0.00	1,356,482.45	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	50000	
C-00177/0364 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD ÁLAMOS ENTRE BOULEVARD ÁLAMOS (0+153.63) Y BOULEVARD ÁLAMOS (0+157.88), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	121,464.87	0.00	121,464.87	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	250	
C-00177/0374 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA PROFESOR ALFONSO ACOSTA ENTRE CALLES PROFESOR ALFONSO ACOSTA Y PROFESORA LEONOR MANDUJANO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	1,735,058.27	0.00	1,735,058.27	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	50000	
C-00177/0375 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROFESORA LEONOR MANDUJANO ENTRE CALLES PRIVADA PROFESOR ALFONSO ACOSTA (0+000) Y PROFESORA LEONOR MANDUJANO (0+039), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	804,899.23	0.00	804,899.23	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	50000	
C-00177/0376 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE ESMERALDA (0+092) Y CALLE ESMERALDA (0+142), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. (SEGUNDA ETAPA)							
NOGALES	1,233,765.00	0.00	1,233,765.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	50000	
C-00177/0318 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CALVARIO ENTRE CALLE JESÚS GARCÍA (0+000) Y CALLE CALVARIO (0+003), EN EL MUNICIPIO DE ÓNAVAS.							
ÓNAVAS	22,479.43	0.00	22,479.43	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÓNAVAS					0	361	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0319 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y AVENIDA CAÑEZ, EN BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO ENTRE CALLES JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y DEL CANAL, EN CALLE DEL CANAL ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y AVENIDA EJIDO OQUITOA Y EN PROLONGACIÓN KINO FINAL ENTRE CALLES CANANEA Y PANTEÓN, EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA.							
OQUITOA	14,986.29	0.00	14,986.29	0.00	0	PERSONAS 411	POR INICIAR
C-00177/0320 RECARPETEO A BASE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL NÚMERO 2 Y CALLEJÓN ESPAÑA, EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO.							
PITIQUITO	157,356.00	0.00	157,356.00	0.00	0	PERSONAS 5410	POR INICIAR
C-00177/0321 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA SAN LUIS ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO	1,930,733.20	0.00	1,930,733.20	0.00	0	PERSONAS 2300	POR INICIAR
C-00177/0322 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE YUCATÁN Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE YUCATÁN Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, DE CALLE MÉXICO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ABASOLO, DE CALLE COLIMA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MARIANO ABASOLO, DE CALLE PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MARIANO ABASOLO, DE CALLE DURANGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MARIANO ABASOLO Y DE CALLE DE LA LOMA ENTRE CALLES REFORMA Y VERACRUZ, EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO.							
QUIRIEGO	44,958.86	0.00	44,958.86	0.00	0	PERSONAS 1064	POR INICIAR
C-00177/0323 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (0+050) Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (0+060.83), CUERPO ESTE, EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN.							
RAYÓN	54,949.72	0.00	54,949.72	0.00	0	PERSONAS 1600	POR INICIAR
C-00177/0324 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+68.92) Y CALLE MELCHOR OCAMPO (0+100.92), EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO.							
ROSARIO	77,429.15	0.00	77,429.15	0.00	0	PERSONAS 2815	POR INICIAR
C-00177/0333 REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y BOULEVARD JESÚS QUINTANAR, EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE BOULEVARD SAN FELIPE Y AVENIDA LUIS OLIVAS LÓPEZ Y EN BOULEVARD JESÚS QUINTANAR ENTRE AVENIDAS JUAN PABLO II Y LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS.							
SAN FELIPE DE JESÚS	27,474.86	0.00	27,474.86	0.00	0	PERSONAS 300	POR INICIAR
C-00177/0334 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA REFORMA ENTRE CALLES BELÉN Y BÁCUM, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	227,292.01	0.00	227,292.01	0.00	0	PERSONAS 7718	POR INICIAR
C-00177/0335 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 17 ENTRE AV. NUEVO LEÓN "B" A AV. LÁZARO CÁRDENAS "B", MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	2,331,340.45	0.00	2,331,340.45	0.00	0	ALUMNOS 8000	POR INICIAR
C-00177/0336 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA ZARAGOZA, ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE 5, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	994,904.21	0.00	994,904.21	0.00	0	ALUMNOS 8000	POR INICIAR
C-00177/0337 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLEJÓN ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3 Y EN CALLEJÓN ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CALLE 3 Y CALLE CUARTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	473,423.82	0.00	473,423.82	0.00	0	PERSONAS 8000	POR INICIAR
C-00177/0356 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE 7 Y CALLE 40, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	58,446.53	0.00	58,446.53	0.00	0	ALUMNOS 1000	POR INICIAR
C-00177/0357 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 4 Y CALLE 40, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	83,874.58	0.00	83,874.58	0.00	0	ALUMNOS 1000	POR INICIAR

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatual - Federalizado	Federal			

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

C-00177/0358 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE 12 Y CALLE 42, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	42,506.58	0.00	42,506.58	0.00	0	ALUMNOS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	1000	
C-00177/0359 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 47 ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y AVENIDA TUXPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	31,500.51	0.00	31,500.51	0.00	0	ALUMNOS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	1000	
C-00177/0360 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA DURANGO ENTRE CALLE 26 Y CALLE 42, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	30,422.16	0.00	30,422.16	0.00	0	ALUMNOS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	1000	
C-00177/0361 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA NUEVO LEÓN ENTRE CALZADA MONTERREY Y CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	31,942.87	0.00	31,942.87	0.00	0	ALUMNOS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	1000	
C-00177/0362 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 47, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	23,576.88	0.00	23,576.88	0.00	0	ALUMNOS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	1000	
C-00177/0363 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA BENJAMÍN FLORES ENTRE CALZADA MONTERREY Y CALLE 37, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	29,280.96	0.00	29,280.96	0.00	0	ALUMNOS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	1000	
C-00177/0381 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 16 ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,585,912.50	0.00	1,585,912.50	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	8000	
C-00177/0338 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN BENITO ENTRE CALLE SAN BENITO (0+035) Y CALLE SAN BENITO (0+041), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA.							
SAN PEDRO DE LA CUEVA	14,986.29	0.00	14,986.29	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SAN PEDRO DE LA CUEVA					0	1000	
C-00177/0339 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDAS AGUSTÍN YÁÑEZ Y MARIANO ABASOLO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA.							
SANTA ANA	369,588.27	0.00	369,588.27	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SANTA ANA					0	45	
C-00177/0340 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GUERRERO ENTRE AVENIDAS IGNACIO ALDAMA Y REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA.							
SANTA ANA	312,287.75	0.00	312,287.75	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SANTA ANA					0	45	
C-00177/0341 REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO (0+000) Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN (0+071), EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ.							
SANTA CRUZ	37,465.72	0.00	37,465.72	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SANTA CRUZ					0	1038	
C-00177/0342 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLEJÓN PÉREZ, ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA (0+000) Y CALLEJÓN PÉREZ (0+057), EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC.							
SÁRIC	59,945.14	0.00	59,945.14	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SÁRIC					0	353	
C-00177/0343 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE (0+000) Y CALLEJÓN SIN NOMBRE (0+007.5) EN LA LOCALIDAD DE SOYOPA, MUNICIPIO DE SOYOPA.							
SOYOPA	27,474.86	0.00	27,474.86	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SOYOPA					0	210	
C-00177/0344 REPOSICIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NO REELECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE.							
SUAQUI GRANDE	42,461.14	0.00	42,461.14	0.00	0	PERSONAS	POR INICIAR
SUAQUI GRANDE					0	1076	

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0345 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE CALLES JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN EL MUNICIPIO DE TEPACHE.							
TEPACHE	149,862.86	0.00	149,862.86	0.00	0	PERSONAS 1300	POR INICIAR
TEPACHE							
C-00177/0346 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CAMINO DE ACCESO A EJIDO LAS PLAYITAS UNO ENTRE CARRETERA ESTATAL 181 (0+000) Y CAMINO DE ACCESO A EJIDO LAS PLAYITAS UNO (1+000), EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LAS PLAYITAS UNO, MUNICIPIO DE TRINCHERAS (ETAPA 2023).							
TRINCHERAS	42,461.14	0.00	42,461.14	0.00	0	PERSONAS 52	POR INICIAR
EJIDO LA PLAYA							
C-00177/0347 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD SIN NOMBRE, ENTRE BOULEVARD SIN NOMBRE (0+024) Y BOULEVARD SIN NOMBRE (0+050), (FRENTE IGLESIA DE FÁTIMA), EN EJIDO LA SANGRE, MUNICIPIO DE TUBUTAMA. SEGUNDA ETAPA.							
TUBUTAMA	94,913.15	0.00	94,913.15	0.00	0	PERSONAS 382	POR INICIAR
SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)							
C-00177/0348 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMOSILLO ENTRE CALLE HERMOSILLO (0+065) Y CALLE HERMOSILLO (0+085), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES.							
URES	84,922.29	0.00	84,922.29	0.00	0	PERSONAS 5000	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE URES							
C-00177/0349 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GENERAL JOSÉ URREA ENTRE AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (0+000) Y CALLE GENERAL JOSÉ URREA (0+008), EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO.							
VILLA HIDALGO	54,949.72	0.00	54,949.72	0.00	0	PERSONAS 1700	POR INICIAR
VILLA HIDALGO							
C-00177/0350 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLES CORONEL SÁNCHEZ Y REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE MATAPE, MUNICIPIO VILLA PESQUEIRA.							
VILLA PESQUEIRA	72,433.72	0.00	72,433.72	0.00	0	PERSONAS 629	POR INICIAR
VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)							
TOTAL MODALIDAD	64,899,444.63	0.00	64,899,444.63	0.00			
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00168/0101 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA REFORZAR EL SECTOR NOROESTE, LOCALIZADO EN BOULEVARD CAMINO SAN FRANCISCO Y AVENIDA TERNAZO, EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	1,600,529.40	0.00	1,600,529.40	0.00	0	PERSONAS 22299	POR INICIAR
AGUA PRIETA							
C-00168/0107 CONSTRUCCIÓN DE 2,295.50 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, UBICADA DE CARRETERA FEDERAL NO. 17 A CALLE 35, AVENIDA FERREOCARRIL A CALLE 36 INDUSTRIAL A CALLE 37 AVENIDA 1 INDUSTRIAL, EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	1,971,266.80	0.00	1,971,266.80	0.00	0	PERSONAS 10616	POR INICIAR
AGUA PRIETA							
P-00018/0132 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA REFORZAR EL SECTOR NOROESTE, LOCALIZADO EN BOULEVARD CAMINO SAN FRANCISCO Y AVENIDA TERNAZO, EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	24,007.94	0.00	24,007.94	0.00	0	PERSONAS 22299	POR INICIAR
AGUA PRIETA							
P-00018/0139 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2,295.50 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO, UBICADA DE CARRETERA FEDERAL NO. 17 A CALLE 35, AVENIDA FERREOCARRIL A CALLE 36 INDUSTRIAL A CALLE 37 AVENIDA 1 INDUSTRIAL, EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	49,281.67	0.00	49,281.67	0.00	0	PERSONAS 10616	POR INICIAR
AGUA PRIETA							
P-00018/0140 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REPOSICIÓN DE 1,106.50 M DE COLECTOR DE AGUA RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y REPARACIÓN DE 120 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE CALLE 11 AVENIDA 9 A CALLE 10 AVENIDA 19 EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	48,037.65	0.00	48,037.65	0.00	0	PERSONAS 36242	POR INICIAR
AGUA PRIETA							
C-00168/0104 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	1,076,798.86	0.00	1,076,798.86	0.00	0	PERSONAS 15162	POR INICIAR
HUATABAMPO							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00168/0105 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO A BASE DE BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE TIPO TURBINA DE 8" DE DIÁMETRO, PARA UN GASTO DE 30 LPS Y UNA CDT DE 110 M, QUE ABASTECE A TRAVÉS DE ACUEDUCTO LOS "BUAYUMS-LA UNIÓN" A LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	713,700.54	0.00	713,700.54	0.00	0	PERSONAS 10108	POR INICIAR
HUATABAMPO					0	10108	
P-00018/0136 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	26,919.97	0.00	26,919.97	0.00	0	PERSONAS 15162	POR INICIAR
HUATABAMPO					0	15162	
P-00018/0137 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO A BASE DE BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE TIPO TURBINA DE 8" DE DIÁMETRO, PARA UN GASTO DE 30 LPS Y UNA CDT DE 110 M, QUE ABASTECE A TRAVÉS DE ACUEDUCTO LOS "BUAYUMS-LA UNIÓN" A LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	11,895.01	0.00	11,895.01	0.00	0	PERSONAS 10108	POR INICIAR
HUATABAMPO					0	10108	
TOTAL MODALIDAD	5,522,437.84	0.00	5,522,437.84	0.00			
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00168/0108 REPOSICIÓN DE 1,106.50 M DE COLECTOR DE AGUA RESIDUALES DE 18" DE DIÁMETRO Y REPARACIÓN DE 120 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE CALLE 11 AVENIDA 9 A CALLE 10 AVENIDA 19 EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	1,921,505.96	0.00	1,921,505.96	0.00	0	PERSONAS 10616	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	10616	
TOTAL MODALIDAD	1,921,505.96	0.00	1,921,505.96	0.00			
SUBTOTAL 2024	4,024,244.54	4,024,244.54	97,751,386.68	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA	26,024,244.54	26,024,244.54	185,654,844.01	0.00			






ANEXO I.
ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICAS
**FINANCIERA PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO DE SONORA**

ANEXO I - ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICA




Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00191/0001 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS DE 24,553.82 M. DE LONGITUD PARA AGUA POTABLE, A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 10" Y 12" CON CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE, EQUIPAMIENTO DE POZO, 5 CÁRCAMOS DE REBOMBEO, CAMBIO DE RÉGIMEN Y CAJA DE LLEGADA DEL ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA							
ÁLAMOS	15,052,665.00	0.00	15,052,665.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					0	9345	
TOTAL MODALIDAD	15,052,665.00	0.00	15,052,665.00	0.00			
SUBTOTAL 2024	0.00	0.00	15,052,665.00	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA	0.00	0.00	15,052,665.00	0.00			







ANEXO I.
ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICAS
PROSONORA



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
[5D] URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO							
C-00188/0002 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y CASETA, UBICADOS EN EL ECO PARQUE INDUSTRIAL Y CIENTÍFICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	3,088,350.00	3,088,350.00	0.00	0.00	0	ALUMNOS 10000	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00188/0003 CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN EL ECO PARQUE INDUSTRIAL Y CIENTÍFICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0	ALUMNOS 10000	POR INICIAR
HERMOSILLO							
C-00188/0004 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EL ECO PARQUE INDUSTRIAL Y CIENTÍFICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	2,766,700.00	2,766,700.00	0.00	0.00	0	ALUMNOS 10000	POR INICIAR
HERMOSILLO							
TOTAL MODALIDAD	7,755,050.00	7,755,050.00	0.00	0.00			
SUBTOTAL 2024	7,755,050.00	7,755,050.00	0.00	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA	7,755,050.00	7,755,050.00	0.00	0.00			



ANEXO I.
ANALÍTICO INVERSIONES PÚBLICAS
GRAN TOTAL





Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
TOTAL GENERAL		7,358,173,551.83	4,623,114,721.51	2,735,058,830.32			0.00