

ANEXO

•

ANALÍTICO DE OBRA

4^o
INFORME
DE GOBIERNO
ALFONSO DURAZO 2024-2028



SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

4^o **INFORME**
DE GOBIERNO
ALFONSO DURAZO 2024 • 2025





**NUESTRO
COMPROMISO ES
CONSTRUIR
ENTORNOS
SEGUROS, DIGNOS
Y FUNCIONALES
PARA TODAS Y
TODOS LOS
SONORENSES.**

CONTENIDOS

Presentación	8
Inversión Pública en Sonora	13
3.1. Recursos aplicados y autorizados	14
3.2. Fuentes de financiamiento	14
3.3. Distribución de la inversión por instancia ejecutora	14
3.4. Distribución de la inversión por Ejes Rectores	15
3.5. Distribución de la inversión por Objeto del Gasto	16
3.6. Distribución de la inversión por Modalidad	16
Principales Obras y Acciones	16
4.1. Desarrollo de Áreas de Riego	18
4.2. Urbanización	18
4.3. Agua Potable de Zonas Rurales y Urbanas	18
4.4. Vialidades Urbanas	19
4.5. Infraestructura Carretera	21
4.6. Educación Básica y Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	21
4.7. Vivienda Digna	22
4.8. Obras de gran impacto para las y los sonorenses	23
Anexo Analítico de Proyectos de Inversión	25
5.1. Supremo Tribunal de Justicia	27
5.2. Secretaría del Bienestar	31
5.3. Secretaría de Educación y Cultura	49
5.4. Secretaría de Salud Pública	53
5.5. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	57
5.6. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	104
5.7. Desarrollo Municipal	121
5.8. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	135

A photograph of three people—two men and one woman—clapping at an inauguration. They are standing in front of a yellow wall and a purple banner. The man on the left is wearing a white shirt and dark pants. The woman in the middle is wearing a white jacket and dark pants. The man on the right is wearing a light blue striped shirt and dark pants. The banner on the right has text in Spanish, including 'SONORA', 'OBRA INAUGURADA', '6 DE JULIO DE 2019', 'GOBERNADOR', and 'ALFONSO ROMERO'.

CADA OBRA REFLEJA NUESTRO COMPROMISO CON UN SONORA QUE CRECE CON EQUIDAD

DONDE LA INVERSIÓN PÚBLICA SE
CONVIERTE EN BIENESTAR, DESARROLLO Y
OPORTUNIDADES PARA TODAS Y TODOS.



SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

URADA EL
2025 POR EL
DEL ESTADO
DURAZO

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

PRESENTACIÓN

Sonora es una tierra de oportunidades, privilegiada por su diversidad geográfica, su invaluable riqueza cultural y su dinamismo productivo, atributos que nos han consolidado como un actor estratégico en el desarrollo regional y nacional. Esta grandeza, sustentada en nuestra historia, nuestros recursos y en las y los sonorenses, demanda un actuar gubernamental visionario, responsable y comprometido con el porvenir de todas y todos los habitantes.

Por ello y con plena conciencia del potencial que posee nuestro estado, así como con un alto sentido de responsabilidad pública, hemos orientado de manera decidida recursos sustanciales al fortalecimiento de la inversión pública, pues esta representa una herramienta para el desarrollo económico y social de cualquier entidad federativa. En nuestro estado, ha significado una palanca estratégica para impulsar el crecimiento, reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de la población, pues a través de obras de infraestructura, la inversión pública se traduce en oportunidades concretas para las y los ciudadanos.

Esta apuesta por una inversión pública estratégica, planificada y con sentido social, responde al mandato ciudadano de construir un estado más justo, equitativo y competitivo, en el que el crecimiento económico se traduzca en beneficios reales para todas las regiones y sectores de la sociedad.

En este contexto, durante la presente administración se ha actuado con responsabilidad, eficiencia y eficacia en la asignación y aplicación de los recursos públicos, priorizando en todo momento aquellas acciones que inciden de manera directa y positiva en la vida cotidiana de la población. La inversión pública ha sido concebida como un pilar esencial para generar condiciones de bienestar duradero, impulsando obras y proyectos que responden a las demandas más apremiantes de las comunidades. Desde la construcción y mantenimiento de caminos, escuelas y hospitales, hasta el impulso a proyectos productivos y de conectividad digital, cada inversión ha sido guiada por un enfoque de sostenibilidad, inclusión y bienestar común.

Este informe de gobierno presenta los avances y logros de nuestra administración en materia de inversión pública. Con transparencia y en estricto apego a las disposiciones jurídicas en materia de rendición de cuentas se pretende dar a conocer cómo se han aplicado los recursos públicos, así como reafirmar el compromiso con el progreso del estado y con el desarrollo integral de sus habitantes.

En virtud de lo anterior, como parte del Cuarto Informe de Gobierno se presenta el documento “Anexo Analítico de Obras”, mediante el cual se presenta de manera detallada la inversión realizada en materia de obra pública, destacando aquellas acciones en rubros como agua potable, vialidades, mejora de carreteras, vivienda, parques, etcétera.

TOMO III / ANEXO ANALÍTICO DE OBRAS



The background of the image is a light gray field filled with a repeating pattern of geometric shapes. These shapes include squares of various sizes, some of which contain smaller circles, and standalone circles. The shapes are arranged in a way that creates a sense of depth and complexity, resembling a modern architectural or digital design.

**LA INVERSIÓN
PÚBLICA ES UN
INSTRUMENTO
ESTRATÉGICO
PARA EL
BIENESTAR
COLECTIVO.**



CADA OBRA ES UNA ACCIÓN PARA DISMINUIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN SONORA.

INVERSIÓN PÚBLICA
(CAPÍTULO 6000),
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
Y OTRAS AYUDAS
(CAPÍTULO 4000)
Y PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES
(CAPÍTULO 8000).

.....

El Gobierno del Estado de Sonora tiene un compromiso inquebrantable con el desarrollo integral y equitativo de la entidad, por ello se han destinado recursos públicos al rubro de inversión pública como un instrumento estratégico orientado a promover el bienestar colectivo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales y disminuir las brechas estructurales de desigualdad entre la población sonorense.

En el presente apartado se da cuenta de los avances alcanzados mediante la aplicación de dichos recursos, específicamente aquellos aplicados y autorizados en el periodo comprendido del 13 de septiembre de 2024 al 12 de septiembre de 2025.

Para tal efecto, se presenta el documento denominado “Anexo Analítico de Obras”, en el cual se detallan las inversiones realizadas, desglosadas por dependencia ejecutora, programa presupuestario y proyecto de inversión.

El importe de los recursos aplicados y autorizados en el periodo que se informa asciende a 5,648.6 millones de pesos, los cuales se desglosan en 2,886.1 millones de pesos aplicados en el periodo de octubre a diciembre de 2024 y 2,762.4 millones de pesos autorizados en el ejercicio fiscal 2025, el monto total de los recursos reportados fue destinado a la ejecución de 1,528 obras y acciones en materia de inversión pública.

Los recursos públicos aplicados y autorizados, a los que se hace referencia en el párrafo anterior, ascienden a un monto total de 5,648.6 millones de pesos. Dichos recursos tienen su origen en diversas fuentes de financiamiento, tanto de carácter estatal como federal.

En el ámbito estatal, provienen de ingresos derivados de contribuciones locales, así como de re-

cursos obtenidos del Fideicomiso Puente Colorado y del Financiamiento para Infraestructura Productiva.

Por su parte, en el ámbito federal, los recursos se integran principalmente por aportaciones canalizadas a través del Ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, particularmente mediante el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus vertientes de Infraestructura Educativa en los niveles de Educación Básica, Media Superior y Superior, así como mediante el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Asimismo, se consideran los recursos convenidos con distintas instancias federales, como los derivados del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola para los pueblos de Ráhum y Huiribis, y los aprovechamientos generados por la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, entre otros.

Distribución de la Inversión Pública. Administrativa.

Por instancia ejecutora, destacan respecto a los recursos aplicados y autorizados en el periodo que se informa, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, con una inversión de 3,390.3 millones de pesos, la cual representa el 60% del total de la inversión autorizada, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, con una inversión de 1,719.4 millones de pesos, representando el 30%, la Secretaría de Bienestar, con una inversión de 349.1 millones de pesos, que representan el 6% y el rubro de Desarrollo Municipal, con una inversión de 116.1 millones de pesos, correspondiente al 2% del total de inversión pública.

Para una mejor ilustración de los recursos de inversión aplicados y autorizados por ente ejecutor, se presenta el siguiente cuadro informativo.

**INVERSIÓN APLICADA Y AUTORIZADA POR INSTANCIA EJECUTORA
(MILLONES DE PESOS)**

Dependencia	Aplicado Oct-Dic 2024	Autorizado 2025	Total Inversión	No. Obras
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	23.0	0.0	23.0	1
Desarrollo Municipal	68.0	48.1	116.1	147
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura	1,399.1	320.3	1,719.4	249
Secretaría de Bienestar	159.2	190.0	349.1	247
Secretaría de Educación y Cultura	0.1	3.9	4.0	3
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	1,221.4	2,168.9	3,390.3	872
Secretaría de Salud Pública	13.1	7.3	20.4	3
Supremo Tribunal de Justicia	2.3	24.0	26.3	6
Total	2,886.1	2,762.4	5,648.6	1,528.0

FUENTE: SISTEMA VISOR OBRAS SONORA (VOS) - SECRETARÍA DE HACIENDA.
*- LA SUMA DE LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR POR EL REDONDEO.



Por Eje Rector.

En el presente apartado se exponen los recursos de inversión aplicados y autorizados conforme a los diferentes Ejes Rectores establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, destacando principalmente el Eje Rector E4.- Una Coordinación Histórica entre Desarrollo y Seguridad, el cual presenta la mayor cantidad de recursos aplicados y autorizados, con un importe de 4,189.5 millones de pesos, los cuales representan el 74% de la inversión total del periodo; seguido por el Eje Rector E1.- Un Gobierno para Todas y Todos, con 1,089.6 millones de pesos, representando el 19% y el Eje Rector E2.- El Presupuesto Social

más Grande de la Historia, con 369.5 millones de pesos, que representan un 7% de la inversión total realizada.

Es pertinente mencionar que, en el Eje Rector E3.- La Igualdad Efectiva de los Derechos para Todas y Todos, no se presentaron recursos aplicados ni autorizados en el periodo que se reporta.

Para facilitar la comprensión de la información proporcionada, a continuación, se presenta un cuadro detallado que ilustra la distribución de los recursos aplicados y autorizados por cada uno de los Ejes Rectores mencionados:

INVERSIÓN APLICADA Y AUTORIZADA POR EJE RECTOR
(MILLONES DE PESOS)

Ejes Rectores	Aplicado Oct-Dic 2024	Autorizado 2025	Total Inversión	No. Obras
E1.-Un Gobierno para Todas y Todos	399.8	689.8	1,089.6	541
E2.-El Presupuesto Social más Grande de la Historia	172.3	197.2	369.5	250
E3.-La Igualdad Efectiva de los Derechos para Todas y Todos	0.0	0.0	0.0	0
E4.-Una Coordinación Histórica entre Desarrollo y Seguridad	2,314.1	1,875.4	4,189.5	737
Total	2,886.1	2,762.4	5,648.6	1,528.0

FUENTE: SISTEMA VISOR OBRAS SONORA (VOS) - SECRETARÍA DE HACIENDA.
*- LA SUMA DE LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR POR EL REDONDEO.



Por Objeto del Gasto.

La inversión pública aplicada y autorizada en el periodo que se reporta, de conformidad con el objeto del gasto, presentó la siguiente distribución: 3,263.8 millones de pesos se destinaron al capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas), 2,260.7 millones de pesos al capítulo 6000 (Inversión Pública) y 116.1 millones de pesos al capítulo 8000 (Participaciones y Aportaciones).

Por otro lado, en lo referente al apartado de otros capítulos, correspondientes a los Gastos Indirectos de los proyectos de inversión que se ejecutan, se aplicaron y autorizaron recursos por un importe total de 8.0 millones de pesos.

Por Modalidad.

En relación con los recursos aplicados y autorizados por Modalidad, se observa que los principales rubros a los cuales se destinó la inversión pública fueron los siguientes: Desarrollo de Áreas de Riego con 1,302.6 millones de pesos,

representando un 23% de la inversión total, Urbanización con 806.3 millones de pesos, representando un 14%, Agua Potable de Zonas Rurales y Urbanas, con 555.0 millones de pesos, correspondientes al 10%, Vialidades Urbanas con 412.8 millones de pesos, representando el 7%, Infraestructura Carretera con 322.6 millones de pesos, representando el 6%, Educación Básica con 300.6 millones de pesos correspondientes al 5%, Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación, así como Vivienda Digna, con 216.2 y 207.2 millones de pesos, respectivamente, correspondientes cada una de ellas al 4% del total de recursos destinados al rubro de obra pública.

Como se observa en el párrafo que antecede, la mayor parte de la inversión se destinó a 9 modalidades, concentrando el 73% del total de los recursos de inversión, correspondientes a un importe de 4,123.3 millones de pesos.

Para una mejor ilustración de la información presentada, se adjunta la siguiente tabla:

INVERSIÓN APLICADA Y AUTORIZADA
POR MODALIDAD (MILLONES DE PESOS)

Modalidad y/o programa	Aplicado Oct-Dic 2024	Autorizado Ene-Sep 2025	Total inversión	Proyectos
Agua Potable de Zonas Rurales	111.9	175.9	287.8	148
Agua Potable en Zonas Urbanas	60	207.3	267.3	143
Alcantarillado de Zonas Rurales	1	6.8	7.8	8
Alcantarillado en Zonas Urbanas	90.9	71.6	162.5	51
Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	216.2	0	216.2	69
Apoyo a la Educación	0.2	0	0.2	1
Apoyo a la Operación del Sistema Estatal Hidráulico	5.4	0	5.4	2
Apoyo a la Producción Primaria	0.8	0	0.8	1
Alumbrado Público	0	0.4	0.4	1
Asistencia Social y Servicios Comunitarios	89.8	63.1	152.9	71
Caminos Rurales	2.7	0	2.7	2
Carreteras Alimentadoras	79.8	0	79.8	31
Carreteras Estatales	27	0	27	10
Construcción de Establecimientos de Acopio y Comercialización	23.9	0	23.9	2
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de la Planta Física para la Cultura y el Deporte	137.5	0	137.5	44

Modalidad y/o programa	Aplicado Oct-Dic 2024	Autorizado Ene-Sep 2025	Total inversión	Proyectos
Concertación para la Obra Pública Estatal	0	156.7	156.7	74
Desarrollo de Áreas de Riego	1,300.00	2.6	1,302.60	12
Edificios Administrativos	0.6	0	0.6	1
Edificios para Servicios de Salud y Seguridad Social	6.5	0	6.5	4
Educación Media Superior	0	17.9	17.9	8
Educación Básica	0	300.6	300.6	145
Educación Superior	0	138.5	138.5	2
Electrificación	0.8	3.3	4.1	3
Impartición de Justicia y Vigilancia de la Legislación Laboral	0	113.6	113.6	10
Infraestructura Carretera	0	322.6	322.6	85
Infraestructura Deportiva	25	18.8	43.8	16
Infraestructura en Materia de Cultura	0	18.5	18.5	4
Infraestructura en Materia de Impartición de Justicia	0	46.3	46.3	7
Infraestructura en Materia de Recreación y Esparcimiento	0	174.9	174.9	38
Infraestructura en Materia de Turismo	0	9.9	9.9	3
Infraestructura Hospitalaria	11.7	23.6	35.4	6
Protección Contra Inundaciones	0	13.7	13.7	4
Protección y Preservación Ecológica	0	7.3	7.3	5
Pavimentación en Colonias Populares	55.3	0	55.3	26
Promoción de la Justicia	36.8	0	36.8	11
Protección y Preservación Ecológica	1.9	0	1.9	1
Seguridad Pública y Justicia	0.4	0	0.4	1
Sistema Estatal Hidráulico	0	2	2	2
Tratamiento de Aguas Residuales	0	40.3	40.3	4
Urbanización	274.5	531.8	806.3	142
Vialidades Urbanas	203	209.8	412.8	142
Vivienda Digna	122.5	84.7	207.2	188
Total	2,886.10	2,762.40	5,648.60	1,528

FUENTE: SISTEMA VISOR OBRAS SONORA (VOS) – SECRETARÍA DE HACIENDA.
*- LA SUMA DE LAS CIFRAS PUEDEN NO COINCIDIR POR EL REDONDEO.



Principales obras y acciones.

De conformidad con lo señalado en el apartado que antecede, a continuación, se desglosan, por modalidad, las principales obras y acciones que presentan recursos aplicados y autorizados en el periodo que se reporta.

Desarrollo de Áreas de Riego.

En la presente modalidad se destinaron recursos por un monto de 1,302.6 millones de pesos, destinados a la ejecución de 12 obras y acciones, de las cuales destacan las siguientes:

En el municipio de Guaymas, la Construcción del canal lateral 17+518, para la ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, en el estado de Sonora del km 40+012 al 49+076, incluye estructuras y red de distribución del Pueblo de Huiribis; la Construcción del canal lateral 17+518, para la ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, en el estado de Sonora del km 34+000 al 40+012, incluye estructuras y red de distribución del Pueblo de Ráhum; la Construcción del canal lateral 17+518, para la ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, en el estado de Sonora del km 14+000 al 20+000, incluye estructuras, así como la Construcción del canal lateral 17+518, para la ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, en el estado de Sonora del km 27+000 al 34+000, incluye estructuras.

Urbanización.

En esta modalidad se destinaron recursos por un monto de 806.3 millones de pesos, destinados a la ejecución de 142 obras y acciones, de las cuales destacan las siguientes:

En el municipio de Nogales, localidad Heroica

Nogales, la continuación de la Construcción de conducto pluvial principal y secundario sobre la avenida Tecnológico incluyendo la pavimentación del mismo tramo con concreto hidráulico; así como la Construcción de conducto pluvial sobre la avenida Tecnológico con inicio en la calle Natación kilómetro 1+200 hasta la calle Terrenate kilómetro 1+440, incluyendo pavimentación del mismo tramo con concreto hidráulico.

En la localidad y municipio de Hermosillo, la Rehabilitación general de parque La Saucedá (Sección 1); en Huatabampo, la terminación de la Construcción de vialidad y andador peatonal en playa pública Huatabampito (primera etapa); en Cajeme, la Rehabilitación de vialidades e infraestructura hidrosanitaria en avenida Circunvalación, primera etapa, en el parque industrial de la localidad Ciudad Obregón; y la Modernización de instalaciones eléctricas e instalación de gas del mercado municipal, en la localidad Heroica Guaymas, municipio de Guaymas.

Finalmente, en la localidad y municipio de Hermosillo, la Modernización y regeneración urbana de la calle Doctor Paliza, entre Rosales y Galeana, colonia Centenario, Sector Cívico; así como la Construcción, instalación y puesta en marcha de estación de recarga rápida para cargadores ultra rápidos.

Agua Potable de Zonas Rurales y Urbanas.

En estas modalidades se reportan recursos por la cantidad de 555.0 millones de pesos, para la ejecución de 291 obras y acciones, destacando de entre ellas las siguientes:

En varios municipios del estado, la Construcción del acueducto Punta Chueca - Desemboque de Los Seris; en la localidad y municipio de Her-

CADA ACCIÓN FORTALECE, LA INFRAESTRUCTURA MEJORA LA CALIDAD DE VIDA.

mosillo, las Obras emergentes para abastecer la zona sur de Hermosillo en caso de contingencia, consistente en tanque-cárcamo, línea de conducción para 800 litros por segundo, equipamiento y electrificación; en Huatabampo, localidad La Escalera, la Construcción de línea de conducción y tanque elevado de agua potable; así como la Construcción de red de distribución, línea de conducción y tanque elevado de agua potable en la localidad San Miguelito, municipio de Bavispe.

Destacan también, la Rehabilitación del acueducto Macoyahui-Álamos, en el municipio de Álamos, mediante el suministro e instalación de generador de energía eléctrica (primera etapa); la Construcción de línea de distribución de agua potable y alcantarillado, en la localidad y municipio de Bacadéhuachi; la Rehabilitación de in-

fraestructura de pozos profundos del valle de Empalme para agua potable, en la localidad y municipio de Empalme; y la Elaboración de ingeniería básica para la construcción de la presa Puerta del Sol y su aprovechamiento como fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Ures, propuesta en la localidad Puerta del Sol, municipio de Ures, estado de Sonora.

Vialidades Urbanas.

En la modalidad de Vialidades Urbanas, se reportan recursos por la cantidad de 412.8 millones de pesos, para la ejecución de 142 obras y acciones, destacando de entre ellas las siguientes:

En la localidad de Ciudad Obregón, municipio de Cajeme, la Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico, cruceros de concreto hidráulico e infraestructura hidrosanitaria de la calle Zaragoza entre calles Lázaro Cárdenas y Álvaro Obregón, en la colonia Benito Juárez; la Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico e infraestructura hidrosanitaria en avenida Obrego entre calle Jalisco y calle Chilpancingo de la colonia Primero De Mayo; así como la Pavimentación, guarniciones, rehabilitación red de drenaje sanitario y red de agua potable en colonia Maximiliano R. López.

Adicionalmente, la Rehabilitación de pavimento a base de microcarpeta asfáltica de 3.0 cm de espesor en la calle Dr. Norman E. Borlaug Sur (Prolongación 5 de Febrero) entre Rodolfo Félix Valdez (calle 300) y Valle de Pascola, Sector Sur; la Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle Heberto Castillo, de la calle Manuel de Jesús Clouthier (400) a calle Cenizontle, y de calle Justicia a la calle Noche Buena, colonia Esperanza Tiznado; la Rehabilitación y construcción de pavimento con concreto asfáltico e infraestructura de calle Ejército Nacional,

INVERTIMOS EN EDUCACIÓN CON NUEVAS ESCUELAS Y ESPACIOS RENOVADOS.

entre calle Norman Borlaug (5 de Febrero) y calle Michoacán, en la colonia Nueva Palmira/Russo Vogel; y la Rehabilitación De Pavimento a base de microcarpeta asfáltica de 3.0 centímetros de espesor en la calle Tabasco entre bulevar Rodolfo Elías Calles (calle 200) y calle Rodolfo Félix Valdez (Calle 300), colonias Campestre y Cortinas.

Destacan también, en el municipio de Caborca, localidad Heroica Caborca, la Modernización y pavimentación de la avenida 6 De Abril, entre Pueblo Viejo y Álvaro Obregón; Álvaro Obregón entre 6 de Abril y Domingo Quiroz y Mora; y, Domingo Quiroz y Mora, entre Álvaro Obregón y calle 11; la Modernización y pavimentación del bulevar Reforma, entre calles 18 y 24, en la localidad y municipio de Empalme, así como la Modernización de la vialidad Aquiles Serdán, en el tramo entre Obelisco y calle 14, en la localidad Heroica Guaymas, municipio de Guaymas.

Finalmente, sobresalen en esta modalidad, la Pavimentación de varias calles en la colonia Mocúzarit, en la localidad y municipio de Navojoa; la Modernización de la calle Adolfo Ruiz Cortínez, entre Tepic y Circunvalación Héroes, en la localidad de Heroica Nogales, municipio de Nogales; y la Pavimentación de la calzada Monterrey, entre Constitución y Nuevo León, en la localidad y municipio de San Luis Río Colorado.

Infraestructura Carretera.

Para el rubro de infraestructura carretera se destinaron recursos por un monto de 322.6 millones de pesos, para la ejecución de 85 obras y acciones en la entidad, de las cuales sobresalen los proyectos descritos a continuación:

La Reconstrucción y conservación de carretera calle 23 tramos aislados en el km 12+200 al km 20+800 del municipio de San Ignacio Río Muer-

to; los Trabajos de rehabilitación y conservación del paso por Guaymas sur del km 116+000 al km 121+712.61 en el municipio de Guaymas; así como la Reconstrucción y conservación de Carretera Internacional - E.C. (Carretera Federal México 2) en el km 0+000 al 3+100 del municipio de San Luis Río Colorado.

Destacan, además, la Conservación rutinaria de la red estatal de carreteras, la reconstrucción y conservación de carretera Puerto Peñasco - Estación Sahuaro en tramos aislados en el km 12+500 al 38+200 del municipio de Puerto Peñasco; y la

Reconstrucción carretera calle 13 tramos aislados en el km 0+000 al 24+700 del municipio de Hermosillo.

Educación Básica y Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación.

En lo que respecta a estas modalidades se destinaron recursos por un monto de 516.8 millones de pesos para la ejecución de 214 obras y acciones, sobresaliendo los siguientes proyectos:

En la localidad de Puerto Libertad, municipio de Pitiquito, la Construcción de Escuela Secundaria Nueva Creación y la Construcción de Jardín de Niños Nueva Creación; en Cajeme, la Construcción de edificio de 10 aulas, acceso y obra exterior, secundaria Salvador González Partida, en la localidad de Ciudad Obregón; la Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y obra exterior, Secundaria Técnica 53 María Magdalena Spíndola García, en la localidad de Providencia; y la Terminación de edificio en obra negra y obra exterior (primera etapa), CONALEP Cananea, en la localidad Heroica Ciudad de Cananea, en el municipio de Cananea.

La Rehabilitación de Escuela Primaria Diego A. Moreno, en la localidad y municipio de Santa Ana; la Rehabilitación y sustitución de techos en aulas, Centro de Atención Múltiple 53, en la localidad y municipio de Navojoa; la Construcción de tres aulas, administración, servicio sanitario, acceso, plaza cívica, andadores, construcción de barda, subestación eléctrica, cerco perimetral, tejaban, cancha deportiva y primera etapa de cancha cívica y obra exterior, Telebachillerato Nácori Chico, en la localidad y municipio de Nácori Chico; así como la Adecuación en Centro de Desarrollo Infantil en la localidad y municipio de Hermosillo.

Destacan también, la Construcción de tejaban y cancha multifuncional en la Universidad Pedagógica Nacional subsede Huatabampo ubicada en avenida Tecnológico Carretera Estatal 176 entre calle Ferrocarril y Río Mayo y calle 10 de Abril, en la colonia La Cuchilla, en la localidad de Huatabampo, municipio de Huatabampo; Construcción De Tejaban En Cancha Cívica Del COBACH plantel Hermosillo V (CCT: 26ECB0024I), ubicado en bulevar Camino del Seri entre calle Estromboli y bulevar Jarda, colonia Villa Bonita, en la localidad y municipio de Hermosillo; así como la Rehabilitación De Sistema Eléctrico, Secundaria Técnica Número 4, en la localidad y municipio de San Luis Río Colorado.

En Hermosillo, la Construcción de Escuela Primaria Nueva Creación, en la colonia Trinidad Sánchez Leyva, en la localidad Miguel Alemán (La Doce); Construcción de tres aulas, dirección, servicios sanitarios, obra exterior, acceso principal, bardas, subestación eléctrica y alimentadores, Escuela Primaria Nueva Creación Canteras, en la localidad de Hermosillo; y la Construcción de dos aulas y letrina hidráulica, Escuela Primaria Nueva Creación San José Guarijío, en la loca-

lidad de San José Guarijío, en el municipio de Álamos.

Finalmente, sobresalen la Construcción de subestación y alimentadores eléctricos, Secundaria Técnica 53 María Magdalena Spindola García, en la localidad de Providencia, en el municipio de Cajeme; la Rehabilitación eléctrica y construcción de subestación y alimentadores eléctricos, secundaria Edelberto Padilla Samaniego, en la localidad Heroica Nogales, en el municipio de Nogales; así como la Rehabilitación de edificios y obra exterior, escuela primaria José María Morelos, en la localidad Morelos 1, en el municipio de Cajeme.

Vivienda Digna.

En el periodo que se informa, en lo que correspondiente a Vivienda Digna se autorizó una inversión de 207.2 millones de pesos, ejercidos en 188 obras, destacando de entre ellas las siguientes:

En el municipio de Cajeme, localidad de Ciudad de Obregón, la Construcción de 25 pie de casa de 22.09 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; la Construcción de 25 pie de casa de 22.09 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, en la localidad y municipio de Etchojoa; la Construcción de 24 pie de casa de 22.09 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, en la localidad y municipio de Huatabampo; así como la Construcción de 20 pie de casa de 22.09 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigne-

ta y bovedilla, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, en la localidad de Villa Juárez, municipio Benito Juárez.

Sobresalen, además, la Construcción de 22 pie de casa de 22.09 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, en la localidad y municipio de Álamos; la Construcción de 15 pie de casa de 22.09 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, en la localidad y municipio de Navojoa; la Construcción de 15 pie de casa de 22.09 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, en la localidad y municipio de Bavispe; y la Construcción de 15 pie de casa de 22.09 metros cuadrados, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta y bovedilla, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, en la localidad Heroica Guaymas, municipio de Guaymas.

Obras de gran impacto para las y los sonorenses.

Finalmente, en el presente apartado se mencionan aquellas obras pertenecientes a modalidades distintas a las señaladas, que sobresalen por su relevancia e impacto directo en la vida social, el desarrollo económico y la seguridad de las y los ciudadanos. Su ejecución no solo responde al cumplimiento de metas institucionales, sino que reafirma el firme compromiso de esta administración con el bienestar colectivo, el impulso de la economía local y la construcción de entornos seguros, dignos y funcionales para todas y todos.

Destacan en el periodo que se reporta, en la localidad y municipio de Hermosillo, la Construcción de albergue para los migrantes; la Rehabilitación general de parque La Saucedá (Sección 1); la Rehabilitación general de Mercado Municipal No.1 José María Pino Suárez, ubicado en calle Guerrero y Mariano Matamoros entre avenida Monterrey y avenida Plutarco Elías Calles, colonia Centro (segunda etapa); Construcción de estancia temporal para mujeres y sus hijas e hijos en situación de víctimas de violencia extrema; la Construcción, instalación y puesta en marcha de estación de recarga rápida para cargadores ultra rápidos; así como la Modernización De Parque Infantil Ostimuri y sus juegos, en la localidad Ciudad Obregón, municipio de Cajeme.

**CONSTRUIMOS
VIVIENDAS
DIGNAS PARA
FAMILIAS
SONORENSES.**

4^o
**INFORME
DE GOBIERNO**
ALFONSO DURAZO 2024 • 2025




SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES





ANALITICO DE PROYECTOS




SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES



**SUPREMO
TRIBUNAL
DE JUSTICIA**



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatat - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA							
C-00164/0054 CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DEL JUZGADO MIXTO DE CANANEA, EN LA HEROICA CANANEA MUNICIPIO DE CANANEA	CANANEA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	PERSONAS 46273	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					0		
C-00164/0053 CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DEL JUZGADO MIXTO DE HUATABAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	PERSONAS 165000	POR INICIAR
HUATABAMPO					0		
TOTAL MODALIDAD		2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL 2024		2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00		
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[07] INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA							
C-00164/0061 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CON UBICACIÓN EN BOULEVARD DE LOS GANADEROS, COLONIA LAS LOMAS, DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMERA ETAPA)	HERMOSILLO	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	PERSONAS 936263	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00164/0062 CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA ORAL PARA EL JUZGADO FAMILIAR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	2,683,000.00	2,683,000.00	0.00	0.00	PERSONAS 170477	POR INICIAR
NAVOJOA					0		
C-00164/0063 CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA ORAL PARA EL JUZGADO CIVIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	2,683,000.00	2,683,000.00	0.00	0.00	PERSONAS 170477	POR INICIAR
NAVOJOA					0		
C-00164/0064 CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA ORAL PARA EL JUZGADO CIVIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	2,683,000.00	2,683,000.00	0.00	0.00	PERSONAS 79620	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0		
TOTAL MODALIDAD		24,049,000.00	24,049,000.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL 2025		24,049,000.00	24,049,000.00	0.00	0.00		
TOTAL DEPENDENCIA		26,309,000.00	26,309,000.00	0.00	0.00		




SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES



SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE							
C-00075/1080 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD PAREDONCITO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.							
BENITO JUÁREZ PAREDONCITO	705,666.04	0.00	705,666.04	0.00	METRO CUADRADO 80	PERSONAS 21	POR INICIAR
C-00125/0040 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LA PALA, EN LA LOCALIDAD BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL							
BENJAMÍN HILL BENJAMÍN HILL	1,952,549.94	0.00	1,952,549.94	0.00	METRO CUADRADO 1986	PERSONAS 462	EN PROCESO
C-00125/0050 REHABILITACIÓN DE PARQUE MÉXICO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	1,253,442.28	0.00	1,253,442.28	0.00	METRO CUADRADO 2720	PERSONAS 2373	POR INICIAR
C-00125/0052 REHABILITACIÓN DE PARQUE PLAN DE AGUA PRIETA, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	866,620.76	0.00	866,620.76	0.00	METRO CUADRADO 5230.75	PERSONAS 1838	POR INICIAR
C-00125/0053 REHABILITACIÓN DE PARQUE PUERTO VALLARTA, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)	2,078,817.56	0.00	2,078,817.56	0.00	METRO CUADRADO 3549	PERSONAS 1313	POR INICIAR
C-00125/0049 REHABILITACIÓN DE PARQUE ALAMEDA 5, EN LA LOCALIDAD CÓCORIT, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME CÓCORIT	1,094,204.38	0.00	1,094,204.38	0.00	METRO CUADRADO 2784.6	PERSONAS 1574	POR INICIAR
C-00125/0048 REHABILITACIÓN DE PARQUE ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME ESPERANZA	549,668.89	0.00	549,668.89	0.00	METRO CUADRADO 3365.41	PERSONAS 8093	POR INICIAR
C-00125/0051 REHABILITACIÓN DE PARQUE ALAMEDA ISLA MARQUESA, EN LA LOCALIDAD ESPERANZA, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME ESPERANZA	839,875.50	0.00	839,875.50	0.00	METRO CUADRADO 3780	PERSONAS 7125	POR INICIAR
C-00125/0054 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD EL REALITO, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME REALITO	351,050.90	0.00	351,050.90	0.00	METRO CUADRADO 694.52	PERSONAS 122	POR INICIAR
C-00125/0044 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS.							
GUAYMAS VÍCAM (SWICHT)	1,452,007.12	0.00	1,452,007.12	0.00	METRO CUADRADO 693.49	PERSONAS 9392	POR INICIAR
C-00075/1081 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 3, EN LA LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	758,677.53	0.00	758,677.53	0.00	METRO CUADRADO 96	PERSONAS 31	POR INICIAR
C-00125/0046 REHABILITACIÓN DE PARQUE EL CORRAL EN LA COLONIA HACIENDA LOS ALCATRACES, LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SEGUNDA ETAPA.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	721,475.68	0.00	721,475.68	0.00	METRO LINEAL 1117	PERSONAS 740	POR INICIAR
C-00125/0045 REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO PLAN DE AYALA	988,174.19	0.00	988,174.19	0.00	METRO CUADRADO 626.36	PERSONAS 504	POR INICIAR
C-00125/0041 REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD LA MESA, MUNICIPIO DE IMURIS.							
IMURIS MESA, LA	1,658,405.73	0.00	1,658,405.73	0.00	METRO CUADRADO 1204	PERSONAS 389	POR INICIAR
C-00075/1082 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PUERTO LIBERTAD, MUNICIPIO DE PITIQUITO.							
PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	622,821.41	0.00	622,821.41	0.00	METRO CUADRADO 80	PERSONAS 19	POR INICIAR

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE							
C-00075/1065 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	2,286,163.75	0.00	2,286,163.75	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					272	64	
C-00075/1066 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	695,944.42	0.00	695,944.42	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					70	30	

TOTAL MODALIDAD	18,875,566.08	0.00	18,875,566.08	0.00			
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00085/0441 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MESA, MUNICIPIO DE IMURIS.							
IMURIS	2,324,866.67	0.00	2,324,866.67	0.00	METRO CÚBICO	ALUMNOS	POR INICIAR
MESA, LA					30	389	
C-00085/0437 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	2,363,591.20	0.00	2,363,591.20	0.00	METRO CÚBICO	PERSONAS	EN PROCESO
SAN IGNACIO					30	874	
C-00085/0438 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO	495,588.97	0.00	495,588.97	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	EN PROCESO
DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)					748	53	
C-00085/0434 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE (GUADALUPE DE URES), MUNICIPIO DE URES.							
URES	14,728.11	0.00	14,728.11	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE URES					1	904	

TOTAL MODALIDAD	5,198,774.95	0.00	5,198,774.95	0.00			
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
C-00077/0359 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS.							
HUÁSABAS	210,661.68	0.00	210,661.68	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	POR INICIAR
HUÁSABAS					83	20	

TOTAL MODALIDAD	210,661.68	0.00	210,661.68	0.00			
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00078/0427 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA URBANA DE 40.01 METROS CUADRADOS, DE DOS RECÁMARAS, A BASE DE LOSA DE CEMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					0	40	

TOTAL MODALIDAD	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00			
[SG] ELECTRIFICACIÓN							
C-00075/1007 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME	781,893.68	0.00	781,893.68	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					368	83	
C-00081/0035 AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE), MUNICIPIO DE PITIQUITO.							
PITIQUITO	784,734.47	0.00	784,734.47	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	POR INICIAR
DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)					2.55	50	

TOTAL MODALIDAD	1,566,628.15	0.00	1,566,628.15	0.00			

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00078/0466	CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA						
AGUA PRIETA		631,578.95	631,578.95	0.00	0.00		PERSONAS
AGUA PRIETA						0	38
C-00078/0459	CONSTRUCCIÓN DE 22 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS						
ÁLAMOS		4,631,578.95	4,631,578.95	0.00	0.00		PERSONAS
ÁLAMOS						0	83
C-00075/1036	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS.						
ÁLAMOS		2,434,949.77	0.00	2,434,949.77	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
VARIAS						320	69
C-00075/1037	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS.						
ÁLAMOS		833,772.40	0.00	833,772.40	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
VARIAS						112	24
C-00075/1003	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR.						
ALTAR		876,998.96	0.00	876,998.96	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
ALTAR						112	37
C-00075/1011	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI.						
ARIVECHI		1,413,078.23	0.00	1,413,078.23	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
VARIAS						176	50
C-00075/1019	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI						
ARIVECHI		174,677.00	0.00	174,677.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
VARIAS						9.5	3
C-00078/0474	CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE						
ARIZPE		631,578.95	631,578.95	0.00	0.00		PERSONAS
ARIZPE						0	38
C-00075/1033	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ARIZPE.						
ARIZPE		629,732.75	0.00	629,732.75	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
VARIAS						80	23
C-00075/1059	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACADÉHUACHI, MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI.						
BACADÉHUACHI		686,847.22	0.00	686,847.22	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
BACADÉHUACHI						80	19
C-00078/0467	CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACERAC						
BACERAC		642,551.43	642,551.43	0.00	0.00		PERSONAS
BACERAC						0	38
C-00075/1051	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), MUNICIPIO DE BÁCUM.						
BÁCUM		1,043,789.21	0.00	1,043,789.21	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)						128	42
C-00075/1052	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), MUNICIPIO DE BÁCUM.						
BÁCUM		928,993.80	0.00	928,993.80	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)						175	73
C-00075/1050	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BÁCUM.						
BÁCUM		1,435,210.24	0.00	1,435,210.24	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
VARIAS						176	57
C-00075/1053	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE BÁCUM.						
BÁCUM		98,478.00	0.00	98,478.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
VARIAS						17.5	8

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00075/1078 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BÁCUM.							
BÁCUM	1,813,627.12	0.00	1,813,627.12	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					224	60	
C-00078/0475 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVIÁCORA							
BAVIÁCORA	631,578.95	631,578.95	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVIÁCORA					0	38	
C-00075/1074 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE.							
BAVISPE	297,141.20	0.00	297,141.20	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					32	7	
C-00075/1075 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE.							
BAVISPE	88,823.16	0.00	88,823.16	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					8.75	3	
C-00075/1076 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE.							
BAVISPE	293,964.83	0.00	293,964.83	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					26.25	14	
C-00075/1060 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	549,484.84	0.00	549,484.84	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					64	9	
C-00078/0483 CONSTRUCCIÓN DE 15 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	3,157,894.74	3,157,894.74	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					0	56	
C-00075/1012 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PAREDONCITO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.							
BENITO JUÁREZ	1,637,847.20	0.00	1,637,847.20	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
PAREDONCITO (EL TOBARI)					192	59	
C-00075/1013 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.							
BENITO JUÁREZ	1,441,726.95	0.00	1,441,726.95	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					448	116	
C-00075/1063 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.							
BENITO JUÁREZ	2,033,087.79	0.00	2,033,087.79	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					256	256	
C-00075/1064 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.							
BENITO JUÁREZ	1,685,605.41	0.00	1,685,605.41	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					175	71	
C-00075/1026 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL.							
BENJAMÍN HILL	495,292.38	0.00	495,292.38	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL					64	15	
C-00075/1032 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL.							
BENJAMÍN HILL	335,355.86	0.00	335,355.86	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL					23.75	24	
C-00075/1041 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD BENJAMÍN HILL, MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL.							
BENJAMÍN HILL	102,198.47	0.00	102,198.47	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
BENJAMÍN HILL					4.75	5	
C-00075/0997 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE CABORCA.							
CABORCA	1,378,140.05	0.00	1,378,140.05	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
DESEMBOQUE					175	42	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00078/0478 CONSTRUCCIÓN DE 25 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	2,078,947.37	2,078,947.37	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	94	
C-00078/0479 CONSTRUCCIÓN DE 5 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA URBANA DE 40.01 METROS CUADRADOS, DOS RECÁMARAS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	1,666,666.68	1,666,666.68	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	19	
C-00075/1069 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CÓCORIT, MUNICIPIO DE CAJEME.	1,650,907.54	0.00	1,650,907.54	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
CÓCORIT					192	33	
C-00075/1070 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN LOCALIDAD DE CÓCORIT, MUNICIPIO DE CAJEME.	1,057,039.21	0.00	1,057,039.21	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
CÓCORIT					105	33	
C-00075/1008 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	997,573.71	0.00	997,573.71	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					288	81	
C-00075/1020 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME.	708,884.31	0.00	708,884.31	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					61.75	46	
C-00075/1079 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME.	2,003,118.45	0.00	2,003,118.45	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					256	47	
C-00075/1027 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CARBÓ, MUNICIPIO DE CARBÓ.	494,424.71	0.00	494,424.71	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
CARBÓ					80	21	
C-00075/1077 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME.	440,403.10	0.00	440,403.10	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					43.75	5	
C-00078/0480 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME	631,578.95	631,578.95	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	38	
C-00075/1010 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME.	1,385,853.88	0.00	1,385,853.88	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					192	46	
C-00075/1042 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME.	1,133,385.71	0.00	1,133,385.71	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					52.25	45	
C-00075/1072 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA.	1,334,045.40	0.00	1,334,045.40	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
ETCHOJOA					160	49	
C-00078/0470 CONSTRUCCIÓN DE 16 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA	1,010,526.32	1,010,526.32	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ETCHOJOA					0	60	
C-00075/1004 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA.	218,397.42	0.00	218,397.42	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					400	106	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00075/1006 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA.							
ETCHOJOA	478,807.97	0.00	478,807.97	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					272	78	
C-00075/1038 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS.							
FRONTERAS	830,272.58	0.00	830,272.58	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
ESQUEDA					96	24	
C-00075/1039 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS							
FRONTERAS	251,396.88	0.00	251,396.88	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
ESQUEDA					14.25	10	
C-00078/0465 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SONOITA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SONOYTA					0	38	
C-00078/0485 CONSTRUCCIÓN DE 05 (CINCO) PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GRANADOS							
GRANADOS	1,052,631.58	1,052,631.58	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
GRANADOS					0	19	
C-00075/1043 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS.							
GUAYMAS	3,045,555.48	0.00	3,045,555.48	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					496	144	
C-00075/1044 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS.							
GUAYMAS	1,889,538.41	0.00	1,889,538.41	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					352	115	
C-00075/0998 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	771,206.69	0.00	771,206.69	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					208	64	
C-00075/1047 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN LA LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	1,227,604.72	0.00	1,227,604.72	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					144	32	
C-00075/1054 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1, EN LA LOCALIDAD BAHÍA DE KINO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,443,619.13	0.00	1,443,619.13	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					176	42	
C-00075/1055 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA COLONIA LOS OLIVOS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	131,238.13	0.00	131,238.13	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					16	3	
C-00075/1056 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,147,443.56	0.00	1,147,443.56	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					113.75	52	
C-00075/1083 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON DESCARGA DOMICILIARIA 2, EN LA LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	82,981.30	0.00	82,981.30	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					8.75	6	
C-00075/1084 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA 3, EN LA LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	174,512.74	0.00	174,512.74	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					17.5	9	
C-00078/0472 CONSTRUCCIÓN DE 30 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,894,736.85	1,894,736.85	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	113	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00075/1061 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	1,210,308.20	0.00	1,210,308.20	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					144	30	
C-00075/1073 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 3, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	1,763,942.00	0.00	1,763,942.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					192	61	
C-00078/0487 CONSTRUCCIÓN DE 05 (CINCO) PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUACHINERA							
HUACHINERA	1,052,631.58	1,052,631.58	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HUACHINERA					0	19	
C-00075/1062 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS.							
HUÁSABAS	549,484.84	0.00	549,484.84	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HUÁSABAS					64	15	
C-00078/0486 CONSTRUCCIÓN DE 05 (CINCO) PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÁSABAS							
HUÁSABAS	1,052,631.58	1,052,631.58	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HUÁSABAS					0	19	
C-00078/0461 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HUATABAMPO					0	38	
C-00075/0999 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.							
HUATABAMPO	1,449,864.59	0.00	1,449,864.59	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					368	99	
C-00075/1000 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.							
HUATABAMPO	1,499,005.20	0.00	1,499,005.20	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					304	80	
C-00075/1048 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 3, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.							
HUATABAMPO	222,759.72	0.00	222,759.72	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					48	12	
C-00075/1049 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.							
HUATABAMPO	107,201.48	0.00	107,201.48	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					14.25	12	
C-00078/0460 CONSTRUCCIÓN DE 15 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS							
ÍMURIS	3,157,894.74	3,157,894.74	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÍMURIS					0	53	
C-00078/0489 CONSTRUCCIÓN DE DE 10 (DIEZ) PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE LA COLORADA							
COLORADA, LA	210,526.31	210,526.31	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
COLORADA, LA					0	38	
C-00075/1028 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAZATÁN, MUNICIPIO DE MAZATÁN.							
MAZATÁN	567,110.96	0.00	567,110.96	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
MAZATÁN					64	20	
C-00075/1034 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NACO, MUNICIPIO DE NACO.							
NACO	875,390.92	0.00	875,390.92	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
NACO					96	25	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00075/1045 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA.							
NACOZARI DE GARCÍA	1,818,602.41	0.00	1,818,602.41	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
NACOZARI DE GARCÍA					208	37	
C-00075/1046 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA.							
NACOZARI DE GARCÍA	458,406.00	0.00	458,406.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
NACOZARI DE GARCÍA					23.75	12	
C-00075/1021 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD CUCHILLA DE BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA	463,332.06	0.00	463,332.06	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
NAVOJOA					42.75	33	
C-00078/0481 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	38	
C-00075/1071 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA	2,918,616.97	0.00	2,918,616.97	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					368	76	
C-00075/1022 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	552,737.67	0.00	552,737.67	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					28.5	26	
C-00075/1014 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	2,560,247.96	0.00	2,560,247.96	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					304	66	
C-00078/0490 CONSTRUCCIÓN DE 05 (CINCO) PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÓNAVAS							
ÓNAVAS	1,052,631.58	1,052,631.58	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÓNAVAS					0	19	
C-00075/1015 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OPODEPE.							
OPODEPE	585,708.50	0.00	585,708.50	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					80	26	
C-00075/1023 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OPODEPE.							
OPODEPE	352,371.42	0.00	352,371.42	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					23.75	27	
C-00075/1001 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PITIQUITO.							
PITIQUITO	578,062.83	0.00	578,062.83	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					320	104	
C-00075/1005 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO	1,298,981.40	0.00	1,298,981.40	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
PUERTO PEÑASCO					160	64	
C-00078/0464 CONSTRUCCIÓN DE 15 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	3,157,894.74	3,157,894.74	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	56	
C-00078/0473 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO	631,578.95	631,578.95	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
QUIRIEGO					0	113	
C-00075/1029 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO	1,122,037.64	0.00	1,122,037.64	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					128	36	

Programa / Obra		Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024								
[SH] VIVIENDA DIGNA								
C-00075/1016 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN.								
RAYÓN	495,292.35	0.00	495,292.35	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR	
RAYÓN					64	20		
C-00075/1024 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD RAYÓN, MUNICIPIO DE RAYÓN.								
RAYÓN	201,213.53	0.00	201,213.53	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR	
RAYÓN					14.25	6		
C-00078/0462 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ROSARIO								
ROSARIO	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
ROSARIO (TESOPACO)					0	38		
C-00075/1030 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA.								
SAHUARIPA	829,968.96	0.00	829,968.96	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR	
SAHUARIPA					96	28		
C-00075/1035 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS.								
SAN FELIPE DE JESÚS	503,773.31	0.00	503,773.31	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR	
SAN FELIPE DE JESÚS					64	20		
C-00078/0476 CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS								
SAN FELIPE DE JESÚS	315,789.47	315,789.47	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
SAN FELIPE DE JESÚS					0	19		
C-00075/1040 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER.								
SAN JAVIER	1,122,856.88	0.00	1,122,856.88	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO	
SAN JAVIER					128	28		
C-00075/1018 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.								
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	2,098,870.27	0.00	2,098,870.27	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO	
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					240	67		
C-00075/1025 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO RÍO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.								
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	1,239,912.36	0.00	1,239,912.36	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO	
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					128.25	102		
C-00078/0463 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO								
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	2,105,263.16	2,105,263.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					0	38		
C-00075/1017 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BAHÍA DE LOBOS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.								
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	1,958,945.71	0.00	1,958,945.71	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO	
BAHÍA DE LOBOS					224	61		
C-00078/0491 CONSTRUCCIÓN DE 20 (VEINTE) PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS								
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	1,210,526.32	1,210,526.32	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
SAN MIGUEL DE HORCASITAS					0	75		
C-00075/1002 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS.								
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	549,729.01	0.00	549,729.01	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO	
PESQUEIRA					96	26		
C-00075/1031 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOYOPA.								
SOYOPA	708,888.68	0.00	708,888.68	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	EN PROCESO	
VARIAS					80	24		
C-00078/0477 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE URES								
URES	631,578.95	631,578.95	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
HEROICA CIUDAD DE URES					0	38		

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024								
[SH] VIVIENDA DIGNA								
C-00078/0488 CONSTRUCCIÓN DE 10 (DIEZ) PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	1,105,263.16	1,105,263.16	0.00	0.00	PERSONAS 38	POR INICIAR	
C-00075/1057 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	1,511,169.03	0.00	1,511,169.03	0.00	METRO CUADRADO 224	PERSONAS 83	EN PROCESO
C-00075/1058 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	1,151,210.00	0.00	1,151,210.00	0.00	METRO CUADRADO 113.75	PERSONAS 80	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD		121,700,149.63	42,767,112.90	78,933,036.73	0.00			
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS								
C-00125/0042 REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LOS ARROYOS, EN LA LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	399,351.82	0.00	399,351.82	0.00	METRO CUADRADO 118	PERSONAS 2759	POR INICIAR
C-00125/0047 AMPLIACIÓN DE ALBERGUE EN COLONIA LOS ARROYOS, EN LA LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	608,748.72	0.00	608,748.72	0.00	METRO CUADRADO 67.78	PERSONAS 20	POR INICIAR
C-00125/0043 REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD BACUSA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO.	QUIRIEGO	358,713.61	0.00	358,713.61	0.00	METRO CUADRADO 100	PERSONAS 115	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD		1,366,814.15	0.00	1,366,814.15	0.00			
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS								
C-00085/0442 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA.	CABORCA	162,398.99	0.00	162,398.99	0.00	METRO LINEAL 210	PERSONAS 33	POR INICIAR
C-00085/0436 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA, EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,136,915.73	0.00	2,136,915.73	0.00	METRO LINEAL 2123	PERSONAS 865	EN PROCESO
C-00085/0443 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DEPORTIVA, LOCALIDAD NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA.	NAVOJOA	1,145,079.65	0.00	1,145,079.65	0.00	METRO LINEAL 1210	PERSONAS 185	POR INICIAR
C-00085/0444 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE YÉCORA, MUNICIPIO DE YÉCORA	YÉCORA	308,289.79	0.00	308,289.79	0.00	METRO LINEAL 372	PERSONAS 83	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD		3,752,684.16	0.00	3,752,684.16	0.00			
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS								
C-00077/0357 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PALO VERDE, LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA.	CABORCA	1,302,308.22	0.00	1,302,308.22	0.00	METRO LINEAL 717	PERSONAS 86	POR INICIAR
C-00077/0355 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA COLONIA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA.	NAVOJOA	1,200,184.79	0.00	1,200,184.79	0.00	REHABILITACIÓN 1220	PERSONAS 9500	TERMINADO

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00077/0358 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE YÉCORA, MUNICIPIO DE YÉCORA							
YÉCORA	498,081.55	0.00	498,081.55	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	POR INICIAR
YÉCORA					461	60	
TOTAL MODALIDAD							
	3,000,574.56	0.00	3,000,574.56	0.00			
SUBTOTAL 2024							
	46,267,112.90	46,267,112.90	112,904,740.46	0.00			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[05] INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO							
C-00125/0062 REHABILITACIÓN DE PARQUE MISIONEROS EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.							
GUAYMAS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	2145	
C-00125/0064 REHABILITACIÓN DEL PARQUE PALO VERDE NORTE, EN LA COLONIA PALO VERDE, LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	2,840,000.00	0.00	2,840,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	4669	
C-00125/0063 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL, EN LA LOCALIDAD BACUSA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO.							
QUIRIEGO	1,157,810.00	0.00	1,157,810.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
BACUSA					0	115	
TOTAL MODALIDAD							
	7,097,810.00	0.00	7,097,810.00	0.00			
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00085/0453 ESTUDIO DE INGENIERÍA APLICADA A MECÁNICA DE SUELOS DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	33,061.23	0.00	33,061.23	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
JUVANI, EL					0	241	
C-00085/0461 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL JUVANI, MUNICIPIO DE BÁCUM.							
BÁCUM	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
JUVANI, EL					0	241	
C-00085/0467 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE.							
BAVISPE	17,108,000.00	0.00	17,108,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN MIGUELITO					0	660	
C-00085/0454 ESTUDIO DE INGENIERÍA APLICADA A MECÁNICA DE SUELOS DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	33,061.23	0.00	33,061.23	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
15 DE SEPTIEMBRE					0	411	
C-00085/0460 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE CABORCA.							
CABORCA	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
15 DE SEPTIEMBRE					0	411	
C-00085/0455 ESTUDIO DE INGENIERÍA APLICADA A MECÁNICA DE SUELOS DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ESCALERA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	33,061.23	0.00	33,061.23	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ESCALERA, LA					0	562	
C-00085/0464 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ESCALERA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO.							
HUATABAMPO	17,653,000.00	0.00	17,653,000.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
ESCALERA, LA					0	667	
C-00085/0465 ESTUDIO DE INGENIERÍA APLICADA A MECÁNICA DE SUELOS DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO	33,061.23	0.00	33,061.23	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
QUIRIEGO					0	1299	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00085/0468 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO.							
QUIRIEGO	3,062,000.00	0.00	3,062,000.00	0.00		PERSONAS 1299	POR INICIAR
QUIRIEGO					0		
C-00085/0462 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL SAUZ (SAUZ DE URES), MUNICIPIO DE URES.							
URES	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00		ALUMNOS 149	POR INICIAR
SAUZ, EL					0		

TOTAL MODALIDAD	45,260,244.92	0.00	45,260,244.92	0.00			
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
C-00077/0368 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO.							
QUIRIEGO	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00		ALUMNOS 1299	POR INICIAR
QUIRIEGO					0		
C-00077/0372 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO.							
QUIRIEGO	1,613,000.00	0.00	1,613,000.00	0.00		PERSONAS 46	POR INICIAR
QUIRIEGO					0		

TOTAL MODALIDAD	2,623,000.00	0.00	2,623,000.00	0.00			
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00078/0556 CONSTRUCCIÓN DE 3 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACONCHI							
ACONCHI	684,148.24	684,148.24	0.00	0.00		PERSONAS 1	POR INICIAR
ACONCHI					0		
C-00078/0520 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	2,280,494.10	2,280,494.10	0.00	0.00		PERSONAS 38	POR INICIAR
ÁLAMOS					0		
C-00078/0550 CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACANORA							
BACANORA	1,140,247.05	1,140,247.05	0.00	0.00		PERSONAS 19	POR INICIAR
BACANORA					0		
C-00078/0530 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	2,280,494.10	2,280,494.10	0.00	0.00		PERSONAS 38	POR INICIAR
BÁCUM					0		
C-00078/0555 CONSTRUCCIÓN DE 4 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVIÁCORA							
BAVIÁCORA	912,197.62	912,197.62	0.00	0.00		PERSONAS 1	POR INICIAR
BAVIÁCORA					0		
C-00078/0531 CONSTRUCCIÓN DE 15 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	3,420,741.15	3,420,741.15	0.00	0.00		PERSONAS 56	POR INICIAR
BAVISPE					0		
C-00078/0533 CONSTRUCCIÓN DE 20 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	4,560,988.20	4,560,988.20	0.00	0.00		PERSONAS 75	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					0		
C-00078/0534 CONSTRUCCIÓN DE 8 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA URBANA DE 40.01 METROS CUADRADOS, DOS RECÁMARAS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	2,855,042.82	2,855,042.82	0.00	0.00		PERSONAS 30	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					0		

Programa / Obra		Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad		Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025								
[SH] VIVIENDA DIGNA								
C-00078/0535	CONSTRUCCIÓN DE 25 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME		5,701,235.25	5,701,235.25	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)						0	56	
C-00078/0538	CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARBÓ							
CARBÓ		1,140,247.05	1,140,247.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CARBÓ						0	19	
C-00078/0528	CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS		1,140,247.05	1,140,247.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CUMPAS						0	19	
C-00078/0544	CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME		1,140,247.05	1,140,247.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME						0	19	
C-00078/0522	CONSTRUCCIÓN DE 25 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA		5,701,235.25	5,701,235.25	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ETCHOJOA						0	94	
C-00078/0523	CONSTRUCCIÓN DE 8 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA URBANA DE 40.01 METROS CUADRADOS, DOS RECÁMARAS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA		2,855,042.82	2,855,042.82	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ETCHOJOA						0	30	
C-00078/0532	CONSTRUCCIÓN DE 05 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE FRONTERAS							
FRONTERAS		1,140,247.05	1,140,247.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
FRONTERAS						0	19	
C-00078/0542	CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES		2,280,494.10	2,280,494.10	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SONOYTA						0	38	
C-00078/0543	CONSTRUCCIÓN DE 15 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO GUAYMAS							
GUAYMAS		3,420,741.15	3,420,741.15	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS						0	56	
C-00078/0524	CONSTRUCCIÓN DE 9 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO		2,052,444.69	2,052,444.69	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						0	34	
C-00078/0525	CONSTRUCCIÓN DE 6 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA URBANA DE 40.01 METROS CUADRADOS, DOS RECÁMARAS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO		2,141,282.11	2,141,282.11	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						0	26	
C-00078/0526	CONSTRUCCIÓN DE PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS Y TECHO A BASE DE ESTRUCTURA CON PERFILES METÁLICOS Y ENVOLVENTES DE PANELES DE CEMENTO Y TABLA ROCA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO		228,050.43	228,050.43	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						0	4	
C-00078/0527	CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS DE 40.01 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS Y TECHO A BASE DE ESTRUCTURA CON PERFILES METÁLICOS Y ENVOLVENTES DE PANELES DE CEMENTO Y TABLA ROCA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO		713,760.71	713,760.71	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						0	8	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00078/0554 CONSTRUCCIÓN DE 3 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUACHINERA	684,148.24	684,148.24	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HUACHINERA					0	1	
C-00078/0516 CONSTRUCCIÓN DE 24 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	5,473,184.84	5,473,184.84	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HUATABAMPO					0	90	
C-00078/0517 CONSTRUCCIÓN DE 8 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA URBANA DE 40.01 METROS CUADRADOS, DOS RECÁMARAS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO	2,855,042.82	2,855,042.82	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HUATABAMPO					0	30	
C-00078/0546 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAGDALENA	2,280,494.10	2,280,494.10	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
MAGDALENA					0	38	
MAGDALENA DE KINO							
C-00078/0529 CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	1,140,247.05	1,140,247.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
MOCTEZUMA					0	19	
C-00078/0521 CONSTRUCCIÓN DE 15 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	3,420,741.15	3,420,741.15	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	56	
NAVOJOA							
C-00078/0551 CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	1,140,247.05	1,140,247.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NOGALES					0	19	
HEROICA NOGALES							
C-00078/0537 CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPODEPE	1,140,247.05	1,140,247.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
OPODEPE					0	19	
OPODEPE							
C-00078/0540 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO	2,280,494.10	2,280,494.10	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PITIQUITO					0	38	
PITIQUITO							
C-00078/0539 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	2,280,494.10	2,280,494.10	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	38	
PUERTO PEÑASCO							
C-00078/0552 CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN JAVIER	1,140,247.05	1,140,247.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN JAVIER					0	19	
SAN JAVIER							
C-00078/0518 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	2,280,494.10	2,280,494.10	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					0	38	
SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
C-00078/0519 CONSTRUCCIÓN DE 8 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDA URBANA DE 40.01 METROS CUADRADOS, DOS RECÁMARAS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO	2,855,042.82	2,855,042.82	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					0	30	
SAN IGNACIO RÍO MUERTO							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00078/0541 CONSTRUCCIÓN DE 10 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	2,280,494.10	2,280,494.10	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	75	
C-00078/0548 CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	1,140,247.05	1,140,247.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN PEDRO DE LA CUEVA					0	19	
C-00078/0545 CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA	1,140,247.05	1,140,247.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SANTA ANA					0	19	
C-00078/0549 CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOYOPA	1,140,247.05	1,140,247.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SOYOPA					0	19	
C-00078/0547 CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA	1,140,247.05	1,140,247.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)					0	19	
C-00078/0553 CONSTRUCCIÓN DE 5 PIE DE CASA DE 22.09 METROS CUADRADOS, A BASE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, MUROS DE BLOCK, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YÉCORA	1,140,247.05	1,140,247.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
YÉCORA					0	19	
TOTAL MODALIDAD							
	84,742,481.81	84,742,481.81	0.00	0.00			
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00125/0065 PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, REHABILITACIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MAXIMILIANO R. LÓPEZ, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME	15,750,000.00	0.00	15,750,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	470	
TOTAL MODALIDAD							
	15,750,000.00	0.00	15,750,000.00	0.00			
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00125/0066 REHABILITACIÓN DE ALBERGUE EN LA COLONIA LOS ARROYOS DE LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	20	
TOTAL MODALIDAD							
	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00			
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00085/0456 ESTUDIO DE INGENIERÍA APLICADA A MECÁNICA DE SUELOS DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), MUNICIPIO DE BÁCUM	33,061.23	0.00	33,061.23	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)					0	6338	
C-00085/0463 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), MUNICIPIO DE BÁCUM	3,062,000.00	0.00	3,062,000.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)					0	6338	
C-00085/0457 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SONOYTA, MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
SONOYTA					0	5000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00085/0458 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA.							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	180,200.00	0.00	180,200.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
SONOYTA					0	48	
TOTAL MODALIDAD							
	5,325,261.23	0.00	5,325,261.23	0.00			
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00077/0373 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA.							
ETCHOJOA	18,950,000.00	0.00	18,950,000.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BASCONCOBE					0	2394	
C-00077/0369 REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO SANITARIO INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA	2,174,000.00	0.00	2,174,000.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	10622	
C-00077/0370 REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO SANITARIO NOGALITOS EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA	3,668,000.00	0.00	3,668,000.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	46000	
C-00077/0371 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA KENNEDY, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA.							
SANTA ANA	4,273,000.00	0.00	4,273,000.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
SANTA ANA					0	300	
TOTAL MODALIDAD							
	29,065,000.00	0.00	29,065,000.00	0.00			
SUBTOTAL 2025							
	84,742,481.81	84,742,481.81	105,219,316.15	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA							
	131,009,594.71	131,009,594.71	218,124,056.61	0.00			





#COMPROMISOSFIRMES

BECAS

SONORA DE OPORTUNIDADES



VICERRE
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
Y CULTURA



SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES



BECAS Y CRÉDITO
EDUCATIVO



**SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y CULTURA**

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
C-00184/0020 ESTUDIO PRELIMINAR DE DAÑOS LOCALIZADOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO, EN EDIFICIO DE ALBERCA HÉROES DE CABORCA, EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	128,440.69	128,440.69	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	22000	
HERMOSILLO							
TOTAL MODALIDAD	128,440.69	128,440.69	0.00	0.00			
SUBTOTAL 2024	128,440.69	128,440.69	0.00	0.00			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
C-00184/0024 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ALBERCA "HÉROES DE CABORCA" DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTOS DEL NOROESTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	12000	
HERMOSILLO							
C-00184/0025 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO EN LA COLONIA "JACINTO LÓPEZ", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	2500	
HERMOSILLO							
TOTAL MODALIDAD	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00			
SUBTOTAL 2025	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA	4,028,440.69	4,028,440.69	0.00	0.00			

4^{to} INFORME DE GOBIERNO

ALFONSO DURAZO 2024 • 2025






SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00182/0003 ADECUACIÓN EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	3,086,824.95	3,086,824.95	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	1000	
TOTAL MODALIDAD	3,086,824.95	3,086,824.95	0.00	0.00			
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00056/0378 CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL ALBERGUE DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, EN HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	1254341	
TOTAL MODALIDAD	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			
SUBTOTAL 2024	13,086,824.95	13,086,824.95	0.00	0.00			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00056/0386 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CENTRO COORDINADOR DE SALUD PARA EL BIENESTAR (CECOSABI) DEL ESTADO DE SONORA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	7,279,060.37	7,279,060.37	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	1254341	
TOTAL MODALIDAD	7,279,060.37	7,279,060.37	0.00	0.00			
SUBTOTAL 2025	7,279,060.37	7,279,060.37	0.00	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA	20,365,885.32	20,365,885.32	0.00	0.00			





**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO**

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO							
C-00127/0008 CONSTRUCCIÓN DE OBRA HIDRÁULICA PARA CONTROL Y PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	2,885,295.17	2,885,295.17	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					1	91000	

TOTAL MODALIDAD	2,885,295.17	2,885,295.17	0.00	0.00			
[5A] CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN							
C-00055/2104 CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMERCIALES Y REHABILITACIÓN GENERAL EN PLAZA PLAN DE AGUA PRIETA, UBICADA EN CALLE 8 ENTRE AVENIDA16 Y AVENIDA PBRO. FIDEL SANDOVAL ANAYA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	12,089,909.16	12,089,909.16	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1	100000	
C-00055/1950 REHABILITACIÓN GENERAL DE MERCADO MUNICIPAL NO.1 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, UBICADO EN CALLE GUERRERO Y MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	11,848,662.92	11,848,662.92	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	500000	

TOTAL MODALIDAD	23,938,572.08	23,938,572.08	0.00	0.00			
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00098/0683 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 8 GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
AGUA PRIETA	75,922.00	75,922.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	900	
C-00250/1669 REHABILITACIÓN DE CORNISAS EN TODOS LOS TECHOS DEL PLANTEL, ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO), EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	318,068.12	318,068.12	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)					1	138	
C-00250/1670 REHABILITACIÓN DE BARDA, SECUNDARIA TÉCNICA 4, VICENTE MONROY MENDOZA, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	700,979.26	700,979.26	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	457	
C-00250/1609 REHABILITACIÓN DE TECHOS EN EDIFICIOS 14, 2B Y 3C, Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD ANTONIO ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,367,116.49	1,367,116.49	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)					1	106	
C-00055/2045 REHABILITACIÓN EN AULAS DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (CCT:26ETK0015Z), UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN CORRAL, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,522,459.45	1,522,459.45	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
ESTACIÓN CORRAL					1	400	
C-00250/1601 REHABILITACIÓN DE TECHOS, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA BÓRQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	822,861.44	822,861.44	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PUEBLO YAQUI					1	157	
C-00250/1602 REHABILITACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA MARÍA BÓRQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	235,620.28	235,620.28	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PUEBLO YAQUI					1	238	
C-00250/1580 TERMINACIÓN DE EDIFICIO EN OBRA NEGRA Y OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA), CONALEP CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	8,364,388.43	8,364,388.43	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	240	
C-00250/1586 ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	630,280.29	630,280.29	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	127	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/1622 ARMADO DE SUBESTACIÓN DE 50 KVA EN 33000 MONOFÁSICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA	1,093,666.99	1,093,666.99	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	71	
C-00250/1651 ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 03, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA	1,310,461.48	1,310,461.48	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	69	
C-00250/1668 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS AURORA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA	1,183,898.97	1,183,898.97	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	113	
C-00250/1702 REHABILITACIÓN DE MUROS EN DOS AULAS DIDÁCTICAS, REVESTIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE COLUMNAS EN TERRAZA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME	745,900.37	745,900.37	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME					1	143	
C-00250/1660 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA MARTÍN R. ENCINAS, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	1,526,531.05	1,526,531.05	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
BACOBAMPO					1	318	
C-00055/2113 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN , PARA LA CANCHA CÍVICA DEL PLANTEL CBTA 97 (CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO) CCT: 26DTA0097T, UBICADO EN AVENIDA DE LA PAZ NO. 4 Y CALLE 18 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA	220,400.00	220,400.00	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	POR INICIAR
BASCONCOBE					1	300	
C-00055/2046 REHABILITACIÓN GENERAL EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUAYMAS ITG, UBICADO EN AVENIDA SÁNCHEZ TABOADA, ENTRE CALLE A Y CALLE B, COLONIA LAS PLAYITAS, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,488,454.77	1,488,454.77	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	2500	
C-00055/2116 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y PÓRTICO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL JARDÍN DE NIÑOS JACINTO BENAVENTE CCT: 26DJN0366U, UBICADO EN CALLE NÁCORI NO. 3, EN LA COLONIA EL CENTINELA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	164,720.00	164,720.00	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	300	
C-00250/1603 REHABILITACIÓN DE AULAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MARIANO AZUELA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	951,217.36	951,217.36	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	124	
C-00250/1614 REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS JUDITH MALDONADO GUTIÉRREZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,291,802.52	1,291,802.52	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	79	
C-00250/1672 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ELENA ARBALLO PIÑUELAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,413,621.47	1,413,621.47	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	165	
C-00250/1678 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ESCUELA PRIMARIA LORETO ENCINAS DE AVILÉS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	289,843.40	289,843.40	0.00	0.00	ESTUDIO	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	301	
C-00250/1679 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ESCUELA PRIMARIA LUIS G. DÁVILA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	292,697.00	292,697.00	0.00	0.00	ESTUDIO	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	304	
C-00055/2095 REHABILITACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME ITESCA, EXTENSIÓN VÍCAM (CCT:26XIT0002V), UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLE JUAN MALDONADO TETABATE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA COLONIA LA ESCUELITA, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS	1,083,085.73	1,083,085.73	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
VÍCAM (SWICHT)					1	441	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00055/2082 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS (CCT: 26DPR1178Y), UBICADO EN AVENIDA ÁNGEL GARCÍA ABURTO ENTRE CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA Y CALLE REPUBLICA DE PANAMÁ, COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	2,203,587.90	2,203,587.90	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	1500	
C-00055/2083 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN CANCHA CÍVICA DEL COBACH PLANTEL HERMOSILLO V (CCT: 26ECB0024I), UBICADO EN BULEVAR CAMINO DEL SERI ENTRE CALLE ESTROMBOLI Y BULEVAR JARDA, COLONIA VILLA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	2,984,200.98	2,984,200.98	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	3600	
C-00055/2088 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL CONALEP HERMOSILLO I, CLAVE CCT: 26DPT0004P, UBICADO EN CALLE DE LA PLATA ENTRE CARRETERA A SAHUARIPA CALLE DE LOS NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	700	
C-00055/2112 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN CANCHA DEPORTIVA DE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 12 "NICOLÁS CEDANO TORRES" (CCT:26DES0030S), UBICADA EN AVENIDA PUEBLO BAJO ENTRE BULEVAR AGUSTÍN F. ZAMORA Y CALLE PEDRO SALAZAR FÉLIX, EN LA COLONIA PUEBLITOS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	1,850,197.27	1,850,197.27	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	2800	
C-00055/2115 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y UN ÁREA DE JUEGOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS "TOMÁS GRIJALVA DÁVILA" CCT: 26EJN0213P, UBICADO EN CALLE SIERRA COLORADA, ENTRE AVENIDA SIERRA CAMPANERO Y AVENIDA SIERRA OSCURA, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	196,040.00	196,040.00	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	300	
C-00055/2178 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO Y REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL COBACH V, UBICADO EN BULEVAR CAMINO DEL SERI ENTRE CALLE ESTROMBOLI Y BULEVAR JARDA, COLONIA VILLA BONITA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	446,020.00	446,020.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	2000	
C-00057/0015 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN EL EDIFICIO DEL COLEGIO SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	1,412,670.65	1,412,670.65	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	2000	
C-00250/1585 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO, EN JARDÍN DE NIÑOS NORBERTO SOTELO CRUZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	1,001,136.81	1,001,136.81	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	350	
C-00250/1588 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED DE DRENAJE, ESCUELA PRIMARIA MARÍA CANDELARIA VANEGAS TREVOR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	180,718.52	180,718.52	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	299	
C-00250/1590 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE BARANDAL EN SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO, SECUNDARIA TÉCNICA ESTATAL NÚMERO 17, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	1,359,471.06	1,359,471.06	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1201	
C-00250/1591 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y PRIMER ETAPA DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA IEP 7 CORONEL J. CRUZ GÁLVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	881,587.95	881,587.95	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	121	
C-00250/1604 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, SECUNDARIA PROFESOR ALEJANDRO SOTELO BURRUEL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	1,199,985.67	1,199,985.67	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	749	
C-00250/1617 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA NOE PALOMARES NAVARRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	638,852.84	638,852.84	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	361	
C-00250/1624 REHABILITACIÓN DE PISOS Y MUROS EN UN AULA, JARDÍN DE NIÑOS ARNOLD GESSEL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	290,286.27	290,286.27	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	169	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/1625 TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y ANDADORES, ESCUELA PRIMARIA IEP 7 CORONEL J. CRUZ GÁLVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,829,018.92	1,829,018.92	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	121	
C-00250/1656 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR RAMÓN G. BONFIL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	533,106.74	533,106.74	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	65	
C-00250/1506 PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS, SERVICIOS SANITARIOS PARA MAESTROS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, NUEVA CREACIÓN TELEBACHILLERATO PUNTA CHUECA, EN LA LOCALIDAD PUNTA CHUECA, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	18,891.35	18,891.35	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
PUNTA CHUECA					1	50	
C-00250/1550 REHABILITACIÓN DE AULAS, ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS LUIS GARRIDO, EN LA LOCALIDAD ALEJANDRO CARRILLO MARCOR, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,001,967.47	1,001,967.47	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ALEJANDRO CARRILLO MARCOR					1	87	
C-00055/2094 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL SUBSEDE HUATABAMPO UBICADA EN AVENIDA TECNOLÓGICO CARRETERA ESTATAL 176 ENTRE CALLE FERROCARRIL Y RIO MAYO Y CALLE 10 DE ABRIL, EN LA COLONIA LA CUCHILLA, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	2,977,545.72	2,977,545.72	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HUATABAMPO					1	300	
C-00250/1623 REPARACIÓN DE MUROS E IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y CERCO PERIMETRAL, SECUNDARIA CATALINA ACOSTA DE BERNAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	1,848,660.90	1,848,660.90	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HUATABAMPO					1	599	
C-00250/1587 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, EN LA LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	829,601.87	829,601.87	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
JUAN DE LA BARRERA					1	88	
C-00250/1615 REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS), EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	867,762.95	867,762.95	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)					1	189	
C-00250/1608 REHABILITACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA LIC MIGUEL ALEMÁN, EN LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	1,212,707.51	1,212,707.51	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
MOCHIBAMPO					1	112	
C-00250/1589 REHABILITACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS							
ÍMURIS	1,311,124.09	1,311,124.09	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
ÍMURIS					1	535	
C-00055/2114 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES), UBICADA EN LA AVENIDA GUERRERO SUR NO. 917 ENTRE MISIÓN CABORCA Y CALLE IGNACIO L. PESQUEIRA, EN LA COLONIA SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					1	1600	
C-00250/1700 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO M, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	1,179,685.63	1,179,685.63	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
MAGDALENA DE KINO					1	644	
C-00250/1527 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS, ADMINISTRACIÓN, SERVICIO SANITARIO, ACCESO, PLAZA CÍVICA, ANDADORES, CONSTRUCCIÓN DE BARDAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCO PERIMETRAL, TEJABAN, CANCHA DEPORTIVA Y PRIMER ETAPA DE CANCHA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR, TELEBACHILLERATO NÁCORI CHICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO							
NÁCORI CHICO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
NÁCORI CHICO					1	250	
C-00055/2086 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEJABAN EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, PLANTEL NAVOJOA, UBICADA EN BOULEVARD MANLIO FABIO BELTRONES, ENTRE BOULEVARD RAFAEL J. ALMADA Y CALLE GUELATAO, COLONIA BUGAMBILIA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	217,500.00	217,500.00	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA					1	600	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/1630 REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE TECHOS EN AULAS, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 53, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	4,427,111.86	4,427,111.86	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA					1	68	
C-00055/2137 CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE MULTIPANEL PARA CECYTE EMSAD TIERRA BLANCA (CCT: 26EMS0015H), UBICADO EN CARRETERA NAVOJOA A CAMOA, EN LA COLONIA TIERRA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	864,362.75	864,362.75	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
TIERRA BLANCA					1	212	
C-00250/1549 ARMADO DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS WALT DISNEY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,047,828.06	1,047,828.06	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
21 DE MARZO					1	78	
C-00250/1551 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN AULAS, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD SINAHUISA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,307,566.35	1,307,566.35	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SINAHUISA					1	120	
C-00250/1579 ARMADO DE SUBESTACIÓN DE 112.5 KVA EN 13200 TRIFÁSICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO LAMBERTO MANRÍQUEZ RAMOS, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	1,748,440.30	1,748,440.30	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	382	
C-00250/1618 REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 4, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	2,099,595.91	2,099,595.91	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	525	
C-00250/1569 CONSTRUCCIÓN DE LETRINA Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA 6 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD NUEVO LEÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	869,851.85	869,851.85	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
NUEVO LEON					1	25	
C-00250/1557 OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN AGUIRRE GÁLVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	1,608,154.18	1,608,154.18	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
SANTA ANA					1	107	
C-00250/1671 REHABILITACIÓN DE ESCUELA, ESCUELA PRIMARIA DIEGO A MORENO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	7,365,507.46	7,365,507.46	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	EN PROCESO
SANTA ANA					1	209	
C-00250/1732 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE AULAS, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO EXTENSIÓN URES, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE URES, EN EL MUNICIPIO DE URES							
URES	1,041,094.10	1,041,094.10	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE URES					1	500	
C-00250/1733 CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, BARRA, REJA CERCO DE MALLA CICLÓNICA, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO EXTENSIÓN URES, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE URES, EN EL MUNICIPIO DE URES							
URES	1,974,694.22	1,974,694.22	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
HEROICA CIUDAD DE URES					1	500	
C-00250/1501 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA.							
VARIOS	43,716,380.00	0.00	43,716,380.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	147215	
C-00250/1502 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR.							
VARIOS	3,064,534.00	0.00	3,064,534.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	9682	
C-00250/1503 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR.							
VARIOS	33,116,443.00	0.00	33,116,443.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					1	16405	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[5F] AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN							
C-00250/1571 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA.							
VARIOS	26,744,593.96	0.00	26,744,593.96	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	147215	
C-00250/1572 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR.							
VARIOS	1,874,807.95	0.00	1,874,807.95	0.00	EQUIPAMIENTO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	9682	
C-00250/1573 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR.							
VARIOS	20,259,818.35	0.00	20,259,818.35	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	16405	
TOTAL MODALIDAD							
	213,103,110.24	84,326,532.98	128,776,577.26	0.00			
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE							
C-00055/2138 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "IGNACIO SOTO", UBICADA EN CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ ESQUINA CON B. NORTE, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	629,014.79	629,014.79	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					0	1600	
C-00060/0387 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "EL SAHUALAR", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	5,751,341.73	5,751,341.73	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	8500	
C-00055/2047 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN PLAZA PÚBLICA UBICADA EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CALLE NO REELECCIÓN Y CALLE 15 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	5,578,884.75	5,578,884.75	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
ETCHOJOA					1	9831	
C-00055/2119 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO, ALUMBRADO Y GRADAS, UBICADO EN CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE YUCATÁN, EN LA LOCALIDAD DE BACAME NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	POR INICIAR
BACAME NUEVO					1	300	
C-00055/2118 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 11 CON PASTO SINTÉTICO, REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS, E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LAVADEROS DE MUJERES Y HOMBRES, EN LA ESCUELA NORMAL RURAL "GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES", UBICADA EN CARRETERA NAVOJOA A SAN PEDRO KM. 16, EN LA LOCALIDAD EL QUINTO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	191,400.00	191,400.00	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	POR INICIAR
QUINTO, EL					1	300	
C-00076/0011 CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO Y AUDITORIO FRAY IVO TONEK, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SEGUNDA ETAPA							
GUAYMAS	6,661,878.55	6,661,878.55	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	156863	
C-00055/2117 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN, QUIOSCO Y CANCHA, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE GUÁSIMAS (DE BELEM), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR
GUÁSIMAS (DE BELEM)					1	1900	
C-00055/2048 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN BLVD. CAPOMO Y CALLE FLAMENCOS ENTRE CALLE JUAN CÓRDOVA MORÁN Y CALLE FÉLIX GONZÁLEZ LUNA, COL. ARBOLEDAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	509,387.64	509,387.64	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	1800	
C-00055/2089 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE AGUALURCA NORTE ENTRE AGUALURCA SUR Y AGUA BRAVA, COL. AGUALURCA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	526,163.65	526,163.65	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					1	850	
C-00055/2098 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE AGUATINTA Y AGUA MIEL, COLONIA VALLE DE AGUALURCA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	753,915.62	753,915.62	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	890	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %							
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros										
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024														
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE														
C-00055/2139 REHABILITACIÓN GENERAL DEL AUDITORIO CÍVICO DEL ESTADO DE SONORA, UBICADO EN LA CALLE ROSALES ENTRE AVENIDA TEHUANTEPEC Y MANUEL Z. CUBILLAS EN COLONIA LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,193,336.96	1,193,336.96	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 300000	POR INICIAR						
C-00060/0390 REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SECCIÓN 2)	HERMOSILLO	40,027,047.82	40,027,047.82	0.00	0.00	0	PERSONAS 940000	POR INICIAR						
C-00060/0391 REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SECCIÓN 3)	HERMOSILLO	30,963,329.76	30,963,329.76	0.00	0.00	0	PERSONAS 940000	POR INICIAR						
C-00060/0397 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA SECCIONES 1, 2 Y 3, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,067,425.27	1,067,425.27	0.00	0.00	0	PERSONAS 940000	POR INICIAR						
C-00076/0012 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CINETECA SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,220,814.48	1,220,814.48	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 35000	POR INICIAR						
C-00060/0384 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MOJAVES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NOGALES	3,252,340.30	3,252,340.30	0.00	0.00	0	PERSONAS 1000	POR INICIAR						
C-00098/0699 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO UBICADO EN CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y MANLIO FABIO BELTRONES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	66,281.01	66,281.01	0.00	0.00	0	PERSONAS 900	POR INICIAR						
C-00055/2096 REHABILITACIÓN GENERAL DE PLAZA PÚBLICA UBICADA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	631,887.28	631,887.28	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1429	POR INICIAR						
TOTAL MODALIDAD								99,534,849.61	99,534,849.61	0.00	0.00			
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS														
C-00055/2049 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE FINANCIERA PARA EL BIENESTAR, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE ALTAR, MUNICIPIO DE ALTAR	ALTAR	621,693.44	621,693.44	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 8439	TERMINADO						
TOTAL MODALIDAD								621,693.44	621,693.44	0.00	0.00			
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL														
C-00060/0393 CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMERA ETAPA)	HERMOSILLO	2,700,902.51	2,700,902.51	0.00	0.00	0	PERSONAS 855600	POR INICIAR						
C-00060/0394 CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE SONORA EN EL CENTRO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA)	HERMOSILLO	2,261,941.41	2,261,941.41	0.00	0.00	0	PERSONAS 855600	POR INICIAR						
C-00060/0395 REMODELACIÓN PARA ADAPTACIÓN DE INMUEBLE EXISTENTE, DE "EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CLÍNICA DEL BIENESTAR ANIMAL", EN EL PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,142,243.35	1,142,243.35	0.00	0.00	0	ALUMNOS 855600	POR INICIAR						

Programa / Obra		Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024								
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL								
C-00098/0681 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN PARA ADAPTACIÓN DE INMUEBLE EXISTENTE EN "EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CLÍNICA DE BIENESTAR ANIMAL; EN EL PARQUE RECREATIVO LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO								
HERMOSILLO	410,024.69	410,024.69	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR	
HERMOSILLO					0	3692		

TOTAL MODALIDAD	6,515,111.96	6,515,111.96	0.00	0.00				
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA								
C-00129/0062 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA CON SEDE EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME"								
CAJEME	95,762.83	95,762.83	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	57178		
C-00129/0053 CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO MÉDICO FORENSE, UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS								
GUAYMAS	1,585,754.64	1,585,754.64	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR	
HEROICA GUAYMAS					1	157000		
C-00129/0064 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL SERVICIO MÉDICO FORENSE, UBICADO EN LA LOCALIDAD HEROICA DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS								
GUAYMAS	17,581,371.67	17,581,371.67	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
HEROICA GUAYMAS					0	157		
C-00129/0066 CREACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE GUAYMAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS								
GUAYMAS	14,016,282.52	0.00	14,016,282.52	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR	
HEROICA GUAYMAS					1	78971		
C-00129/0055 CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (PRIMER ETAPA)								
HERMOSILLO	215,916.50	215,916.50	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR	
HERMOSILLO					1	591782		
C-00129/0061 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: "CREACIÓN DEL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, SEGUNDA ETAPA"								
HERMOSILLO	109,680.51	109,680.51	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
HERMOSILLO					0	2945000		
C-00129/0065 CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA Y PANTEÓN FORENSE EN EL ESTADO DE SONORA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO								
HERMOSILLO	777,041.31	777,041.31	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
HERMOSILLO					0	2945000		
C-00098/0581 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO								
PUERTO PEÑASCO	100,446.16	100,446.16	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	POR INICIAR	
PUERTO PEÑASCO					1	62500		
C-00098/0582 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO								
SAN LUIS RÍO COLORADO	58,831.15	58,831.15	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONAS	POR INICIAR	
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	130000		

TOTAL MODALIDAD	34,541,087.29	20,524,804.77	14,016,282.52	0.00				
[CO] SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA								
C-00055/1935 REHABILITACIÓN GENERAL DE ÁREA DE DESCANSO PARA SOLDADOS DE LA GUARDIA NACIONAL EN EL AERÓDROMO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA (AERÓDROMO LA CALERA), EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA MUNICIPIO DE AGUA PRIETA								
AGUA PRIETA	376,755.15	376,755.15	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR	
AGUA PRIETA					1	11		

TOTAL MODALIDAD	376,755.15	376,755.15	0.00	0.00				
[DH] APOYO A LA EDUCACIÓN								
C-00055/2180 CUARTA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DE CASA DEL ESTUDIANTE SONORENSE, UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE GARMENDIA Y CALLE GUERRERO, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO								
HERMOSILLO	186,192.81	186,192.81	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR	
HERMOSILLO					1	800		

Programa / Obra		Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros				
TOTAL MODALIDAD		186,192.81	186,192.81	0.00	0.00			
[EJ] CARRETERAS ESTATALES								
C-00054/0115 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 3, CABORCA – PUERTO PEÑASCO, DEL TRAMO “Y” GRIEGA – CABORCA, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 23+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CABORCA								
CABORCA	282,494.34	282,494.34	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR	
VARIAS					35000	47350		
C-00054/0118 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA - SAN LUIS RÍO COLORADO, EN VARIOS MUNICIPIOS								
VARIOS	7,146,105.96	7,146,105.96	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					784000	192720		
C-00192/0001 TRABAJOS DE BACHEO EN 305 KILÓMETROS DE LA RUTA 16; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO-CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO-LÍMITE ESTADOS SONORA - CHIHUAHUA, DEL KILÓMETRO 45.00 AL 350.00, LONGITUD DE 305 KILÓMETROS DE LA CARRETERA FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA								
VARIOS	3,061,490.46	3,061,490.46	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	3000000		
C-00192/0002 TRABAJOS DE BACHEO EN 193.30 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 14, 15 Y 16: RUTA 14: CARRETERA HERMOSILLO – MOCTEZUMA, TRAMO HERMOSILLO – MOCTEZUMA, DEL KILÓMETRO 48.0 AL 165.0, LONGITUD 117.00 KILÓMETROS TRAMO LIBRAMIENTO MOCTEZUMA, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 1.8, LONGITUD 1.8 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO RAMAL A CARBÓ, DEL KILÓMETROS 0.0 AL 10.0, LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; CARRETERA CIUDAD OBREGÓN – HERMOSILLO, TRAMO CIUDAD OBREGÓN – GUAYMAS, DEL KILÓMETRO 107.7 AL 116.0, LONGITUD 8.9 KILÓMETRO; RUTA 16: CARRETERA HERMOSILLO – CHIHUAHUA, TRAMO HERMOSILLO – LA COLORADA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 45.0, LONGITUD 55.6 KILÓMETRO; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA								
VARIOS	3,025,024.80	3,025,024.80	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	3000000		
C-00192/0003 TRABAJOS DE BACHEO EN 174.625 KILÓMETRO DE LA RUTA 17: RUTA 17: CARRETERA MOCTEZUMA – AGUA PRIETA, TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 7.0 Y DEL 27.0 AL 30.0 LONGITUD 10.0 KILÓMETROS; TRAMO CUMPAS – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 30.0 AL 193.725, LONGITUD 163.725 KILÓMETROS, TRAMO RAMAL NACAZARI DE GARCÍA, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 0.9, LONGITUD 0.9 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA								
VARIOS	3,036,625.11	3,036,625.11	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	3000000		
C-00192/0004 TRABAJOS DE BACHEO EN 250.8 KILÓMETROS DE LA RUTA 02: RUTA 02: CARRETERA JANOS – AGUA PRIETA, TRAMO LÍMITE DE LOS ESTADOS CHIHUAHUA/SONORA – AGUA PRIETA, DEL KILÓMETRO 78.0 AL 160.0, LONGITUD 85.5 KILÓMETROS; CARRETERA: AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO AGUA PRIETA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 79.8, LONGITUD 150.6 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A NACO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL KILÓMETRO 14.7, LONGITUD 14.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA								
VARIOS	2,329,676.81	2,329,676.81	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	3000000		
C-00192/0005 TRABAJOS DE BACHEO EN 275.13 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 15: RUTA 02: CARRETERA AGUA PRIETA – ÍMURIS, TRAMO CANANEA – ÍMURIS, DEL KILÓMETRO 79.8 AL 80.0, LONGITUD 0.2 KILÓMETROS, Y DEL 160.0 AL 162.4, LONGITUD 2.4 KILÓMETROS; CARRETERA SANTA ANA – SONOYTA, TRAMO SANTA ANA - CABORCA, DEL KILÓMETRO 73.0 AL 104.0, LONGITUD 62 KILÓMETROS; TRAMO CABORCA – SONOYTA, DEL KILÓMETRO 104.0 AL 253.7, LONGITUD 151.4 KILÓMETROS; RUTA 15: CARRETERA HERMOSILLO – NOGALES, TRAMO MAGDALENA – NOGALES, DEL KILÓMETRO 264.0 AL 273.4, LONGITUD 24.7 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL ALTERNA DE MAGDALENA (INCLUYE PASO), DEL KILÓMETRO 179.8 AL 190.0, LONGITUD 10.68 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL A BENJAMÍN HILL, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 2.0, LONGITUD 2.0 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL SAN IGNACIO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.8, LONGITUD 3.8 KILÓMETROS; TRAMO RAMAL LIBRAMIENTO NOGALES, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 6.7, LONGITUD 6.7 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA								
VARIOS	3,063,888.81	3,063,888.81	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	3000000		
C-00192/0006 TRABAJOS DE BACHEO EN 310.7 KILÓMETROS DE LAS RUTAS 02 Y 08: RUTA 02: CARRETERA SONOYTA - MEXICALI TRAMO SONOYTA – SAN LUIS RIO COLORADO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 195.8, LONGITUD 195.8 KILÓMETROS; TRAMO SAN LUIS RIO COLORADO – LÍMITE DE LOS ESTADOS SONORA - BAJA CALIFORNIA, DEL KILÓMETRO 195.8 AL 203.7, LONGITUD 18.2 KILÓMETROS; RUTA 08: CARRETERA SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, TRAMO RAMAL SONOYTA – PUERTA DE MÉXICO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 3.3, LONGITUD 3.3 KILÓMETROS; TRAMO SONOYTA – PUERTO PEÑASCO, DEL KILÓMETRO 0.0 AL 93.4, LONGITUD 93.4 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA								
VARIOS	49,210.09	49,210.09	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	3000000		
C-00192/0007 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA EN 20.0 KILÓMETROS DE LA RUTA 17: CARRETERA MOCTEZUMA – AGUA PRIETA, TRAMO MOCTEZUMA – CUMPAS, DEL KILÓMETRO 7.0 AL 27.0, LONGITUD 20.0 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA								
VARIOS	3,006,062.23	3,006,062.23	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	3000000		
C-00192/0008 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA EN 22.0 KILÓMETROS DE LA RUTA 2: CARRETERA AGUA PRIETA - ÍMURIS, TRAMO AGUA PRIETA - CANANEA, DEL KILÓMETRO 19.0 AL 41.0, LONGITUD 22.0 KILÓMETROS; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE EN EL ESTADO DE SONORA								
VARIOS	2,034,736.88	2,034,736.88	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	3000000		
TOTAL MODALIDAD		27,035,315.49	27,035,315.49	0.00	0.00			

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[S5] PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA							
C-00132/0007 REUBICACIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO (SEGUNDA ETAPA)							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	1,916,399.50	1,916,399.50	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					0	8135	
TOTAL MODALIDAD	1,916,399.50	1,916,399.50	0.00	0.00			
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00050/0036 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI							
BACADÉHUACHI	229,217.90	229,217.90	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACADÉHUACHI					0	850	
C-00050/0025 CONSTRUCCIÓN DE POZO Y RED DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE CELDAS SOLARES Y EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SUMINISTRO ALTERNO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ARIBABI, MUNICIPIO DE HUACHINERA							
HUACHINERA	1,150,623.31	1,150,623.31	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
ARIBABI					1	350	
C-00050/0038 CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ	98,395.24	98,395.24	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SANTA CRUZ					0	900	
C-00050/0035 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PUNTA CHUECA - DESEMBOQUE DE LOS SERIS, EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	65,670,476.65	65,670,476.65	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	1131	
TOTAL MODALIDAD	67,148,713.10	67,148,713.10	0.00	0.00			
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00098/0700 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIVECHI							
ARIVECHI	253,881.54	253,881.54	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ARIVECHI					0	640	
C-00098/0657 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI							
BACADÉHUACHI	229,523.74	229,523.74	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACADÉHUACHI					0	850	
C-00060/0365 DRENAJE, ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACERAC							
BACERAC	1,761,951.11	1,761,951.11	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
BACERAC					1	1020	
C-00098/0670 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VARIAS CALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ							
BANÁMICHÍ	124,164.18	124,164.18	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1500	
C-00060/0361 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	2,563,460.59	2,563,460.59	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
BAVISPE					5837	1500	
C-00098/0666 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN, ENTRE "B" NORTE Y ENTRONQUE CON CARRETERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	775,030.50	775,030.50	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					0	1500	
C-00098/0676 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE VIJJA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	335,666.62	335,666.62	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					0	13500	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00098/0677 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)	118,838.47	118,838.47	0.00	0.00	0	PERSONAS 2000	POR INICIAR
C-00098/0682 ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL PUENTE ESPERANZA - CÔCORIT, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME CAJEME ESPERANZA	164,418.97	164,418.97	0.00	0.00	0	PERSONAS 47700	POR INICIAR
C-00098/0658 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LAS LOCALIDADES DE EL RODEO Y LA BOCANA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA ETCHOJOA VARIAS	339,999.99	339,999.99	0.00	0.00	0	PERSONAS 2650	POR INICIAR
C-00098/0668 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALTAR ENTRE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOYTA	474,875.27	474,875.27	0.00	0.00	0	PERSONAS 11500	POR INICIAR
C-00060/0381 RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMAS, UBICADO EN AVENIDA ABELARDO L. RODRÍGUEZ, ESQUINA CON CALLE 20, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	4,739,590.09	4,739,590.09	0.00	0.00	0	ALUMNOS 118000	POR INICIAR
C-00060/0382 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CASETAS DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA POLIGONAL DEL PROYECTO PUERTO NÁUTICO BACOCCHIBAMPO, EN LA COLONIA MIRAMAR, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	6,386,930.89	6,386,930.89	0.00	0.00	0	PERSONAS 2000	POR INICIAR
C-00060/0398 REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS: PERLA MARINA 2, OCOTILLO 1, OCOTILLO 2, PEDREGAL, PATRÓN MÁRQUEZ, SAN MARINO Y LAS ACACIAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	8,706,067.24	8,706,067.24	0.00	0.00	0	ALUMNOS 25000	POR INICIAR
C-00098/0656 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE GASES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	532,406.45	532,406.45	0.00	0.00	0	ALUMNOS 118000	POR INICIAR
C-00098/0664 ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO, ESCORRENTÍAS, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN LA CUENCA FÁTIMA, EL VIGÍA, EN EL SECTOR FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	232,143.18	232,143.18	0.00	0.00	0	PERSONAS 30000	POR INICIAR
C-00098/0696 ACTUALIZACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESTADIO "ABELARDO L. RODRÍGUEZ", EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	162,990.56	162,990.56	0.00	0.00	0	PERSONAS 118000	POR INICIAR
C-00055/2097 CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL DE SEGURIDAD EN BANQUETAS FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 1 "PROFESOR CARLOS ESPINOZA MUÑOZ" (CCT:26DST0001), UBICADA EN BULEVAR JUSTO SIERRA ENTRE BULEVAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y BULEVAR VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	235,946.59	235,946.59	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 450	TERMINADO
C-00060/0344 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE PEDRO MORENO, ENTRE SEGUNDA DE OBREGÓN Y TEHUANTEPEC, EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	5,127,105.45	5,127,105.45	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0346 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE GARMENDIA, ENTRE AQUILES SERDÁN Y SUFRAGIO EFECTIVO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	4,883,299.45	4,883,299.45	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros				
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024								
[SE] URBANIZACIÓN								
C-00060/0347 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE MATAMOROS, ENTRE SERDÁN Y MONTERREY, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,166,373.08	1,166,373.08	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0348 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE SERDÁN, ENTRE ROSALES Y MATAMOROS, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	8,976,892.13	8,976,892.13	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0349 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE OBREGÓN, ENTRE ROSALES Y ABASOLO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	8,422,575.26	8,422,575.26	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0350 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE SUFRAGIO EFECTIVO, ENTRE ROSALES Y ABASOLO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,702,165.25	2,702,165.25	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0351 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE DOCTOR PALIZA, ENTRE ROSALES Y GALEANA, COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,633,810.68	1,633,810.68	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0354 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DEL BULEVAR HIDALGO (CUERPO SUR), ENTRE ROSALES Y GALEANA, COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	307,280.29	307,280.29	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0355 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE COMONFORT, ENTRE DOCTOR PALIZA Y TEHUANTEPEC, EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	16,562.34	16,562.34	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0356 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE TEHUANTEPEC, ENTRE ROSALES Y GALEANA, EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	3,294,653.10	3,294,653.10	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0357 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DEL BULEVAR HIDALGO (CUERPO NORTE), ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA, COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	920,423.52	920,423.52	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0364 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE DOCTOR HOFFER, ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA, EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	8,679,919.54	8,679,919.54	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00187/0004 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA CARGADOR DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,244,849.45	2,244,849.45	0.00	0.00	0	PERSONAS 37000	POR INICIAR
C-00187/0005 PROYECTO EJECUTIVO, TRÁMITES, PERMISOS, DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA ESTACIÓN DE RECARGA PÚBLICA PARA CARGADORES ULTRA RÁPIDOS DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS, EN ESTACIONAMIENTO UBICADO EN AVENIDA CULTURA Y PASEO RÍO SANTA CRUZ, EN HERMOSILLO	HERMOSILLO	838,100.00	838,100.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 200000	POR INICIAR
C-00187/0006 PROYECTO EJECUTIVO, TRÁMITES, PERMISOS, DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA Y SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS PARA ASENSO Y DESCENSO DE USUARIOS EN ÁREA EXTERNA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,230,235.00	1,230,235.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 110000	POR INICIAR

Programa / Obra		Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad		Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024								
[SE] URBANIZACIÓN								
C-00187/0007	CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ESTACIÓN DE RECARGA RÁPIDA PARA CARGADORES ULTRA RÁPIDOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO		17,906,338.59	17,906,338.59	0.00	0.00		PERSONAS 110000	POR INICIAR
	HERMOSILLO					0		
C-00060/0343	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD Y ANDADOR PEATONAL EN PLAYA PÚBLICA HUATABAMPITO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO (PRIMERA ETAPA)							
HUATABAMPO		18,001,114.29	18,001,114.29	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 80000	POR INICIAR
	HUATABAMPO							
C-00098/0576	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VADO, EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO		149,854.29	149,854.29	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 1100	POR INICIAR
	HUATABAMPO							
C-00098/0688	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LAS PLAZA-PARQUE "EL ATERRIZAJE" Y "MISIÓN RESIDENCIAL", EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA		502,189.92	502,189.92	0.00	0.00		PERSONAS 30500	POR INICIAR
	MAGDALENA DE KINO					0		
C-00060/0335	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES		77,064,451.37	77,064,451.37	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 165000	EN PROCESO
	HEROICA NOGALES							
C-00060/0336	CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILÓMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILÓMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES		14,517,677.26	14,517,677.26	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 165000	EN PROCESO
	HEROICA NOGALES							
C-00060/0341	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES		71,051.94	71,051.94	0.00	0.00	SERVICIO 1	PERSONAS 165000	POR INICIAR
	HEROICA NOGALES							
C-00060/0342	DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILÓMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILÓMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES		315,740.36	315,740.36	0.00	0.00	SERVICIO 1	PERSONAS 165000	POR INICIAR
	HEROICA NOGALES							
C-00055/1830	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO AL MARGEN DEL RÍO YAQUI, EN LA LOCALIDAD DE ÓNAVAS MUNICIPIO DE ÓNAVAS							
ÓNAVAS		2,299,185.11	2,299,185.11	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 370	POR INICIAR
	ÓNAVAS							
C-00098/0674	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO		335,656.23	335,656.23	0.00	0.00		PERSONAS 1500	POR INICIAR
	PITIQUITO					0		
C-00098/0675	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE DEL AUDITORIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE PRONCIPAL ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE FERNANDO CAÑEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO		119,769.23	119,769.23	0.00	0.00		PERSONAS 1500	POR INICIAR
	PITIQUITO					0		
C-00098/0680	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE Y UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO		113,621.30	113,621.30	0.00	0.00		PERSONAS 1300	POR INICIAR
	QUIRIEGO					0		
C-00098/0662	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES QUIRIEGO Y TOPAHUI, MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO		335,448.78	335,448.78	0.00	0.00		PERSONAS 1660	POR INICIAR
	VARIAS					0		

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00098/0669 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (ESTADIO DE BÉISBOL) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE	321,811.85	321,811.85	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SUAQUI GRANDE					0	1100	
TOTAL MODALIDAD	210,636,041.04	210,636,041.04	0.00	0.00			
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00052/0913 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA LOCALIDAD LA MORA, MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	2,028,018.58	2,028,018.58	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
MORITA, LA					0	1500	
C-00055/2099 PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA PROFESORA ROSARIO P. DE CARPIO ENTRE CALLE LÁZARO MERCADO Y CALLE CABO SAN LUCAS; Y AVENIDA PROFESORA LEONA VICARIO ENTRE CALLE CABO SAN ANTONIO Y CALLE CABO BLANCO, COLONIA INTERNACIONAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	4,662,440.32	4,662,440.32	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					2678.62	407	
C-00060/0383 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA							
SOYOPA	5,799,370.30	5,799,370.30	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
SAN ANTONIO DE LA HUERTA					0	300	
TOTAL MODALIDAD	12,489,829.20	12,489,829.20	0.00	0.00			
[SH] VIVIENDA DIGNA							
C-00060/0389 REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SECCIÓN 1)							
HERMOSILLO	57,500,376.41	57,500,376.41	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	940000	
TOTAL MODALIDAD	57,500,376.41	57,500,376.41	0.00	0.00			
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0906 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA (VIALIDADES) EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	8,571,604.92	8,571,604.92	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
BAVISPE					5837	1500	
C-00052/0878 MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL, ENTRE PUEBLO VIEJO Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 6 DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA; Y, DOMINGO QUIROZ Y MORA, ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	25,584,745.01	25,584,745.01	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					32056	67700	
C-00052/0888 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR DE LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA, ENTRE UNIÓN DE EJIDOS Y RUBÉN JARAMILLO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,522,575.27	1,522,575.27	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					40927	15000	
C-00052/0914 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE QUINTANA ROO, COLONIA URBANIZACIÓN 4, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	7,901,332.58	7,901,332.58	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	60000	
C-00052/0915 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE SINALOA, ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	36,540.00	36,540.00	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	60000	
C-00052/0916 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE TABASCO ENTRE BULEVAR RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300), COLONIA CAMPESTRE Y COLONIA CORTINAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	11,197,377.62	11,197,377.62	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	60000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0917 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y AVENIDA NAINARI, COLONIA CENTRO, URBANIZACIÓN 1 Y 4 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	118,575.69	118,575.69	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	60000	
C-00052/0918 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JALISCO, ACCESO SUR, EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	4,291,605.99	4,291,605.99	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	60000	
C-00052/0919 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN AVENIDA RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) ENTRE CALLE PARIS Y CALLE EUSEBIO KINO, ZONA PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	9,083,258.53	9,083,258.53	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	60000	
C-00052/0920 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) ENTRE BULEVAR NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOCÁN, FRANJA COMERCIAL 300 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,797,282.62	1,797,282.62	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	60000	
C-00052/0921 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CM DE ESPESOR EN LA CALLE DR. NORMAN E. BORLAUG SUR (PROLONG. 5 DE FEBRERO) ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ (CALLE 300) Y VALLE DE PASCOLA, SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.							
CAJEME	14,098,328.19	14,098,328.19	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	60000	
C-00052/0922 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.0 CM DE ESPESOR EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MICHOCÁN Y CALLE SAHUARIPA, URBANIZABLE 6, EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA							
CAJEME	4,371,399.97	4,371,399.97	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	50000	
C-00052/0923 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE RODOLFO ELÍAS CALLES (CALLE 200) Y CALLE EMILIANO GARCÍA (BULEVAR RAMIREZ) COLONIA CAMPESTRE Y CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA NAINARI Y CALLE CAJEME, ZONA NORTE URBANIZABLE 4, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	142,675.80	142,675.80	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	50000	
C-00052/0924 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLE CAJEME Y CALLE NORTE, ACCESO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	3,300,879.00	3,300,879.00	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	60000	
C-00052/0927 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE SALVATIERRA, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN COLONIA EUSEBIO KINO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	105,795.38	105,795.38	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	10000	
C-00052/0928 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE TURQUESA, ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	194,292.67	194,292.67	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	5000	
C-00052/0929 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE EJÉRCITO NACIONAL, ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE MICHOCÁN, EN LA COLONIA NUEVA PALMIRA/RUSO VOGUEL, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	12,042,999.52	12,042,999.52	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	10000	
C-00052/0930 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA DE CALLE TOPACIO, ENTRE CALLE EJÉRCITO NACIONAL Y CALLE ESMERALDA ORIENTE (CTM), EN COLONIA VALLE VERDE, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	168,884.46	168,884.46	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	5000	
C-00052/0931 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CTM, ENTRE PASEO MIRAVALLE Y CALLE 10, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,119,691.79	1,119,691.79	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	10000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0932 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE CTM, ENTRE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE PASEO MIRAVALLE, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	4,496,882.15	4,496,882.15	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	10000	
C-00052/0933 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER (400), ENTRE CALLE NORMAN BORLAUG (5 DE FEBRERO) Y CALLE COAHUILA, EN ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	5,693,215.36	5,693,215.36	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	17000	
C-00052/0934 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE TEHUANTEPEC, ENTRE CALLE NÁINARI Y CALLE TETABATE, EN ZONA NOROESTE, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	4,737,259.23	4,737,259.23	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	5000	
C-00052/0935 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE BULEVAR COLONIAL, ENTRE CALLE RODOLFO ELÍAS CALLES (200) Y CERRADA DE LOS MESTIZOS, EN FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	8,467,779.86	8,467,779.86	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	8000	
C-00052/0936 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER (400) ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE COAHUILA, ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	788,926.28	788,926.28	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	15000	
C-00052/0876 MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE BULEVAR DE LAS AMÉRICAS Y CALLE SEXTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	823,558.47	823,558.47	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					9312	40000	
C-00052/0881 MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL BULEVAR REFORMA, ENTRE CALLES 18 Y 24, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	12,107,120.12	12,107,120.12	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
EMPALME					13007	40000	
C-00052/0899 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE MICROCARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: RAFAELA RODRÍGUEZ, BULEVAR JORGE LUIS IBARRA, ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, 16 DE SEPTIEMBRE, JOSÉ MARÍA MORELOS, NO REELECCIÓN, CENTENARIO, VICENTE GUERRERO, PÍPILA Y TOSALICARI, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	1,839,544.19	1,839,544.19	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
ETCHOJOA					74354	10000	
C-00052/0875 MODERNIZACIÓN DEL BULEVAR BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, TRAMO KILÓMETRO 1+757 AL KILÓMETRO 3+276.21, PUERTA MÉXICO - LUKEVILLE, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	3,658,995.78	3,658,995.78	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
SONOYTA					1	11500	
C-00052/0880 MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN, EN EL TRAMO ENTRE OBELISCO Y CALLE 14, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	603,567.00	603,567.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					17444	117200	
C-00052/0925 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR SERNA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	8,863,437.55	8,863,437.55	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	4600	
C-00052/0890 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES, ROBERTO ALDACO, BENITO JUÁREZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS							
ÍMURIS	5,158,206.19	5,158,206.19	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
ÍMURIS					20931	7000	
C-00052/0901 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 DE ESPESOR EN LA CALLE NO REELECCIÓN ENTRE BULEVAR CENTENARIO Y BULEVAR SOSA CHÁVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	483,522.05	483,522.05	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					42220	121000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0902 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 DE ESPESOR EN LAS CALLES OTERO, QUINTANA ROO Y RODOLFO CAMPODÓNICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,035,803.17	1,035,803.17	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					57977	121000	
C-00052/0903 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN LAS CALLES: CUAUHTÉMOC Y JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	3,173,753.17	3,173,753.17	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					52418	121000	
C-00052/0879 MODERNIZACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, ENTRE TEPIC Y CIRCUNVALACIÓN HÉROES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	9,653,652.91	9,653,652.91	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					28558	260000	
C-00052/0889 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA, ENTRE AVENIDA KINO Y CALZADA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,318,197.54	1,318,197.54	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					20506	108000	
C-00052/0892 PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA MONTERREY, ENTRE CONSTITUCIÓN Y NUEVO LEÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	14,626,848.70	14,626,848.70	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					36626	108000	
C-00052/0904 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN LAS CALLES: AVENIDA AGUSTÍN YÁÑEZ (ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y AGUSTÍN RODRÍGUEZ), AVENIDA FERROCARRIL (ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y GENERAL ANAYA), AVENIDA ALDAMA (ENTRE ALLENDE Y CALLE 12), AVENIDA SERNA (ENTRE CALLE 12 Y JIM BROST), AGUSTÍN RODRÍGUEZ (ENTRE AVENIDA OBREGÓN Y AVENIDA DEL RÍO), CALLE GUERRERO (ENTRE ARTÍCULO 70 Y AVENIDA CAMINEROS), AVENIDA REFORMA (ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y GENERAL ANAYA), GENERAL ANAYA (ENTRE AVENIDA AGUSTÍN YÁÑEZ Y FOVISSSTE), AVENIDA ALDAMA (ENTRE GRAL. ANAYA Y CALLE ALLENDE), CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR (ENTRE AVENIDA OBREGÓN Y AVENIDA CUAUHTÉMOC), CALLE JUAN PABLO II (ENTRE CAMINO A EJIDO EL CLARO Y CALLE DOCEAVA), AVENIDA CUAUHTÉMOC (ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y GENERAL ANAYA), AVENIDA DEL RÍO (ENTRE CALLE AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y CALLE 13), CALLE DIEGO A MORENO (ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y AVENIDA FERROCARRIL), AVENIDA DEL RÍO (ENTRE 5 DE MAYO E HIDALGO), AVENIDA 5 DE MAYO (ENTRE AVENIDA DEL RÍO Y AVENIDA FERROCARRIL)							
SANTA ANA	3,643,318.36	3,643,318.36	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
SANTA ANA					100214	12500	
C-00052/0926 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.00 CENTÍMETROS DE ESPESOR, EN EL BULEVAR CONTRERAS EN EL TRAMO CARRETERA FEDERAL HASTA CALLEJÓN TABACHINAL, EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES							
URES	6,196,843.13	6,196,843.13	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE URES					0	3700	
TOTAL MODALIDAD							
	203,020,276.22	203,020,276.22	0.00	0.00			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00055/2179 REHABILITACIÓN Y RELLENO DE CELOSÍAS EN MUROS DE OFICINAS Y GIMNASIO EN UNIDAD DEPORTIVA 4T, UBICADA EN AVENIDA 10 Y CALLE 44, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA		107,004.43	107,004.43	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS
AGUA PRIETA						1	10000
C-00064/0116 REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BÉISBOL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE BÁCUM, MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM		7,223,025.31	0.00	7,223,025.31	0.00		PERSONAS
LOMA DE BACUM						0	1500
C-00055/2123 REHABILITACIÓN GENERAL EN UNIDAD DEPORTIVA ÁNGEL CASTRO, UBICADA EN BULEVAR INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE 6 Y CALLE GOLONDRINAS, EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME		4,328,567.31	4,328,567.31	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS
EMPALME						1	7500
C-00055/2091 REHABILITACIÓN GENERAL DE UNIDAD DEPORTIVA "PLUTARCO ELÍAS CALLES" COLOSO ALTO, UBICADA EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN ENTRE CALLE NUEVA CIRCUNVALACIÓN Y CALLE MARTÍN MENDOZA, EN LA COLONIA COLOSO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO		5,005,148.63	5,005,148.63	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS
HERMOSILLO						1	5365
C-00055/2121 REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN CALLE MARÍA AMPARO ENTRE AVENIDA DE LA MONTERA Y AVENIDA TAMAZULA, EN LA COLONIA CARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO		599,090.94	599,090.94	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS
HERMOSILLO						1	7500

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
C-00055/2122 REHABILITACIÓN GENERAL DE CANCHAS DEPORTIVAS UBICADAS EN BULEVAR PARQUE CENTRAL ENTRE CALLE PARQUE DE LOS LEONES Y CALLE PARQUE HUNDIDO, EN LA COLONIA PARQUE CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	848,795.31	848,795.31	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	7500	
C-00055/2124 REHABILITACIÓN GENERAL EN UNIDAD DEPORTIVA LEY 57, UBICADA EN CALLE DE LA REFORMA, ENTRE AVENIDA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y AVENIDA TRECE, EN LA COLONIA LEY 57, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	4,078,034.82	4,078,034.82	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	5500	
C-00055/2125 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN AVENIDA SAN MARTÍN ABAD ENTRE CALLE LA MIRADA Y CALLE RIAUTO, EN LA COLONIA LOS ÁNGELES, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	493,802.88	493,802.88	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	3900	
C-00055/2052 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTÉTICO EN UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN CALLE 3 ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DEL GOLFO DE SANTA CLARA, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	2,172,417.18	2,172,417.18	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	1098	
GOLFO DE SANTA CLARA							
TOTAL MODALIDAD	24,855,886.81	17,632,861.50	7,223,025.31	0.00			
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
C-00055/2126 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA LA SUBDELEGACIÓN ADMINISTRATIVA IMSS H. CABORCA, UBICADO EN CALLE 4 ENTRE CALLEJÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA COLONIA EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA	1,238,534.48	1,238,534.48	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
CABORCA					1	116	
HEROICA CABORCA							
C-00119/0115 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL CENTRO MÉDICO DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ, EN LAS ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA, URGENCIAS, ENCAMADOS, QUIRÓFANOS Y AZOTEAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	10,503,259.72	10,503,259.72	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	12000	
HERMOSILLO							
TOTAL MODALIDAD	11,741,794.20	11,741,794.20	0.00	0.00			
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/2166 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI	1,246,154.86	1,246,154.86	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ACONCHI							
VARIAS					0	6041	
C-00055/2072 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS	372,540.18	372,540.18	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					1	52327	
VARIAS							
C-00055/2060 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ALTAR	980,725.86	980,725.86	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
ALTAR					1	10500	
VARIAS							
C-00055/2131 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ARIVECHI	1,086,930.24	1,086,930.24	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ARIVECHI							
VARIAS					0	2400	
C-00055/2102 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE	1,347,619.85	1,347,619.85	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
ARIZPE					1	383	
VARIAS							
C-00055/2065 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ÁTIL	813,902.08	813,902.08	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
ÁTIL					1	1400	
VARIAS							

Programa / Obra		Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad		Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024								
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS								
C-00055/2168	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACOACHI							
BACOACHI		1,040,702.28	1,040,702.28	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	3500	
C-00055/2074	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM		351,742.26	351,742.26	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	4680	
C-00055/2169	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ							
BANÁMICHÍ		1,166,535.43	1,166,535.43	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						0	7467	
C-00055/2105	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BAVIÁCORA							
BAVIÁCORA		1,465,379.47	1,465,379.47	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	6000	
C-00055/2077	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE		158,477.11	158,477.11	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	2040	
C-00055/2160	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ		1,847,663.83	1,847,663.83	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						0	45544	
C-00055/2152	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL							
BENJAMÍN HILL		1,209,224.62	1,209,224.62	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						0	3100	
C-00055/2073	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA		785,044.99	785,044.99	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	3000	
C-00055/2075	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME		308,924.66	308,924.66	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	6900	
C-00055/2132	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CARBÓ							
CARBÓ		1,336,154.86	1,336,154.86	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	16000	
C-00055/2062	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE							
CUCURPE		174,538.11	174,538.11	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	320	
C-00055/2170	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS		1,299,224.62	1,299,224.62	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	27328	
C-00055/2162	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS							
DIVISADEROS		833,069.76	833,069.76	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						0	2259	
C-00055/2067	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME		840,382.72	840,382.72	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	8200	
C-00055/2078	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA		2,317,461.50	2,317,461.50	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	1915	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/2093 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS							
FRONTERAS	970,379.47	970,379.47	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	5450	
C-00055/2068 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	831,558.15	831,558.15	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	800	
C-00055/2147 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GRANADOS							
GRANADOS	867,683.62	867,683.62	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1400	
C-00055/2176 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y BAÑOS EN IGLESIA CATÓLICA SANTA MARÍA GUADALUPE, UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES TETACOMBIATE Y TOROCOBAMPO COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM (SWITCH) MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	268,182.48	268,182.48	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VÍCAM (SWICHT)					0	1500	
C-00055/2069 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	948,176.23	948,176.23	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	8730	
C-00055/2106 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA							
HUACHINERA	251,169.50	251,169.50	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	1508	
C-00055/2070 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUÁSABAS							
HUÁSABAS	130,587.72	130,587.72	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	2030	
C-00055/2135 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	244,967.38	244,967.38	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	8500	
C-00055/2163 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUÉPAC							
HUÉPAC	1,103,069.76	1,103,069.76	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1200	
C-00055/2149 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE IMURIS							
ÍMURIS	1,690,378.27	1,690,378.27	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	500	
C-00055/2153 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LA COLORADA							
COLORADA, LA	839,936.90	839,936.90	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1100	
C-00061/0043 REHABILITACIÓN DE MAUSOLEO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	2,491,794.96	2,491,794.96	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					0	33049	
C-00055/2079 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN							
MAZATÁN	292,647.58	292,647.58	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	4350	
C-00055/2145 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA	386,879.46	386,879.46	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	700	
C-00055/2175 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NACO							
NACO	970,379.47	970,379.47	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	13928	

Programa / Obra		Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad		Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024								
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS								
C-00055/2171	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO							
NÁCORI CHICO		971,535.42	971,535.42	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	3300	
C-00055/2164	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NACCOZARI DE GARCÍA							
NACCOZARI DE GARCÍA		1,921,154.87	1,921,154.87	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	9700	
C-00055/2080	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES		528,995.57	528,995.57	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	3016	
C-00055/2107	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ÓNAVAS							
ÓNAVAS		696,930.24	696,930.24	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						0	540	
C-00055/2108	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE OPODEPE							
OPODEPE		743,069.76	743,069.76	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	2000	
C-00055/2109	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA							
OQUITOA		524,492.62	524,492.62	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	948	
C-00055/2165	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO		1,577,309.72	1,577,309.72	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	7600	
C-00055/2100	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO		855,290.09	855,290.09	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	24000	
C-00055/2110	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO		1,240,379.47	1,240,379.47	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	2500	
C-00055/2071	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN							
RAYÓN		154,634.66	154,634.66	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	600	
C-00055/2128	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS							
SAN FELIPE DE JESÚS		1,039,999.99	1,039,999.99	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	1200	
C-00055/2172	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER							
SAN JAVIER		696,930.24	696,930.24	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	1611	
C-00055/2064	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO		894,491.02	894,491.02	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	440	
C-00055/2101	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO		251,768.13	251,768.13	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						1	830	
C-00055/2150	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS		1,133,069.76	1,133,069.76	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						0	400	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00055/2154 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA	1,030,379.47	1,030,379.47	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	2200	
C-00055/2056 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE SANTA ANA							
SANTA ANA	65,730.29	65,730.29	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	2000	
C-00055/2103 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ	707,212.95	707,212.95	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
SANTA CRUZ					1	570	
C-00055/2173 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC							
SÁRIC	1,068,402.31	1,068,402.31	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	8232	
C-00055/2146 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA							
SOYOPA	1,221,930.24	1,221,930.24	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	408	
C-00055/2076 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TEPACHE							
TEPACHE	71,787.51	71,787.51	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	7000	
C-00055/2151 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TRINCHERAS							
TRINCHERAS	809,607.68	809,607.68	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA FRIA (GRAN CHAPARRAL)					0	590	
C-00055/2174 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TUBUTAMA							
TUBUTAMA	1,037,309.72	1,037,309.72	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	7365	
C-00055/2081 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE URES							
URES	566,025.13	566,025.13	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					1	1325	
C-00055/2133 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO	878,069.76	878,069.76	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	300	
C-00055/2134 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA							
YÉCORA	1,448,288.61	1,448,288.61	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	1098	

TOTAL MODALIDAD	55,404,985.47	55,404,985.47	0.00	0.00			
[TE] APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA							
C-00055/2053 CONSTRUCCIÓN DE NUEVO RASTRO MUNICIPAL UBICADO EN CARRETERA A VILLA HIDALGO KM. 1+500, EN LA LOCALIDAD DE HUÁSABAS, MUNICIPIO DE HUÁSABAS							
HUÁSABAS	765,190.02	765,190.02	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HUÁSABAS					1	888	

TOTAL MODALIDAD	765,190.02	765,190.02	0.00	0.00			
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00131/0023 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE 13.8 KVA PARA ENERGIZAR EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA "LA OTRA BANDA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR							
ALTAR	2,192,936.26	2,192,936.26	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
ALTAR					0	8430	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			%
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00131/0022 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO (COLECTORES OBREGÓN, GUERRERO Y UNIÓN), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	53,983.20	53,983.20	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HUATABAMPO					0	30500	
C-00074/0424 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL KILÓMETRO 0+700 EN LA CARRETERA SAN LUIS - COLONIA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	2,871,955.62	2,871,955.62	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	199021	

TOTAL MODALIDAD	5,118,875.08	5,118,875.08	0.00	0.00			
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00065/0049 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CÁRCAMOS: EL TULAR, SAHUARIPA, PANTEÓN, MONARCA, LOS PINOS, LAS TINAJAS, LAS QUINTAS, EL MAESTRO, BOCACHIBAMPO, AVENIDA 4, FÁTIMA, FUENTE DE PIEDRA, LA DEPORTIVA, MIRAMAR, PEMEX, ASIPONA Y CALLE 31, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	12,781,213.15	12,781,213.15	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	118000	
C-00065/0054 EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO "EL CALICHI" Y MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIÓN, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	14,875,449.59	14,875,449.59	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	157000	
C-00065/0051 REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL TRAMO CANAL - DREN ÁNIMAS, DE 24 PULGADAS DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	36,891.60	36,891.60	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	121000	
C-00065/0052 REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR Y COLECTOR DE 16 PULGADAS DE DIÁMETRO EN CALLE BUGAMBILIAS, PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,535,740.31	1,535,740.31	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					1	121000	
C-00065/0059 REUBICACIÓN DE COLECTOR NOGALITOS, DESDE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, HASTA CÁRCAMO NOGALITOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	42,874,110.94	42,874,110.94	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	120000	
C-00065/0058 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD GOLFO DE SANTA CLARA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	7,379,628.17	7,379,628.17	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
GOLFO DE SANTA CLARA					0	62300	

TOTAL MODALIDAD	79,483,033.76	79,483,033.76	0.00	0.00			
[UB] CAMINOS RURALES							
C-00055/2054 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VADO DE 120 METROS DE LONGITUD EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL PASO, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	2,416,626.87	2,416,626.87	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	TERMINADO
ÁLAMOS					960	138	
C-00098/0684 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE LA VICTORIA - EL TAZAJAL - SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	332,880.62	332,880.62	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	8000	

TOTAL MODALIDAD	2,749,507.49	2,749,507.49	0.00	0.00			
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
C-00074/0407 CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 23+270 EN LA CARRETERA ÁLAMOS - MASIACA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	435,948.63	435,948.63	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	24976	
C-00074/0408 CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 28+234.14 EN LA CARRETERA ÁLAMOS - MASIACA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	862,209.50	862,209.50	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
VARIAS					1	24976	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
C-00074/0399 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE MATEPORI EN EL KM. 61+100 EN LA CARRETERA MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BANÁMICH							
BANÁMICH	415,663.34	415,663.34	0.00	0.00	PUENTE	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	1825	
C-00074/0403 RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 1900 DEL KM. 0+000 AL 8+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	13,008,233.58	13,008,233.58	0.00	0.00	KILÓMETRO	ALUMNOS	TERMINADO
VARIAS					8	21692	
C-00074/0409 CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN LA CARRETERA BIZANI II - E.C.(CABORCA - EL DESEMBOQUE) EN EL KM. 2+800 Y VADO EN EL KM 10+410, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	40,652.83	40,652.83	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
VARIAS					2	89122	
C-00074/0400 RECONSTRUCCIÓN DE SOCAVONES Y PROPUESTA PLUVIAL EN CARRETERA HERMOSILLO- BAHÍA DE KINO EN EL KM. 108+610 Y 108+660, EN BAHÍA DE KINO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	280,779.25	280,779.25	0.00	0.00	REHABILITACIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
BAHÍA KINO					2	936263	
C-00074/0401 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE JIJIRI EN EL KM. 2+645.97 EN LA CARRETERA TESIA - CAMOA, EN NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,582,671.80	1,582,671.80	0.00	0.00	PUENTE	PERSONAS	TERMINADO
NAVOJOA					1	164387	
C-00074/0411 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CARRETERA CALLE 2200 ENTRE MARGARITA Y VILLA JUÁREZ EN EL KM. 2+720, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,943,711.76	2,943,711.76	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	ALUMNOS	TERMINADO
VARIAS					1	164387	
C-00074/0412 CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 0+635 EN LA CARRETERA ACCESO A BATACOSA, EN BATACOSA MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO	324,854.28	324,854.28	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
BATACOSA					1	3090	
C-00074/0405 RECONSTRUCCIÓN DE CALLE 23 DEL KM 0+000 AL 6+220, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	1,165,093.17	1,165,093.17	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					6.22	14279	
C-00054/0114 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA LAGUNITAS – INDEPENDENCIA, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 7+390, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	5,465,528.94	5,465,528.94	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					43330	1510	
C-00074/0402 RECONSTRUCCIÓN DE SOCAVONES EN VARIOS TRAMOS DE LA CARRETERA SAN LUIS - RIITO - GOLFO DE SANTA CLARA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	593,353.84	593,353.84	0.00	0.00	KILÓMETRO	ALUMNOS	TERMINADO
VARIAS					4.166	199021	
C-00074/0406 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SAN LUIS - COLONIA HIDALGO DEL KM 1+000 AL 11+000, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	470,637.78	470,637.78	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					7.25	199021	
C-00074/0413 CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 8+560 EN LA CARRETERA E.C. FED. # 15 - TRINCHERAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS							
TRINCHERAS	44,822.07	44,822.07	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	1	
C-00074/0414 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
VARIOS	1,629,305.77	1,629,305.77	0.00	0.00	KILÓMETRO	ALUMNOS	TERMINADO
VARIAS					178.83	199021	
C-00074/0415 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CABORCA							
VARIOS	1,964,107.34	1,964,107.34	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					57.18	101168	
C-00074/0416 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA							
VARIOS	1,569,551.77	1,569,551.77	0.00	0.00	KILÓMETRO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					307.1	74113	

Programa / Obra		Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad		Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024								
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS								
C-00074/0417	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA							
VARIOS		6,995,187.36	6,995,187.36	0.00	0.00	KILÓMETRO 41.41	PERSONAS 14060	TERMINADO
VARIAS								
C-00074/0418	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO							
VARIOS		1,533,254.47	1,533,254.47	0.00	0.00	KILÓMETRO 145.26	ALUMNOS 948643	TERMINADO
VARIAS								
C-00074/0419	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAZATÁN							
VARIOS		3,052,529.22	3,052,529.22	0.00	0.00	KILÓMETRO 238.75	ALUMNOS 16729	TERMINADO
VARIAS								
C-00074/0420	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CIUDAD OBREGÓN							
VARIOS		7,178,202.00	7,178,202.00	0.00	0.00	KILÓMETRO 271.26	PERSONAS 671770	TERMINADO
VARIAS								
C-00074/0421	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA							
VARIOS		4,991,073.71	4,991,073.71	0.00	0.00	KILÓMETRO 64.71	PERSONAS 350046	TERMINADO
VARIAS								
C-00074/0423	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN LA CARRETERA SAHUARIPA - SAN NICOLÁS DEL KM 34+000 AL KM 45+400 TRAMOS AISLADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS		1,344,957.42	1,344,957.42	0.00	0.00	0	PERSONAS 10050	POR INICIAR
VARIAS								
C-00074/0425	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN INMEDIATA EN TRAMOS AISLADOS DE CARRETERAS FEDERALES EN EL ESTADO DE SONORA							
VARIOS		3,698,056.76	3,698,056.76	0.00	0.00	KILÓMETRO 64.71	ALUMNOS 350046	TERMINADO
VARIAS								
C-00074/0426	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFÁLTICA DE ENTRONQUE EN CALLE 35 CON CARRETERA AGUA PRIETA-NACÓZARIA KM 192+480							
VARIOS		1,189,927.54	1,189,927.54	0.00	0.00	0	PERSONAS 91929	POR INICIAR
VARIAS								
P-00001/0043	PROYECTOS EJECUTIVOS DE RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS DE LA RED ESTATAL EN EL ESTADO DE SONORA							
VARIOS		5,890,781.24	5,890,781.24	0.00	0.00	0	ALUMNOS 2662480	POR INICIAR
VARIAS								
P-00001/0044	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS							
VARIOS		7,711,014.48	7,711,014.48	0.00	0.00	0	ALUMNOS 2662480	POR INICIAR
VARIAS								
P-00001/0045	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD PARA VARIAS OBRAS DE DRENAJE Y CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE SAN LUIS RIO COLORADO.							
VARIOS		708,702.49	708,702.49	0.00	0.00	0	PERSONAS 199021	POR INICIAR
VARIAS								
P-00001/0046	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD PARA VARIAS OBRAS DE DRENAJE Y DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO.							
VARIOS		707,405.37	707,405.37	0.00	0.00	0	PERSONAS 189341	POR INICIAR
VARIAS								
P-00001/0047	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD PARA VARIAS OBRAS DE DRENAJE Y CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA ZONA SUR DEL ESTADO.							
VARIOS		981,123.01	981,123.01	0.00	0.00	0	PERSONAS 1751902	POR INICIAR
VARIAS								
P-00001/0048	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD PARA VARIAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA SUR DEL ESTADO.							
VARIOS		1,042,311.71	1,042,311.71	0.00	0.00	0	PERSONAS 473556	POR INICIAR
VARIAS								
TOTAL MODALIDAD		79,821,652.43	79,821,652.43	0.00	0.00			
SUBTOTAL 2024		1,071,374,658.88	1,071,374,658.88	150,015,885.09	0.00			

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[02] PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES							
C-00127/0010 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS CON GAVIONES EN LA CUENCA FÁTIMA - EL VIGÍA, EN EL SECTOR FÁTIMA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	5,015,072.20	5,015,072.20	0.00	0.00		PERSONAS 50000	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0		
TOTAL MODALIDAD 5,015,072.20 5,015,072.20 0.00 0.00							
[03] INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE TURISMO							
C-00053/0032 CONSTRUCCIÓN DE PARADERO EL CARACOL, EN LA CARRETERA AGUA PRIETA - BAVISPE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	6,219,127.73	6,219,127.73	0.00	0.00		PERSONAS 20000	POR INICIAR
BAVISPE					0		
TOTAL MODALIDAD 6,219,127.73 6,219,127.73 0.00 0.00							
[04] INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE CULTURA							
C-00098/0725 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA CULTURAL EN LA "PLAZA ÍMURIS", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS							
ÍMURIS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		PERSONAS 5000	POR INICIAR
ÍMURIS					0		
C-00076/0017 CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CÍVICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA (PRIMERA ETAPA)							
MAGDALENA	16,129,387.66	16,129,387.66	0.00	0.00		PERSONAS 30450	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					0		
TOTAL MODALIDAD 16,529,387.66 16,529,387.66 0.00 0.00							
[05] INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO							
C-00060/0421 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO: PARQUE BICENTENARIO, UBICADO EN CALLE 51 ENTRE AVENIDA 6 Y AVENIDA 8, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	2,335,086.55	2,335,086.55	0.00	0.00		PERSONAS 1000	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0		
C-00060/0435 MODERNIZACIÓN DE PARQUE INFANTIL OSTIMURI Y SUS JUEGOS, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00		PERSONAS 900000	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0		
C-00060/0420 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE EN LA COLONIA PATRÓN MÁRQUEZ, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	3,078,315.08	3,078,315.08	0.00	0.00		PERSONAS 2000	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0		
C-00060/0416 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL EN PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SECCIÓN 1, 2 Y 3							
HERMOSILLO	1,259,000.00	1,259,000.00	0.00	0.00		PERSONAS 54156	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00060/0418 VERIFICACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL EN PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SECCIÓN 1, 2 Y 3							
HERMOSILLO	333,926.73	333,926.73	0.00	0.00		PERSONAS 54156	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00060/0433 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA ARBORIZACIÓN EN ÁREA PONIENTE DEL PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	2,680,476.04	2,680,476.04	0.00	0.00		PERSONAS 940000	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00060/0434 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA ARBORIZACIÓN EN ÁREA ORIENTE DEL PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	2,883,799.60	2,883,799.60	0.00	0.00		PERSONAS 940000	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00098/0727 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN MAESTRO DEL CERRO DE LA CEMENTERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	2,415,637.17	2,415,637.17	0.00	0.00		PERSONAS 900000	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatat - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[05] INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO							
C-00098/0722 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE PLAZA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO COHUIRIMPO, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	829,051.95	829,051.95	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
COHUIRIMPO					0	2000	
C-00060/0419 REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE DEL AUDITORIO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE FERNANDO CAÑEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PITIQUITO					0	1500	
C-00060/0425 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SANTA CRUZ					0	1000	
TOTAL MODALIDAD							
	106,815,293.12	106,815,293.12	0.00	0.00			
[07] INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA							
C-00195/0001 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA - ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 49+340 AL 51+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	3,144,974.48	3,144,974.48	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					0	25000	
C-00129/0067 REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, PLANTA BAJA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	19,417,491.26	19,417,491.26	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	936263	
C-00129/0072 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, PLANTA BAJA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,215,568.45	1,215,568.45	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	200	
C-00129/0073 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA, PLANTA ALTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	200	
TOTAL MODALIDAD							
	25,378,034.19	25,378,034.19	0.00	0.00			
[10] INFRAESTRUCTURA CARRETERA							
C-00195/0002 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA - ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 43+666 AL 45+332, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	3,144,974.49	3,144,974.49	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					0	25000	
C-00195/0003 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA NAVOJOA - ÁLAMOS, EN EL TRAMO KILÓMETRO 45+332 AL 47+000, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	3,144,973.89	3,144,973.89	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					0	25000	
C-00074/0500 CONSTRUCCIÓN DE 2 VADOS EN LAS COMUNIDADES LAS FLORES Y LAS CABRAS DEL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	3,809,523.81	3,809,523.81	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	24976	
C-00074/0485 SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE CURVA PELIGROSA EN LA CARRETERA ARIZPE - BACOACHI EN EL KILÓMETRO 113+440 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE							
ARIZPE	333,366.76	333,366.76	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ARIZPE					0	4263	
C-00074/0503 RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE VADO EN CARRETERA BACANORA - SAHUARIPA EN EL 184+600 AL KM 184+900 EN EL MUNICIPIO DE BACANORA							
BACANORA	2,823,672.48	2,823,672.48	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACANORA					0	759	

Programa / Obra		Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatat - Federalizado	Federal	Otros				
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025								
[10] INFRAESTRUCTURA CARRETERA								
C-00074/0498 TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA EN EL TRAMO PAREDON COLORADO TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.								
BENITO JUÁREZ	339,363.63	339,363.63	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)					0	21692		
C-00074/0499 TRABAJOS DE LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBRO Y/O DESMONTE UBICADO SOBRE EL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA HERMOSILLO - BAHIA DE KINO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO								
BENITO JUÁREZ	309,831.36	309,831.36	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
PAREDÓN COLORADO (PAREDÓN VIEJO)					0	936263		
C-00074/0490 RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERA CALLE 8 VIALIDAD YAQUI Y MAYO EN EL KM 3+000 AL 6+700 DEL MUNICIPIO DE CAJEME.								
CAJEME	16,940,750.36	16,940,750.36	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	436484		
C-00074/0486 SEÑALIZACIÓN CON LÍNEAS DE APROXIMACIÓN EN LA CARRETERA PROVIDENCIA - ORTIZ, EN LA LOCALIDAD EJIDO SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE EMPALME.								
EMPALME	53,890.53	53,890.53	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
SANTA MARÍA (DE GUAYMAS)					0	51431		
C-00074/0487 SEÑALAMIENTO PREVENTIVO EN LA CARRETERA PROVIDENCIA ORTIZ EN EL KILÓMETRO 13+800 AL 17+240, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME.								
EMPALME	379,437.54	379,437.54	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	51431		
C-00060/0424 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS COLONIAS: PERLA MARINA 2, OCOTILLO 1, OCOTILLO 2, PEDREGAL, PATRÓN MÁRQUEZ, SAN MARINO Y LAS ACACIAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS"								
GUAYMAS	353,217.26	353,217.26	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
HEROICA GUAYMAS					0	25000		
C-00074/0484 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PASO POR GUAYMAS SUR DEL KM 116+000 AL KM 121+712.61 EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS.								
GUAYMAS	36,138,326.53	36,138,326.53	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
HEROICA GUAYMAS					0	156863		
C-00074/0491 TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA CARRETERA HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.								
HERMOSILLO	1,304,291.83	1,304,291.83	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	936263		
C-00074/0492 TRABAJOS EMERGENTES DE CARRETERAS EN LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.								
HERMOSILLO	1,284,664.55	1,284,664.55	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	936263		
C-00098/0724 ELABORACIÓN DE PROYECTO DE OBRAS INDUCIDAS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA HERMOSILLO - BAHÍA DE KINO, TRAMO HERMOSILLO - POBLADO MIGUEL ALEMÁN DEL KILÓMETRO 9+000 AL KILÓMETRO 60+000, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO								
HERMOSILLO	497,988.00	497,988.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	130000		
C-00074/0494 TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL EN LA RESIDENCIA DE MAZATÁN EN EL TRAMO CARRETERO HERMOSILLO - NOVILLO TRAMOS AISLADOS EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN.								
MAZATÁN	740,153.25	740,153.25	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	1101		
C-00074/0495 TRABAJOS EMERGENTES DE CARRETERAS EN LA RESIDENCIA DE OBREGON (ZONA GUAYMAS) EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.								
MAZATÁN	799,943.89	799,943.89	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	436484		
C-00074/0496 TRABAJOS EMERGENTES DE CARRETERAS EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA (ZONA NORTE) EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.								
MAZATÁN	743,998.25	743,998.25	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	164387		
C-00074/0488 SEÑALAMIENTO PREVENTIVO EN EL TRAMO CARRETERO LOMA DEL REFUGIO - MEZQUITAL DE BUIYACUSI EN EL KILÓMETRO 4+860 AL KILÓMETRO 5+280, EN LA LOCALIDAD BUIYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA.								
NAVOJOA	209,688.45	209,688.45	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
BUIYACUSI					0	164387		
C-00074/0489 RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERA MAZATAN - NOVILLO EN EL KM 109+000 AL 113+000 TRAMOS AISLADOS DEL MUNICIPIO DE SOYOPA.								
SOYOPA	5,004,001.44	5,004,001.44	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR	
VARIAS					0	1368		

Programa / Obra		Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad		Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025								
[10] INFRAESTRUCTURA CARRETERA								
C-00074/0493 TRABAJOS EMERGENTES DE CARRETERAS EN LA RESIDENCIA DE MAGDALENA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.								
VARIOS		444,928.05	444,928.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						0	33049	
C-00074/0497 TRABAJOS EMERGENTES DE CARRETERAS EN LA RESIDENCIA DE NAVOJOA (ZONA CENTRO) EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.								
VARIOS		1,281,115.07	1,281,115.07	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						0	164387	
C-00074/0501 RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA CARRETERA EL COYOTE - HUACHINERA - LA MORITA, EN VARIOS MUNICIPIOS.								
VARIOS		9,581,839.63	9,581,839.63	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						0	2355	
C-00074/0502 RECONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA CARRETERA SAHUARIPA - TEPACHE, EN VARIOS MUNICIPIOS.								
VARIOS		8,196,624.89	8,196,624.89	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						0	6435	
C-00098/0730 ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL SON-020 HERMOSILLO - MAZATÁN, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO								
VARIOS		1,855,420.00	1,855,420.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						0	100000	
P-00001/0050 PROYECTOS EJECUTIVOS DE RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS DE LA RED ESTATAL EN EL ESTADO DE SONORA.								
VARIOS		4,480,639.99	4,480,639.99	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						0	156863	
TOTAL MODALIDAD								
		104,196,625.93	104,196,625.93	0.00	0.00			
[11] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								
C-00098/0729 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN TURÍSTICO DE SAN CARLOS Y BULEVARES DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS								
GUAYMAS		3,696,468.18	3,696,468.18	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)						0	200000	
TOTAL MODALIDAD								
		3,696,468.18	3,696,468.18	0.00	0.00			
[23] CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA ESTATAL								
C-00055/2291 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI								
BACADÉHUACHI		765,000.00	765,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS						0	1827	
C-00055/2255 REHABILITACIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "IGNACIO SOTO", UBICADA EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ ESQUINA CON B. NORTE, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE MUNICIPIO DE BAVISPE								
BAVISPE		1,481,670.73	1,481,670.73	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
BAVISPE						1	1600	
C-00055/2267 CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN CAMPO DE FUTBOL BAVISPE, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE MUNICIPIO DE BAVISPE								
BAVISPE		7,168,713.66	7,168,713.66	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
BAVISPE						1	674	
C-00055/2282 REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE BAVISPE, UBICADA EN AVENIDA G SUR Y MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE								
BAVISPE		936,892.85	936,892.85	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE						0	800	
C-00055/2268 REHABILITACIÓN DE ARCOS DE ACCESO EN SAN MIGUELITO, UBICADA EN CARRETERA BAVISPE - AGUA PRIETA A 5 KM DE BAVISPE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE BAVISPE								
BAVISPE		3,491,223.08	3,491,223.08	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
SAN MIGUELITO						1	374	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatat - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[23] CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA ESTATAL							
C-00055/2277 SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE DICTAMEN ESTRUCTURAL Y PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA "TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LORETO", UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	1,926,325.00	1,926,325.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN MIGUELITO					0	374	
C-00055/2290 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	1,857,690.11	1,857,690.11	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VIAS					0	9420	
C-00055/2261 REHABILITACIÓN DE CAMPO DE SOFTBOL "EL CHARLY" CON PASTO SINTÉTICO UBICADO EN AVENIDA H. COLEGIO MILITAR ESQUINA CON CALLE 15 BIS, COLONIA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	2,878,265.29	2,878,265.29	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA CABORCA					1	1758	
C-00055/2262 REHABILITACIÓN DE CAMPO DE SOFTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN UNIDAD DEPORTIVA LUIS ENCINAS, UBICADA EN AVENIDA QUIROZ Y MORA ENTRE 1ERA. DE LOS JARDINES Y 4TA. DE LOS JARDINES, COLONIA LOS JARDINES, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	3,133,326.98	3,133,326.98	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA CABORCA					1	2500	
C-00055/2287 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	3,393,860.92	3,393,860.92	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VIAS					0	3500	
C-00055/2259 CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EL ÁREA DE TEJABÁN DE LA ESCUELA SECUNDARIA PROF. JOSÉ L. GUERRA A. (CCT:26DES00340), UBICADA EN AVENIDA JESÚS GARCÍA ENTRE CALLE OTANCAHUI Y CALLE MICHOACÁN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,323,459.31	1,323,459.31	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	737	
C-00055/2278 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE BÉISBOL, UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ESQUINA CON MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO "FRANCISCO VILLA", EN EL MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME	1,022,648.67	1,022,648.67	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
FRANCISCO VILLA					1	297	
C-00055/2281 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA DE PUEBLO YAQUI, UBICADA EN CALLE CARRILLO PUERTO ESQUINA CON CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	450,241.12	450,241.12	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUEBLO YAQUI					0	14173	
C-00055/2263 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN TELESECUNDARIA NO. 315 "MA. CANDELARIA CARVAJAL ACOSTA" CCT:(26ETV0315B), UBICADA EN CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO TOPETE, COLONIA PITIC, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	3,302,924.00	3,302,924.00	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
EMPALME					0	335	
C-00055/2280 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN LA ESCUELA NUEVA CREACIÓN CLAVE CCT:26DPR1523R, UBICADA EN CALLE 10 NORTE ENTRE CALLE JESÚS JAVIER Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	3,776,327.82	3,776,327.82	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SONOYTA					0	500	
C-00055/2274 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y BAÑOS EN IGLESIA CATÓLICA SANTA MARÍA GUADALUPE, UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES TETACOMBIATE Y TOROCOBAMPO COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM (SWITCH), MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	2,731,242.95	2,731,242.95	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
VÍCAM (SWICHT)					1	1500	
C-00055/2272 REHABILITACIÓN GENERAL DE ALBERGUE UBICADO EN BARRIO LOS LIMONES, EN LA LOCALIDAD DE VÍCAM PUEBLO MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	3,539,697.41	3,539,697.41	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VÍCAM PUEBLO					0	60	
C-00055/2254 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR "JOSÉ MANUEL VALDEZ" CLAVE CCT:26DPR1528M, UBICADA EN LA CALLE HACIENDA DE CORTÉS ESQUINA CON LA CALLE HACIENDA EL OCOTILLO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	5,592,039.59	5,592,039.59	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	1600	
C-00055/2257 CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1 "PROFR. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ" (CCT:26DST0001), UBICADA EN BULEVAR JUSTO SIERRA ENTRE BULEVAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y BULEVAR VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	4,162,486.93	4,162,486.93	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1	450	

Programa / Obra		Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros				
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025								
[23] CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA ESTATAL								
C-00055/2258 REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL JOSS #3, UBICADO EN AVENIDA PERIMETRAL NORTE ENTRE BOULEVARD SOLIDARIDAD Y CALLE LEONA VICARIO, EN LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	5,253,963.00	5,253,963.00	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 1500	EN PROCESO
C-00055/2260 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN CALLE SIERRA ALTA ENTRE AVENIDA PALOMA PITHAYERA Y CALLE GILA, EN COLONIA ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,117,011.29	2,117,011.29	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 1500	EN PROCESO
C-00055/2264 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN AVENIDA PEÑA COLORADA Y VÍBORA ENTRE BREA VERDOSA Y MAUTO, COLONIA NUEVO HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,582,301.52	2,582,301.52	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 3712	EN PROCESO
C-00055/2265 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE UBICADO EN AVENIDA PEÑA COLORADA ENTRE CALLE LOBOS Y CALLE COYOTES, COLONIA NUEVO HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,625,596.03	2,625,596.03	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 2500	EN PROCESO
C-00055/2269 REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL COBACH V, UBICADO EN BOULEVAR CAMINO DEL SERI ENTRE CALLE ESTROMBOLI Y BOULEVAR JARDA, EN COLONIA VILLA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	5,756,463.25	5,756,463.25	0.00	0.00	0	PERSONAS 3600	POR INICIAR
C-00055/2270 SERVICIOS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL EN LA REHABILITACIÓN GENERAL DE MERCADO MUNICIPAL NO. 1 JOSÉ M,ARÍA PINO SUÁREZ, UBICACIÓN EN CALLE GUERRERO Y MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA)	HERMOSILLO	129,351.60	129,351.60	0.00	0.00	SERVICIO 1	PERSONAS 500000	TERMINADO
C-00055/2273 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA MUJERES Y HOMBRES EN LA UNIVERSIDAD DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA USP, UBICADA EN LA CARRETERA A GUAYMAS KM 3.5, COLONIA "Y", EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	7,974,043.95	7,974,043.95	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 280	EN PROCESO
C-00055/2275 REHABILITACIÓN GENERAL DE MERCADO MUNICIPAL NO.1 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, UBICADO EN CALLE GUERRERO Y MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA MONTERREY Y AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA)	HERMOSILLO	45,067,700.66	45,067,700.66	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 500000	TERMINADO
C-00055/2279 CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS PARA OFICINAS DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA PLANTA BAJA DEL ÁREA NORTE DEL ANFITEATRO DEL CENTRO DE GOBIERNO, UBICADO EN CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE AVENIDA DE LA CULTURA Y BULEVAR PASEO RÍO SONORA, COLONIA PROYECTO RÍO SONORA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	794,963.74	794,963.74	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 361	EN PROCESO
C-00055/2283 REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN AVENIDA SÓSTENES ROCHA ESQUINA CON CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA, COLONIA NUEVA CASTILLA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,948,643.35	2,948,643.35	0.00	0.00	0	PERSONAS 2528	POR INICIAR
C-00055/2289 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO VARIAS	2,283,007.56	2,283,007.56	0.00	0.00	0	PERSONAS 726	POR INICIAR
C-00055/2292 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO VARIAS	1,470,446.47	1,470,446.47	0.00	0.00	0	PERSONAS 4707	POR INICIAR
C-00055/2266 REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN CENTRO DE ATENCIÓN ANIMAL UBICADO EN AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE TALAMANTE Y BULEVAR CUAUHTÉMOC SUR, COLONIA REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	1,732,060.57	1,732,060.57	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 1800	POR INICIAR

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[23] CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA ESTATAL							
C-00055/2285 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	6,077,309.69	6,077,309.69	0.00	0.00		PERSONAS 13050	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00055/2293 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ÓNAVAS							
ÓNAVAS	696,930.24	696,930.24	0.00	0.00		PERSONAS 603	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00055/2288 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA	1,401,930.24	1,401,930.24	0.00	0.00		PERSONAS 3790	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00055/2284 RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN ESTACIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES), UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO (CCT:26ESU0020B), UBICADA EN CARRETERA SAN LUIS RÍO COLORADO - SONOYTA KILOMETRO 6.5, PARQUE INDUSTRIAL 83448, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	6,678,229.41	6,678,229.41	0.00	0.00		PERSONAS 2045	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0		
C-00055/2271 CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, UBICADO SOBRE CARRETERA FABRICA DE LOS ÁNGELES SOBRE EL KILOMETRO 22, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	1,046,887.52	1,046,887.52	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 297	TERMINADO
PUEBLO NUEVO							
C-00055/2276 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO (UTH), EXTENSIÓN URES, UBICADA EN CALLE MEZQUITE ENTRE CALLEJÓN DE LABORÍN O DE LA BOLSA Y CAMPUS UTH, EN LA HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES							
URES	4,150,815.42	4,150,815.42	0.00	0.00		PERSONAS 800	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE URES					0		
C-00055/2256 REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN LAS INSTALACIONES DEL TEMPLO DE SAN IGNACIO DE LOYOLA, UBICADO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO	1,417,259.98	1,417,259.98	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 1429	EN PROCESO
VILLA HIDALGO							
C-00055/2286 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EJECUCIÓN DE OBRA, EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	469,888.51	469,888.51	0.00	0.00		PERSONAS 600	POR INICIAR
VARIAS					0		
TOTAL MODALIDAD		155,608,840.42	155,608,840.42	0.00	0.00		
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							
C-00060/0415 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL EN PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SECCIÓN 1, 2 Y 3							
HERMOSILLO	45,723,076.24	45,723,076.24	0.00	0.00		PERSONAS 940000	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00098/0711 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	4,426,690.00	4,426,690.00	0.00	0.00		PERSONAS 940000	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
TOTAL MODALIDAD		50,149,766.24	50,149,766.24	0.00	0.00		
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE							
C-00055/2155 REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	75,187.87	75,187.87	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 500	POR INICIAR
SAN MIGUELITO							
C-00076/0011 CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO Y AUDITORIO FRAY IVO TONEK, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SEGUNDA ETAPA							
GUAYMAS	1,956,442.12	1,956,442.12	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 156863	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE							
C-00060/0390 REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SECCIÓN 2)							
HERMOSILLO	4,324,654.91	4,324,654.91	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	940000	
C-00060/0397 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN GENERAL DE PARQUE LA SAUCEDA SECCIONES 1, 2 Y 3, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	54,466.18	54,466.18	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	940000	
TOTAL MODALIDAD							
	6,410,751.08	6,410,751.08	0.00	0.00			
[CI] IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y VIGILANCIA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL							
C-00129/0071 SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA)							
HERMOSILLO	3,584,301.17	3,584,301.17	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	591782	
TOTAL MODALIDAD							
	3,584,301.17	3,584,301.17	0.00	0.00			
[CK] PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA							
C-00129/0068 CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAL LABORAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA)							
HERMOSILLO	109,994,241.10	109,994,241.10	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	591782	
C-00098/0581 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	96,377.56	96,377.56	0.00	0.00	PROYECTO	ALUMNOS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					1	62500	
TOTAL MODALIDAD							
	110,090,618.66	110,090,618.66	0.00	0.00			
[DA] EDUCACIÓN BÁSICA							
C-00250/2030 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, JARDÍN DE NIÑOS BACHICUY, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	1,424,113.39	1,424,113.39	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					1	100	
C-00250/2046 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	2,236,440.45	2,236,440.45	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					1	244	
C-00250/2103 OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	339,565.44	339,565.44	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1	365	
C-00250/2017 REHABILITACIÓN DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD LOS TANQUES, EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	2,500,199.77	2,500,199.77	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
ÁLAMOS					1	64	
C-00250/2058 REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD BASIROA, EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	737,499.20	737,499.20	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
BASIROA					1	44	
C-00250/1999 REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	549,039.80	549,039.80	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
PROVIDENCIA					1	61	
C-00250/2099 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA TRIBU GUARIJÓ NÚMERO 1, EN LA LOCALIDAD MESA COLORADA, EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	2,078,743.11	2,078,743.11	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					1	91	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[DA] EDUCACIÓN BÁSICA							
C-00250/2047 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, SECUNDARIA GENERAL JESÚS GARCÍA MORALES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE							
ARIZPE	1,962,128.64	1,962,128.64	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
ARIZPE					1	90	
C-00250/2101 REHABILITACIÓN DE CANCHA CÍVICA DEPORTIVA, ESCUELA PRIMARIA FLAVIA GALLEG0, EN LA LOCALIDAD CHINAPA, EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE							
ARIZPE	1,356,129.93	1,356,129.93	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
CHINAPA					1	32	
C-00250/2104 REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABELARDO L. RODRÍGUEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVIÁCORA							
BAVIÁCORA	687,648.09	687,648.09	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
BAVIÁCORA					1	114	
C-00250/2097 REHABILITACIÓN DE TEJABAN, ESCUELA PRIMARIA UNIDAD FORD N66, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO ELÍAS CALLES (LA Y GRIEGA), EN EL MUNICIPIO DE C0BORCA							
C0BORCA	800,563.67	800,563.67	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
PLUTARCO ELÍAS CALLES					1	306	
C-00250/1986 REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,038,190.31	1,038,190.31	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	302	
C-00250/2022 REHABILITACIÓN DE PISOS, JARDÍN DE NIÑOS HERMANOS GRIMM, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,354,584.19	1,354,584.19	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	78	
C-00250/2048 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA DISTRIBUIDORES NISSAN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	2,207,781.18	2,207,781.18	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	334	
C-00250/2056 REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA CENTAURO DEL NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	978,160.98	978,160.98	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	277	
C-00250/2064 ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO, SECUNDARIA SALVADOR GONZÁLEZ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	477,920.00	477,920.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	100	
C-00250/2109 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN DE AULAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS, CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 25, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	2,283,749.49	2,283,749.49	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	55	
C-00250/2110 REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, ESCUELA PRIMARIA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,767,636.25	1,767,636.25	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	227	
C-00250/2066 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGÓN, EN LA LOCALIDAD MORA VILLALOBOS (CAMPO 29), EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	142,912.00	142,912.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
MORA VILLALOBOS (CAMPO VEINTINUEVE)					1	100	
C-00250/1988 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, EN LA LOCALIDAD MORELOS 1, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	3,493,726.05	3,493,726.05	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
MORELOS 1					1	73	
C-00250/2065 ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO, ESCUELA PRIMARIA 31 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD 31 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	520,260.00	520,260.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
TREINTA Y UNO DE OCTUBRE					1	100	

Programa / Obra		Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad		Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025								
[DA] EDUCACIÓN BÁSICA								
C-00250/2059 REHABILITACIÓN DE TECHOS Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, JARDÍN DE NIÑOS DESPERTAR, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA								
CANANEA		2,283,388.34	2,283,388.34	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA						1	70	
C-00250/2062 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA								
CANANEA		162,320.97	162,320.97	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA						1	127	
C-00250/2060 REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATÉOS, EN LA LOCALIDAD DE CUITACA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA								
CANANEA		793,934.48	793,934.48	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
CUITACA (LA CIENEGUITA)						1	60	
C-00250/2063 REHABILITACIÓN DE CANCHA CÍVICA Y BANQUETAS, TELESECUNDARIA 183, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME								
EMPALME		815,891.21	815,891.21	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
PALMA, LA						1	52	
C-00250/2061 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ESCUELA PRIMARIA GILBERTO R. LIMÓN, EN LA LOCALIDAD AQUICHOPO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA								
ETCHOJOA		1,558,244.51	1,558,244.51	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
AQUICHOPO						1	77	
C-00250/2000 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA								
ETCHOJOA		1,419,789.67	1,419,789.67	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
BACOBAMPO						1	93	
C-00250/1996 REHABILITACIÓN DE 14 TECHOS DE LÁMINA, ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL, EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA								
ETCHOJOA		630,450.27	630,450.27	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
BASCONCOBE						1	198	
C-00250/2002 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS LA CASITA FELIZ, EN LA LOCALIDAD DE BUAYSIACOBÉ, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA								
ETCHOJOA		357,533.50	357,533.50	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
BUAYSIACOBÉ						1	90	
C-00250/1985 REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ARISTA, EN LA LOCALIDAD EL RODEO, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA								
ETCHOJOA		504,342.58	504,342.58	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
RODEO, EL						1	39	
C-00250/2091 ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DEL EDIFICIO, ESCUELA PRIMARIA LUIS G. DÁVILA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS								
GUAYMAS		102,659.99	102,659.99	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS						1	308	
C-00250/2092 ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DEL EDIFICIO, ESCUELA PRIMARIA LORETO ENCINAS DE AVILÉS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS								
GUAYMAS		102,659.99	102,659.99	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS						1	308	
C-00250/2024 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MÁRQUEZ, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO MÁRQUEZ, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS								
GUAYMAS		1,722,450.71	1,722,450.71	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
FRANCISCO MÁRQUEZ						1	127	
C-00250/2021 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS								
GUAYMAS		296,946.96	296,946.96	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
PÓTAM						1	91	
C-00250/2003 ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE NIVEL BÁSICO (PREESCOLAR Y PRIMARIA) EN FRACCIONAMIENTO CANTERAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO								
HERMOSILLO		358,461.81	358,461.81	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	150	

Programa / Obra		Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatat - Federalizado	Federal	Otros				
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025								
[DA] EDUCACIÓN BÁSICA								
C-00250/2013 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA ABELARDO VALENZUELA BALLESTEROS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,092,990.03	2,092,990.03	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO						1	547	
C-00250/2016 REHABILITACIÓN DE AULAS, SECUNDARIA DOROTEO ROMERO QUIÑÓNEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,296,762.58	2,296,762.58	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO						1	542	
C-00250/2031 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, JARDÍN DE NIÑOS ISaura RIVERA DE HOYOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,075,586.27	1,075,586.27	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO						1	68	
C-00250/2068 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS PORFIRIO PARRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	773,388.14	773,388.14	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	85	
C-00250/2089 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS ARMIDA DE LA VARA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	238,397.26	238,397.26	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	190	
C-00250/2100 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS ANA PELEGRÍN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,058,273.62	1,058,273.62	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	162	
C-00250/2102 REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,322,537.35	1,322,537.35	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	818	
C-00250/2116 OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS MERCEDES LANDAVAZO MORENO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,266,875.44	1,266,875.44	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	83	
C-00250/2118 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SECUNDARIA JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,497,918.04	1,497,918.04	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO						1	525	
C-00250/1983 REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	996,739.96	996,739.96	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE)						1	191	
C-00250/2067 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN, EN LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN (LA DOCE), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	341,449.78	341,449.78	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR INICIAR
MIGUEL ALEMÁN						1	100	
C-00250/2088 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO EL SAUCITO, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	617,848.07	617,848.07	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
SAN PEDRO EL SAUCITO						1	104	
C-00250/1997 REHABILITACIÓN DE AULAS, TELESECUNDARIA 120, EN LA LOCALIDAD LAS BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	907,425.94	907,425.94	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
BOCAS, LAS						1	78	
C-00250/2015 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, SECUNDARIA EDUARDO ALMADA MONTES, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	1,069,391.09	1,069,391.09	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
FRANCISCO SARABIA						1	131	
C-00250/1994 REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS EL PATITO, EN LA LOCALIDAD MORONCÁRIT, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	652,816.52	652,816.52	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
MORONCÁRIT						1	67	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[DA] EDUCACIÓN BÁSICA							
C-00250/2057 REHABILITACIÓN GENERAL, ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	1,540,863.52	1,540,863.52	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
UNIÓN, LA					1	302	
C-00250/2034 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA, EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	1,776,996.22	1,776,996.22	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
VENUSTIANO CARRANZA					1	112	
C-00250/1995 REHABILITACIÓN GENERAL DE SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	639,357.67	639,357.67	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
NAVOJOA					1	136	
C-00250/2014 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA RAMÓN MOROYOQUI GIL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,458,635.46	2,458,635.46	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
NAVOJOA					1	519	
C-00250/2096 REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA DAMIÁN CARMONA, EN LA LOCALIDAD MEZQUITAL DE TESIA, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	673,004.69	673,004.69	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
MEZQUITAL (MEZQUITAL DE TESIA)					1	33	
C-00250/2042 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, JARDÍN DE NIÑOS LUIS ETERSSON, EN LA LOCALIDAD PUEBLO YAQUI, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,394,194.53	1,394,194.53	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
PUEBLO MAYO					1	81	
C-00250/1981 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA 27 DE AGOSTO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	1,816,930.56	1,816,930.56	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA NOGALES					1	185	
C-00250/2098 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, SECUNDARIA EDELBERTO PADILLA SAMANIEGO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	3,914,691.26	3,914,691.26	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					1	582	
C-00250/2105 REHABILITACIÓN DE BAÑOS, CONSTRUCCIÓN DE CERCO Y AUMENTO DE ALTURA DE BARANDAL, SECUNDARIA NÚMERO 5, JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ GODOY, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	510,921.19	510,921.19	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					1	505	
C-00250/2001 REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN JAVIER							
SAN JAVIER	1,664,194.49	1,664,194.49	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
SAN JAVIER					1	52	
C-00250/1982 REHABILITACIÓN GENERAL DE DOS AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, JARDÍN DE NIÑOS EL LOBITO, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE LOBOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	2,252,606.47	2,252,606.47	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
BAHÍA DE LOBOS					1	83	
C-00250/1979 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDÍN DE NIÑOS CÁMARA JUNIOR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	442,108.87	442,108.87	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	130	
C-00250/1980 REHABILITACIÓN DE AULAS, JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	924,460.45	924,460.45	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	112	
C-00250/1987 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS, JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO CHOPIN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,012,209.93	1,012,209.93	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	81	
C-00250/2023 REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA PROFESORA EVA S. DE LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	193,221.79	193,221.79	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	430	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[DA] EDUCACIÓN BÁSICA							
C-00250/2032 REHABILITACIÓN DE TECHOS, JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,360,420.66	1,360,420.66	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	66	
C-00250/2033 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DEL PLANTEL, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO NAVARRO ESTRADA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	2,059,999.72	2,059,999.72	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
SAN LUIS RÍO COLORADO					1	457	
C-00250/1984 REHABILITACIÓN DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	1,237,047.38	1,237,047.38	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	TERMINADO
SANTA ANA					1	191	
C-00250/2090 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA, ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA							
SANTA ANA	1,199,652.85	1,199,652.85	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
SANTA ANA					1	139	
SANTA RITA DEL CLARO							
C-00250/2095 REHABILITACIÓN DE BARDAS, JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO ALICIA GÁNDARA MORALES, EN LA LOCALIDAD PUEBLO DE ÁLAMOS, EN EL MUNICIPIO DE URES							
URES	1,150,457.75	1,150,457.75	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
PUEBLO DE ÁLAMOS					1	14	
C-00250/2069 REHABILITACIÓN DE TECHOS EN AULAS, ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA, EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA							
YÉCORA	773,033.46	773,033.46	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	EN PROCESO
MAYCOBITA					1	11	
C-00250/1966 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA							
VARIOS	190,540,580.00	0.00	190,540,580.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	147215	
C-00250/2084 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA							
VARIOS	20,394,158.34	0.00	20,394,158.34	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	147215	
TOTAL MODALIDAD							
	296,184,214.28	85,249,475.94	210,934,738.34	0.00			
[DB] EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR							
C-00250/2083 REHABILITACIÓN DE AULAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS SANITARIOS, COBACH OBREGÓN II, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,812,800.00	1,812,800.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					1	596	
C-00250/2117 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ACCESO PEATONAL, PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR, CONALEP NOGALES EXTENSIÓN CANANEA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					1	1312	
C-00250/2119 TERMINACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, COBACH CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIÓN	PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	437	
C-00250/1967 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR							
VARIOS	11,314,920.00	0.00	11,314,920.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	9682	
C-00250/2085 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR							
VARIOS	1,211,072.57	0.00	1,211,072.57	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	9682	
TOTAL MODALIDAD							
	17,878,792.57	5,352,800.00	12,525,992.57	0.00			

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[DD] EDUCACIÓN SUPERIOR							
C-00250/1968 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR							
VARIOS	125,091,532.00	0.00	125,091,532.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	16405	
C-00250/2086 DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES EN EL MARCO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR							
VARIOS	13,388,939.87	0.00	13,388,939.87	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
VARIAS					0	16405	
TOTAL MODALIDAD	138,480,471.87	0.00	138,480,471.87	0.00			
[S5] PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA							
C-00060/0396 CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO (PRIMERA ETAPA)							
PUERTO PEÑASCO	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	62300	
C-00132/0007 REUBICACIÓN DE COLECTOR Y CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO (SEGUNDA ETAPA)							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	7,279,600.45	7,279,600.45	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					0	8135	
TOTAL MODALIDAD	22,279,600.45	22,279,600.45	0.00	0.00			
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00050/0036 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI							
BACADÉHUACHI	12,151,060.84	12,151,060.84	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACADÉHUACHI					0	850	
C-00131/0029 REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACERAC							
BACERAC	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACERAC					0	1400	
C-00131/0026 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 30 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD Y CRUCERO DE LLEGADA AL TANQUE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	5,190,369.80	5,190,369.80	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					0	1500	
C-00131/0032 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES Y CERCO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN MIGUELITO					0	400	
C-00131/0031 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÉPAC							
HUÉPAC	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HUÉPAC					0	1000	
C-00131/0027 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 30 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD Y CRUCERO DE LLEGADA AL TANQUE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE LA COLORADA							
COLORADA, LA	5,190,369.80	5,190,369.80	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
COLORADA, LA					0	2500	
C-00131/0030 REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE CON EQUIPO SOLAR EN LAS LOCALIDADES DE LA COLORADA, TECORIPA, SAN JOSÉ DE PIMAS, COBACHI, ESTACIÓN TORRES Y LA GALERA, EN EL MUNICIPIO LA COLORADA							
COLORADA, LA	6,987,724.47	6,987,724.47	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	5000	
C-00050/0038 CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ	3,458,573.36	3,458,573.36	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SANTA CRUZ					0	900	
C-00050/0039 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE NÁCORI GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	519,997.69	519,997.69	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NÁCORI GRANDE					0	600	
TOTAL MODALIDAD	42,798,095.96	42,798,095.96	0.00	0.00			

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00060/0365 DRENAJE, ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACERAC							
BACERAC	468,653.40	468,653.40	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
BACERAC					1	1020	
C-00060/0361 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	8,225,896.37	8,225,896.37	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
BAVISPE					5837	1500	
C-00060/0422 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, PRIMERA ETAPA, EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	20000	
C-00060/0399 MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIÓN DE GAS DEL MERCADO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	20,910,392.64	20,910,392.64	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	118000	
C-00060/0400 REHABILITACIÓN DE ANDADORES Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN EL MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMAS, UBICADO EN LA AVENIDA ABELARDO L. RODRÍGUEZ ESQUINA CON CALLE 20, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	4,950,000.01	4,950,000.01	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	118000	
C-00098/0726 ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CASETAS DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA POLIGONAL DEL PROYECTO PUERTO NÁUTICO BACCOCHIBAMPO, EN LA COLONIA MIRAMAR, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	80000	
C-00060/0344 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE PEDRO MORENO, ENTRE SEGUNDA DE OBREGÓN Y TEHUANTEPEC, EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	8,859,859.18	8,859,859.18	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	940000	
C-00060/0346 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE GARMENDIA, ENTRE AQUILES SERDÁN Y SUFRAGIO EFECTIVO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,937,057.21	1,937,057.21	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	940000	
C-00060/0347 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE MATAMOROS, ENTRE SERDÁN Y MONTERREY, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	11,152,841.31	11,152,841.31	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	940000	
C-00060/0348 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE SERDÁN, ENTRE ROSALES Y MATAMOROS, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	8,319,935.47	8,319,935.47	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	940000	
C-00060/0349 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE OBREGÓN, ENTRE ROSALES Y ABASOLO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	12,407,189.24	12,407,189.24	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	940000	
C-00060/0350 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE SUFRAGIO EFECTIVO, ENTRE ROSALES Y ABASOLO, COLONIA CENTRO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	15,999,472.59	15,999,472.59	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	940000	
C-00060/0351 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE DOCTOR PALIZA, ENTRE ROSALES Y GALEANA, COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	18,524,956.55	18,524,956.55	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	940000	
C-00060/0352 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE ALLENDE ENTRE BULEVAR HIDALGO Y TEHUANTEPEC, COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	9,167,714.80	9,167,714.80	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	940000	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros				
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025								
[SE] URBANIZACIÓN								
C-00060/0353 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DEL CALLEJÓN VELAZCO, ENTRE ALLENDE Y PEDRO MORENO, COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	2,392,493.92	2,392,493.92	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0354 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DEL BULEVAR HIDALGO (CUERPO SUR), ENTRE ROSALES Y GALEANA, COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	3,123,953.79	3,123,953.79	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0355 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE COMONFORT, ENTRE DOCTOR PALIZA Y TEHUANTEPEC, EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	5,774,852.72	5,774,852.72	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0356 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE TEHUANTEPEC, ENTRE ROSALES Y GALEANA, EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	10,189,083.16	10,189,083.16	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0357 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DEL BULEVAR HIDALGO (CUERPO NORTE), ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA, COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	833,142.71	833,142.71	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0364 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE DOCTOR HOFFER, ENTRE PEDRO MORENO Y GALEANA, EN LA COLONIA CENTENARIO, SECTOR CÍVICO, EN LA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	6,020,080.46	6,020,080.46	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00187/0009 CONSTRUCCIÓN DE BAHÍAS PARA ASCENSO Y DESCENSO DE USUARIOS EN ÁREA EXTERNA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA)	HERMOSILLO	1,275,880.32	1,275,880.32	0.00	0.00	0	PERSONAS 110000	POR INICIAR
C-00060/0343 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD Y ANDADOR PEATONAL EN PLAYA PÚBLICA HUATABAMPITO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO (PRIMERA ETAPA)	HUATABAMPO	50,803,815.25	50,803,815.25	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 80000	POR INICIAR
C-00060/0423 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y CARRILES DE DESACELERACIÓN EN MALECÓN, EN LA LOCALIDAD HUATABAMPITO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	HUATABAMPO	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 80000	POR INICIAR
C-00098/0710 ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA OBRAS EN LAS VIALIDADES EXISTENTES COLINDANTES A NUEVO HOSPITAL IMSS-BIENESTAR, RICARDO FLORES MAGÓN E IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA	NAVOJOA	490,100.00	490,100.00	0.00	0.00	0	ALUMNOS 940000	POR INICIAR
C-00060/0335 CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	HEROICA NOGALES	208,077,049.00	208,077,049.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 165000	EN PROCESO
C-00060/0336 CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO CON INICIO EN LA CALLE NATACIÓN KILÓMETRO 1+200 HASTA LA CALLE TERRENATE KILÓMETRO 1+440, INCLUYENDO PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	HEROICA NOGALES	55,638,814.47	55,638,814.47	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 165000	EN PROCESO
C-00060/0341 DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTO PLUVIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIO SOBRE LA AVENIDA TECNOLÓGICO INCLUYENDO LA PAVIMENTACIÓN DEL MISMO TRAMO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES	HEROICA NOGALES	683,082.38	683,082.38	0.00	0.00	SERVICIO 1	PERSONAS 165000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD		531,400,316.95	531,400,316.95	0.00	0.00			

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SG] ELECTRIFICACIÓN							
C-00066/0027 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE 13.8 KVA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA ALBERGUE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	3,279,876.27	3,279,876.27	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	3000	
TOTAL MODALIDAD	3,279,876.27	3,279,876.27	0.00	0.00			
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00098/0728 ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	2,703,960.00	2,703,960.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	68000	
C-00052/0906 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CON IDENTIDAD COMUNITARIA (VIALIDADES) EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	1,448,633.94	1,448,633.94	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
BAVISPE					5837	1500	
C-00052/0951 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE ARISTA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	6,464,396.90	6,464,396.90	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					0	1500	
C-00052/0956 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN SUR (CALLE CHUECA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE							
BAVISPE	8,131,768.86	8,131,768.86	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					0	1500	
C-00052/0952 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENTRONQUE LA GALERITA, EN LA LOCALIDAD LA GALERITA, MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	2,893,339.00	2,893,339.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
GALERITA, LA					0	1500	
C-00052/0953 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	4,666,749.30	4,666,749.30	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN MIGUELITO					0	1500	
C-00052/0878 MODERNIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 6 DE ABRIL, ENTRE PUEBLO VIEJO Y ÁLVARO OBREGÓN; ÁLVARO OBREGÓN ENTRE 6 DE ABRIL Y DOMINGO QUIROZ Y MORA; Y, DOMINGO QUIROZ Y MORA, ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	7,332,998.40	7,332,998.40	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					32056	67700	
C-00052/0949 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA EN AVENIDA OBRERO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CHILPANCINGO DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	24,501,823.59	24,501,823.59	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	12000	
C-00052/0950 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HEBERTO CASTILLO, DE LA CALLE MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER (400) A CALLE CENZONTLE, Y DE CALLE JUSTICIA A LA CALLE NOCHE BUENA, COLONIA ESPERANZA TIZNADO, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	12,527,521.62	12,527,521.62	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	17000	
C-00052/0955 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, CRUCEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y ÁLVARO OBREGÓN, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	35,589,954.78	35,589,954.78	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	17000	
C-00052/0875 MODERNIZACIÓN DEL BULEVAR BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, TRAMO KILÓMETRO 1+757 AL KILÓMETRO 3+276.21, PUERTA MÉXICO - LUKEVILLE, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	957,893.39	957,893.39	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
SONOYTA					1	11500	
C-00052/0880 MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN, EN EL TRAMO ENTRE OBELISCO Y CALLE 14, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	16,330,162.65	16,330,162.65	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					17444	117200	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00052/0957 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA VIALIDAD AQUILES SERDÁN, EN EL TRAMO ENTRE OBELISCO Y CALLE 14, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	2,164,714.42	2,164,714.42	0.00	0.00		PERSONAS 80000	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0		
C-00052/0958 PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA MOCÚZARIT, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	0.00		PERSONAS 5000	POR INICIAR
NAVOJOA					0		
C-00052/0879 MODERNIZACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, ENTRE TEPIC Y CIRCUNVALACIÓN HÉROES, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	33,190,923.53	33,190,923.53	0.00	0.00	METRO CUADRADO 28558	PERSONAS 260000	POR INICIAR
HEROICA NOGALES							
TOTAL MODALIDAD							
	179,404,840.38	179,404,840.38	0.00	0.00			
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
C-00064/0119 REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DE FÚTBOL CON MEDIDAS DE 75.00 X 94.80 METROS, EN LA UNIDAD DEPORTIVA EDUARDO GÓMEZ. EN LA LOCALIDAD HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA	4,676,175.00	4,676,175.00	0.00	0.00		PERSONAS 2000	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					0		
C-00064/0118 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ÁNGEL CASTRO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	10,236,405.00	10,236,405.00	0.00	0.00		PERSONAS 2000	POR INICIAR
EMPALME					0		
TOTAL MODALIDAD							
	14,912,580.00	14,912,580.00	0.00	0.00			
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
C-00119/0115 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES DEL CENTRO MÉDICO DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ, EN LAS ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA, URGENCIAS, ENCAMADOS, QUIRÓFANOS Y AZOTEAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	23,626,740.28	23,626,740.28	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNOS 12000	POR INICIAR
HERMOSILLO					1		
TOTAL MODALIDAD							
	23,626,740.28	23,626,740.28	0.00	0.00			
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
C-00061/0044 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA LOS MIGRANTES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	55,716,294.82	55,716,294.82	0.00	0.00		PERSONAS 3000	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00055/2177 REHABILITACIÓN GENERAL DE PALACIO MUNICIPAL DE URES, UBICADO EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA NÚMERO 1, ESQUINA CON CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE URES, MUNICIPIO DE URES							
URES	1,058,944.94	1,058,944.94	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 8548	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE URES					1		
TOTAL MODALIDAD							
	56,775,239.76	56,775,239.76	0.00	0.00			
[SU] FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL							
C-00074/0472 RECONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN CARRETERA MAGDALENA - CUCURPE - SINOQUIPE (PUENTE DE 1 LOSA) EN EL KM 87+482.25 DEL MUNICIPIO DE CUCURPE.							
CUCURPE	1,571,429.29	1,571,429.29	0.00	0.00		PERSONAS 1178	POR INICIAR
CUCURPE					0		
C-00074/0474 RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN EL TRAMO MAYTORENA - BÁRCENAS EN EL KM 2+690.65 DEL MUNICIPIO DE EMPALME.							
EMPALME	1,623,255.27	1,623,255.27	0.00	0.00		PERSONAS 51431	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00074/0471 RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA DE DRENAJE DE LA CARRETERA SONOYTA - EL PLOMO EN EL KM 3+865 DEL MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES.							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	2,262,096.02	2,262,096.02	0.00	0.00		PERSONAS 13627	POR INICIAR
SONOYTA					0		

Programa / Obra		Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad		Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025								
[SU] FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL								
C-00074/0467 CONSERVACIÓN Y REHABILITACION DE LA CALLE CERO NORTE (SIETE CERROS - COSTA RICA) TRAMOS AISLADOS. EN EL KM 6+000 AL KM 28+300 DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	10,464,410.04	10,464,410.04	0.00	0.00		PERSONAS 936263	POR INICIAR
VARIAS						0		
C-00074/0468 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CALLE 13 TRAMOS AISLADOS. EN EL KM. 0+000 AL 24+700 DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	20,365,969.56	20,365,969.56	0.00	0.00		PERSONAS 936263	POR INICIAR
VARIAS						0		
C-00074/0475 RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SAN PEDRO - PESQUEIRA - E.C. (FEDERAL NO 15) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	HERMOSILLO	1,647,008.47	1,647,008.47	0.00	0.00		PERSONAS 936263	POR INICIAR
VARIAS						0		
C-00074/0470 REHABILITACIÓN DE PUENTE EN LA CARRETERA HUÁSBABAS - EL COYOTE EN EL KM 212+079.10 DEL MUNICIPIO DE HUÁSBABAS.	HUÁSBABAS	3,663,586.64	3,663,586.64	0.00	0.00		PERSONAS 888	POR INICIAR
HUÁSBABAS						0		
C-00074/0466 RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERA PUERTO PEÑASCO - ESTACIÓN SAHUARO EN TRAMOS AISLADOS EN EL KM 12+500 AL 38+200 DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.	PUERTO PEÑASCO	21,579,259.25	21,579,259.25	0.00	0.00		PERSONAS 62689	POR INICIAR
VARIAS						0		
C-00074/0469 RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERA CALLE 23 TRAMOS AISLADOS EN EL KM 12+200 AL KM 20+800 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	36,730,423.14	36,730,423.14	0.00	0.00		PERSONAS 14279	POR INICIAR
VARIAS						0		
C-00074/0465 RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERA INTERNACIONAL - E.C. (CARRETERA FEDERAL MÉXICO 2) EN EL KM 0+000 AL 3+100 DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.	SAN LUIS RÍO COLORADO	25,353,338.86	25,353,338.86	0.00	0.00		PERSONAS 199021	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO						0		
C-00074/0473 REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN CARRETERA SAHUARIPA -TEPACHE EN EL KM 72+717.63 DEL MUNICIPIO DE TEPACHE.	TEPACHE	2,320,598.50	2,320,598.50	0.00	0.00		PERSONAS 863	POR INICIAR
TEPACHE						0		
C-00074/0476 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE SAN LUIS RÍO COLORADO	VARIOS	3,092,975.87	3,092,975.87	0.00	0.00		ALUMNOS 199021	POR INICIAR
VARIAS						0		
C-00074/0477 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CABORCA	VARIOS	6,705,992.73	6,705,992.73	0.00	0.00		ALUMNOS 89122	POR INICIAR
VARIAS						0		
C-00074/0478 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAGDALENA	VARIOS	2,802,451.71	2,802,451.71	0.00	0.00		PERSONAS 33049	POR INICIAR
VARIAS						0		
C-00074/0479 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MOCTEZUMA	VARIOS	5,034,205.97	5,034,205.97	0.00	0.00		PERSONAS 5173	POR INICIAR
VARIAS						0		
C-00074/0480 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE HERMOSILLO	VARIOS	10,016,703.01	10,016,703.01	0.00	0.00		PERSONAS 936263	POR INICIAR
VARIAS						0		
C-00074/0481 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE MAZATÁN	VARIOS	7,842,154.21	7,842,154.21	0.00	0.00		ALUMNOS 1101	POR INICIAR
VARIAS						0		
C-00074/0482 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE CIUDAD OBREGÓN	VARIOS	4,890,396.51	4,890,396.51	0.00	0.00		PERSONAS 436484	POR INICIAR
VARIAS						0		

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SU] FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL							
C-00074/0483 CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED ESTATAL DE LA RESIDENCIA DE NAVOJOA							
VARIOS	9,912,949.31	9,912,949.31	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	164387	
P-00001/0049 CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS							
VARIOS	22,751,710.12	22,751,710.12	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	2932834	

TOTAL MODALIDAD	200,630,914.48	200,630,914.48	0.00	0.00			
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00131/0023 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DE 13.8 KVA PARA ENERGIZAR EL POZO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA "LA OTRA BANDA", EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR							
ALTAR	728,493.22	728,493.22	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
ALTAR					0	8430	
C-00131/0025 REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE (CRUCEROS Y JANOS), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS							
ÍMURIS	1,466,258.56	1,466,258.56	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÍMURIS					0	12000	
C-00134/0472 CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO							
NÁCORI CHICO	4,389,128.43	4,389,128.43	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NÁCORI CHICO					0	1531	
C-00131/0028 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 1,000 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA							
NACOZARI DE GARCÍA	8,590,372.64	8,590,372.64	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NACOZARI DE GARCÍA					0	15000	
C-00131/0021 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO	3,195,551.06	3,195,551.06	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
PITIQUITO					0	1500	
C-00131/0019 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS BRISAS DEL MAR Y 4 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	4,199,989.26	4,199,989.26	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	2000	
C-00131/0020 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO DE TESOPACO, MUNICIPIO DE ROSARIO							
ROSARIO	3,999,980.35	3,999,980.35	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
ROSARIO (TESOPACO)					0	1500	

TOTAL MODALIDAD	26,569,773.52	26,569,773.52	0.00	0.00			
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00065/0054 EMBOVEDAMIENTO DEL ARROYO "EL CALICHI" Y MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE GAVIÓN, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	6,470,789.16	6,470,789.16	0.00	0.00	OBRA	ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					1	157000	
C-00065/0059 REUBICACIÓN DE COLECTOR NOGALITOS, DESDE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, HASTA CÁRCAMO NOGALITOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,217,493.08	1,217,493.08	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	120000	
C-00065/0058 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA COMUNIDAD GOLFO DE SANTA CLARA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	13,211,571.83	13,211,571.83	0.00	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
GOLFO DE SANTA CLARA					0	62300	

TOTAL MODALIDAD	20,899,854.07	20,899,854.07	0.00	0.00			

SUBTOTAL 2025	1,806,874,394.64	1,806,874,394.64	361,941,202.78	0.00			

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatat - Federalizado	Federal	Otros			
TOTAL DEPENDENCIA	2,878,249,053.52	2,878,249,053.52	511,957,087.87	0.00			



**SECRETARÍA DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
RECURSOS
HIDRÁULICOS,
PESCA Y
ACUACULTURA**



Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[3D] APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO							
C-00134/0366 ESTUDIO PARA ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LARGO PLAZO PARA EL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	651000	
TOTAL MODALIDAD	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00			
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00134/0340 EQUIPAMIENTO DE POZO "EL BAMBALETE" PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD ACONCHI, EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI							
ACONCHI	800,649.90	800,649.90	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ACONCHI					0	1650	
C-00135/0443 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DE MINAS NUEVAS Y LA ADUANA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	945,681.94	945,681.94	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	701	
C-00134/0373 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BACANUCHI, MUNICIPIO DE ARIZPE, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (TERCERA ETAPA)							
ARIZPE	685,253.48	685,253.48	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACANUCHI (EL ÁLAMO)					0	183	
C-00134/0384 CONSTRUCCIÓN DE NORIA, EN LA LOCALIDAD LA COLONIA, EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE							
ARIZPE	814,681.08	814,681.08	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
COLONIA, LA					0	13	
C-00135/0431 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE ÁTIL, MUNICIPIO DE ÁTIL							
ÁTIL	239,367.44	239,367.44	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁTIL					0	1152	
C-00134/0381 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACOACHI							
BACOACHI	724,767.46	724,767.46	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACOACHI					0	1036	
C-00134/0341 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES DE ATOTONILCO, VILLA GUADALUPE Y LA TINA, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	574,899.52	574,899.52	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ATOTONILCO					0	997	
C-00134/0388 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	733,350.35	733,350.35	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)					0	6338	
C-00134/0387 ELECTRIFICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PARA AGUA POTABLE QUE ABASTECE A VILLA GUADALUPE, ATOTONILCO Y SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA (CAMPO 104), EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	821,985.46	821,985.46	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
INDEPENDENCIA (CAMPO 104)					0	341	
C-00134/0374 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE BANÁMICHÍ, MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (TERCERA ETAPA)							
BANÁMICHÍ	559,370.55	559,370.55	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BANÁMICHÍ					0	1417	
C-00134/0372 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (TERCERA ETAPA)							
BAVIÁCORA	325,408.08	325,408.08	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CAPILLA, LA					0	87	
C-00135/0426 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 5 HP, ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 650.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC DE 3" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE BAVIÁCORA							
BAVIÁCORA	1,282,869.21	1,282,869.21	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CAPILLA, LA					0	87	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00134/0375 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE MAZOCAHUI, MUNICIPIO DE BAVIACORA, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (TERCERA ETAPA)							
BAVIACORA	471,368.24	471,368.24	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
LOMA SUR					0	436	
C-00135/0425 EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP, EN LA LOCALIDAD DE JECOPACO, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ							
BENITO JUÁREZ	753,177.99	753,177.99	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
JECOPACO					0	1152	
C-00135/0434 CONSTRUCCIÓN 924.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PVC DE 30" DE DIÁMETRO Y 1,541.00 MTS DE PVC DE 20" DE DIÁMETRO, PARA ALIMENTACIÓN DEL SECTOR SURORIENTE DE CIUDAD OBREGÓN, CAJEME (SEGUNDA ETAPA)							
CAJEME	5,217,512.61	5,217,512.61	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	130428	
C-00135/0441 CONSTRUCCIÓN DE 1,421 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 2" Y 3" DE DIÁMETRO, 36 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE SUPERFICIAL PARA LA LOCALIDAD DE EL REALITO, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	692,284.95	692,284.95	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
REALITO, EL					0	130	
C-00134/0343 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	218,721.05	218,721.05	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
COLONIA NARCISO MENDOZA					0	23	
C-00135/0442 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200 M DE PROFUNDIDAD, "POZO SAUCITO", EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,822,031.52	1,822,031.52	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	566	
C-00134/0327 CONSTRUCCIÓN DE NORIA A 20 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD JÚPARE, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	465,908.33	465,908.33	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
JÚPARE					0	633	
C-00134/0342 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD MAZATÁN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN							
MAZATÁN	1,867,440.90	1,867,440.90	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
MAZATÁN					0	1058	
C-00134/0357 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO							
NÁCORI CHICO	537,567.63	537,567.63	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NÁCORI CHICO					0	816	
C-00135/0428 PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	775,042.00	775,042.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAHUISES, LOS					0	1234	
C-00135/0429 PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA BUARAJE, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	774,443.75	774,443.75	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BUARAJE VIEJO					0	1099	
C-00135/0430 PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	775,199.44	775,199.44	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BUIYACUSI					0	1099	
C-00134/0364 PERFORACIÓN DE POZO A 100 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD JOPOPACO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,520,581.14	1,520,581.14	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
JOPOPACO -MASIACA-					0	412	
C-00134/0378 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE "VALLE BUEY" EN LA LOCALIDAD VALLE BUEY , EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	574,877.18	574,877.18	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VALLE BUEY					0	73	
C-00134/0379 REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE "SAN PEDRITO" EN LA LOCALIDAD SAN PEDRITO , EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	574,877.18	574,877.18	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VALLE BUEY					0	195	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00134/0380 PERFORACIÓN DE POZO A 150 METROS, EN LA LOCALIDAD LOS BUAYUMS, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,530,500.44	2,530,500.44	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BUAYUMS, LOS					0	1244	
C-00135/0435 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA BÁRBARA 4, CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA DE 65 LPS Y MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	2,933,222.98	2,933,222.98	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	18720	
C-00134/0329 PERFORACIÓN DE POZO "JANO" A 100 METROS, EN LA LOCALIDAD OQUITOA, EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA							
OQUITOA	1,573,734.86	1,573,734.86	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
OQUITOA					0	474	
C-00134/0356 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO	1,560,095.16	1,560,095.16	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
QUIRIEGO					0	1299	
C-00135/0432 PERFORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE 100 METROS DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 7.5 HP, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA							
GUISAMOPA	1,526,775.36	1,526,775.36	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
GUISAMOPA					0	147	
C-00134/0371 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (TERCERA ETAPA)							
SAN FELIPE DE JESÚS	339,028.92	339,028.92	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN FELIPE DE JESÚS					0	369	
C-00134/0320 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE CONTROL SUPERVISORIO Y REBOMBEO EN EL NOVILLO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO (CAMPAMENTO EL ÁGUILA) EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA							
SOYOPA	325,881.49	325,881.49	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NOVILLO, EL					0	855563	
C-00134/0376 REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN TRANSITORIA, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE URES, AFECTADA POR EL DERRAME DEL RÍO SONORA (TERCERA ETAPA)							
URES	344,018.20	344,018.20	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN RAFAEL					0	333	

TOTAL MODALIDAD	36,682,575.79	36,682,575.79	0.00	0.00			
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
C-00152/0236 REHABILITACIÓN DE RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIO (CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE PÓTAM Y ESTACIÓN ORTÍZ), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	803,491.44	803,491.44	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	3536	

TOTAL MODALIDAD	803,491.44	803,491.44	0.00	0.00			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00152/0236 REHABILITACIÓN DE RED DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIO (CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE PÓTAM Y ESTACIÓN ORTÍZ), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	GUAYMAS	803,491.44	803,491.44	0.00	0.00	PERSONAS 3536	POR INICIAR
VARIAS					0		
TOTAL MODALIDAD		803,491.44	803,491.44	0.00	0.00		

[TG] DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)

C-00154/0053 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 14+000 AL 20+000, INCLUYE ESTRUCTURAS	GUAYMAS	148,344,057.10	0.00	148,344,057.10	0.00	PERSONAS 13328	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00154/0054 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 20+000 AL 27+000, INCLUYE ESTRUCTURAS	GUAYMAS	140,480,163.50	0.00	140,480,163.50	0.00	PERSONAS 13328	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00154/0055 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 27+000 AL 34+000, INCLUYE ESTRUCTURAS	GUAYMAS	144,193,688.50	0.00	144,193,688.50	0.00	PERSONAS 13328	POR INICIAR
VARIAS					0		

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[TG] DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)							
C-00154/0056 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 34+000 AL 40+012, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE RAHUM	GUAYMAS	201,716,793.70	0.00	201,716,793.70	0.00	PERSONAS 13328	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00154/0057 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 40+012 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL PUEBLO DE HUIRIBIS	GUAYMAS	237,593,128.70	0.00	237,593,128.70	0.00	PERSONAS 13328	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00154/0058 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 49+076 AL 52+600, INCLUYE ESTRUCTURAS	GUAYMAS	137,470,957.40	0.00	137,470,957.40	0.00	PERSONAS 13328	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00154/0059 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 52+600 AL 58+100, INCLUYE ESTRUCTURAS	GUAYMAS	124,069,733.10	0.00	124,069,733.10	0.00	PERSONAS 13328	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00154/0060 CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, PARA LA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA. DEL KM 58+100 AL 64+495, INCLUYE ESTRUCTURAS	GUAYMAS	128,267,400.30	0.00	128,267,400.30	0.00	PERSONAS 13328	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00154/0061 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, DEL KM 14+000 AL 34+000, INCLUYE ESTRUCTURAS, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA	GUAYMAS	12,990,537.27	0.00	12,990,537.27	0.00	ALUMNOS 13328	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00154/0062 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, DEL KM 34+000 AL 49+076, INCLUYE ESTRUCTURAS Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PUEBLOS RAHUM Y HUIRIBIS. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA	GUAYMAS	13,179,297.67	0.00	13,179,297.67	0.00	PERSONAS 13328	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00154/0063 SUPERVISIÓN DE LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+158, DEL KM 49+076 AL 64+495, INCLUYE ESTRUCTURAS Y SIFÓN DEL TRAMO FINAL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA	GUAYMAS	11,694,242.73	0.00	11,694,242.73	0.00	PERSONAS 13328	POR INICIAR
VARIAS					0		
TOTAL MODALIDAD	1,299,999,999.97	0.00	1,299,999,999.97	0.00			
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00134/0361 OBRAS EMERGENTES PARA ABASTECER LA ZONA SUR DE HERMOSILLO EN CASO DE CONTINGENCIA, CONSISTENTE EN TANQUE-CÁRCAMO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA 800 LITROS POR SEGUNDO, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	42,438,646.11	42,438,646.11	0.00	0.00	PERSONAS 285500	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00135/0437 PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO CALIZAS 5 A 250 M. DE PROFUNDIDAD EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	1,443,479.01	1,443,479.01	0.00	0.00	ALUMNOS 7500	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00135/0440 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	HERMOSILLO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PERSONAS 200	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00135/0445 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 M DE PROFUNDIDAD, "EL AUTÓDROMO", EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO	HERMOSILLO	638,872.29	0.00	638,872.29	0.00	PERSONAS 566	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00135/0433 AMPLIACIÓN DE 6,414.00 RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIÁMETRO, 249 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA REAL, GÓMEZ MORÍN, SECTOR BLOQUERA, SECTOR FINICA, EN LA LOCALIDAD DE NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	1,829,425.55	1,829,425.55	0.00	0.00	PERSONAS 996	POR INICIAR
NACÓZARI DE GARCÍA					0		

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00134/0346 PERFORACIÓN DE POZO "BELLOTOSO" A 200 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	2,859,175.70	2,859,175.70	0.00	0.00		PERSONAS 8265	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0		
C-00134/0386 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 200 METROS, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	945,673.19	945,673.19	0.00	0.00		PERSONAS 5800	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0		
P-00019/0104 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA BÁRBARA 4, CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA DE 65 LPS Y MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	0.01	0.00	0.01	0.00		PERSONAS 18720	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0		
TOTAL MODALIDAD							
	50,655,271.86	50,016,399.56	638,872.30	0.00			
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00135/0446 REPOSICIÓN 1,134.00 M DE RED DE ATARJEA DE AGUAS RESIDUALES DE 5" DE DIÁMETRO Y 172 DESCARGAS DOMICILIARIAS LOCALIZADO DE CALLE 4 A 6 ENTRE AVENIDAS 48 A 50, FRACCIONAMIENTO LAS PRADERAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	1,249,929.23	1,249,928.87	0.36	0.00		PERSONAS 1653	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0		
C-00152/0232 REPOSICIÓN DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE CALLE 9 AVENIDA 44, A CALLE 8 AVENIDA 44, A CALLE 8 AVENIDA 50, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	953,613.66	953,613.66	0.00	0.00		PERSONAS 8677	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0		
C-00152/0237 DESAZOLVE MANUAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS COLONIAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	939,547.32	939,547.32	0.00	0.00		PERSONAS 1915	POR INICIAR
EMPALME					0		
C-00152/0238 REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN LAS COLONIAS ORIENTE Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		PERSONAS 1763	POR INICIAR
EMPALME					0		
C-00152/0242 REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ANDADORES DE LA COLONIA FOVISSSTE, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	1,352,639.02	1,352,639.02	0.00	0.00		PERSONAS 9392	POR INICIAR
SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)					0		
C-00152/0234 CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR EN BULEVAR BRISAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,274,605.61	1,274,605.61	0.00	0.00		PERSONAS 8362	POR INICIAR
NAVOJOA					0		
C-00152/0235 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL TRAMO BRISAS-CANAL, PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA BRISAS DEL VALLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,889,702.52	1,889,702.52	0.00	0.00		PERSONAS 8362	POR INICIAR
NAVOJOA					0		
TOTAL MODALIDAD							
	8,460,037.36	8,460,037.00	0.36	0.00			
SUBTOTAL 2024							
	98,462,503.79	98,462,503.79	1,300,638,872.63	0.00			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[01] SISTEMA ESTATAL HIDRÁULICO							
C-00134/0473 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE OBRA DE TOMA, REBOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD EL NOVILLO, EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA							
SOYOPA	1,959,430.20	1,959,430.20	0.00	0.00		PERSONAS 855563	POR INICIAR
NOVILLO, EL					0		
TOTAL MODALIDAD							
	1,959,430.20	1,959,430.20	0.00	0.00			

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[02] PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES							
C-00140/0024 REHABILITACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES, EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN							
MAZATÁN	8,708,310.00	8,708,310.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
MAZATÁN					0	1101	
TOTAL MODALIDAD							
	8,708,310.00	8,708,310.00	0.00	0.00			
[11] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
C-00152/0265 REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL ZANCUDO" (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	7,392,548.40	7,392,548.40	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	38886	
P-00016/0026 REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA SALADA", EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	1,782,063.81	1,782,063.81	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0	120336	
TOTAL MODALIDAD							
	9,174,612.21	9,174,612.21	0.00	0.00			
[12] MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS							
C-00152/0260 CONSTRUCCIÓN DE TERCER MÓDULO (SEGUNDA ETAPA, EQUIPAMIENTO) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LOS ALISOS" PARA INCORPORAR 110 LITROS POR SEGUNDO DE TRATAMIENTO EN LA CIUDAD HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	31,090,133.27	31,090,133.27	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	261137	
TOTAL MODALIDAD							
	31,090,133.27	31,090,133.27	0.00	0.00			
[DA] EDUCACIÓN BÁSICA							
C-00250/2037 REHABILITACIÓN DE TECHOS, ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN LAS MINITAS, EN LA LOCALIDAD LAS MINITAS, EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	595,616.61	595,616.61	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					0	8	
C-00250/2036 REHABILITACIÓN DE AULAS, SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 4 PROFESOR JOSÉ L. GUERRA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	1,394,394.08	1,394,394.08	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	604	
C-00250/2035 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD ÚRSULO GALVÁN, EN EL MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	1,514,558.43	1,514,558.43	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÚRSULO GALVAN					0	116	
C-00250/2038 REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR, JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	951,751.64	951,751.64	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	102	
TOTAL MODALIDAD							
	4,456,320.76	4,456,320.76	0.00	0.00			
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00134/0475 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICA DESDE POZO EL "BAMBALETE" HASTA CRUCERO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN EL LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACONCHI							
ACONCHI	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ACONCHI					0	607	
C-00135/0450 CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 120.00 M DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD EL RUSBAYO, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	2,286,373.71	1,143,186.85	1,143,186.86	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	1	
C-00134/0467 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 50 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE CABULLONA, EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	1,457,551.20	1,457,551.20	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CABULLONA					0	52	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00134/0452 PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE							
ARIZPE	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00		PERSONAS 1500	POR INICIAR
ARIZPE					0		
C-00134/0474 MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO CAMPO 77, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	2,922,080.11	2,922,080.11	0.00	0.00		PERSONAS 2105	POR INICIAR
PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)					0		
C-00135/0461 MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 40 H.P. PARA UN GASTO DE 22.83 LPS, 20.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4" DE DIAMETRO PARA LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS	1,935,779.12	967,889.56	967,889.56	0.00		PERSONAS 1	POR INICIAR
CUMPAS					0		
C-00135/0452 CONSTRUCCIÓN DE 100 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 5 (ÁLVARO OBREGÓN), MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS	2,275,430.57	1,137,715.28	1,137,715.29	0.00		PERSONAS 1	POR INICIAR
KILÓMETRO CINCO (ÁLVARO OBREGÓN)					0		
C-00135/0459 MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 20 H.P. PARA UN GASTO DE 10.16 LPS, 45.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4" DE DIAMETRO PARA LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS	1,847,596.79	923,798.39	923,798.40	0.00		PERSONAS 1	POR INICIAR
OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)					0		
C-00135/0455 MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 4.12 LPS, 65.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4" DE DIAMETRO PARA LA LOCALIDAD DE TEONADEPA, MUNICIPIO DE CUMPAS							
CUMPAS	1,957,287.71	978,643.85	978,643.86	0.00		PERSONAS 1	POR INICIAR
TEONADEPA					0		
C-00135/0453 CONSTRUCCIÓN DE 2,304.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" DE DIAMETRO Y 200 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS							
DIVISADEROS	2,927,192.19	1,463,596.09	1,463,596.10	0.00		PERSONAS 1	POR INICIAR
DIVISADEROS					0		
C-00134/0442 OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ORTÍZ, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	2,144,408.02	2,144,408.02	0.00	0.00		PERSONAS 1161	POR INICIAR
ORTIZ					0		
C-00134/0486 MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MOLINO DE CAMOU, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,565,009.13	1,565,009.13	0.00	0.00		PERSONAS 1277	POR INICIAR
MOLINO DE CAMOU					0		
C-00134/0485 MEJORAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO							
NÁCORI CHICO	3,481,399.70	3,481,399.70	0.00	0.00		PERSONAS 816	POR INICIAR
NÁCORI CHICO					0		
C-00135/0463 MEJORAMIENTO DE POZO DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 7.35 LPS, 30.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 4" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD LOS BUAYUMS, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	1,476,208.49	738,104.24	738,104.25	0.00		PERSONAS 1	POR INICIAR
NAVOJOA					0		
C-00135/0465 MEJORAMIENTO DE POZO DE 15 H.P. PARA UN GASTO DE 9.33 LPS, 582.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE BUIYACUSI, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	2,550,758.09	1,275,379.04	1,275,379.05	0.00		PERSONAS 1	POR INICIAR
BUIYACUSI					0		
C-00135/0457 MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 30 H.P. PARA UN GASTO DE 15.54 LPS, 20.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE ROSALES, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	4,725,875.13	2,362,937.56	2,362,937.57	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
COMISARIA ROSALES					0	1	
C-00135/0462 MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 25 H.P. PARA UN GASTO DE 17.13 LPS, 1,540.93 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD LOS BAHUISES, MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	3,964,035.14	1,982,017.57	1,982,017.57	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CUCHILLA DE LOS BAHUISES					0	1	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00135/0464 MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 3.5 LPS, 330.64 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE FUNDICIÓN, MUNICIPIO DE NAVOJOA	1,762,477.37	881,238.68	881,238.69	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	1	
FUNDICIÓN							
C-00134/0453 PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	412	
JOPOPACO -MASIACA-							
C-00135/0454 MEJORAMIENTO DE POZO CON EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 4 LPS, 605.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE JOPOPACO, MUNICIPIO DE NAVOJOA	2,453,766.29	1,226,883.14	1,226,883.15	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	1	
JOPOPACO -MASIACA-							
C-00134/0454 PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	1263	
ROSALES							
C-00134/0455 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE TEACHIVE, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	374	
TEACHIVE							
C-00135/0456 MEJORAMIENTO DE POZO DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 4.80 LPS, 107.40 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL BUARAJE, MUNICIPIO DE NAVOJOA	1,598,795.62	799,397.81	799,397.81	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	1	
SANTA MARIA DEL BUARAJE							
C-00135/0460 MEJORAMIENTO DE POZO DE 50 H.P. PARA UN GASTO DE 20.26 LPS, 4,130.00 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 6" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LAS LOCALIDADES DE TEACHIVE, CUCAJAQUI Y CHOACALLE, MUNICIPIO DE NAVOJOA	6,627,555.40	3,313,777.70	3,313,777.70	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NAVOJOA					0	1	
VARIAS							
C-00134/0476 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OQUITOA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
OQUITOA					0	474	
OQUITOA							
C-00135/0458 MEJORAMIENTO DE POZO DE 10 H.P. PARA UN GASTO DE 3.26 LPS, 2,605.46 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 3" DE DIAMETRO E INTERCONEXIÓN A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ATENDER AFECTACIÓN POR SEQUÍA EN LA LOCALIDAD DE OQUITOA, MUNICIPIO DE OQUITOA	4,077,335.42	2,038,667.71	2,038,667.71	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
OQUITOA					0	1	
OQUITOA							
C-00134/0477 PROYECTO INTEGRAL DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUIRIEGO	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
QUIRIEGO					0	1299	
QUIRIEGO							
C-00135/0451 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA POR ÓSMOSIS INVERSA CON CAPACIDAD DE 200 GARRAFONES POR DÍA, EN LA LOCALIDAD DE GUISAMOPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA	1,098,100.80	549,050.40	549,050.40	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAHUARIPA					0	1	
GUISAMOPA							
C-00134/0468 CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD NUEVO TEPUPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA	3,578,732.33	3,578,732.33	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN PEDRO DE LA CUEVA					0	92	
NUEVO TEPUPA							
C-00134/0479 PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN LLANO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SANTA ANA					0	1292	
ESTACIÓN LLANO							
C-00134/0480 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO (TESOPACO), EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SANTA ANA					0	2927	
ESTACIÓN LLANO							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00134/0478 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPACHE							
TEPACHE	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 1128	POR INICIAR
TEPACHE							
C-00134/0456 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TRINCHERAS							
TRINCHERAS	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 929	POR INICIAR
TRINCHERAS							
C-00019/0140 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LOCALIDADES RURALES (PROAGUA 2025)							
VARIOS	435,645.68	217,822.84	217,822.84	0.00	0	PERSONAS 5671	POR INICIAR
VARIAS							
C-00135/0470 ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA, ESTADO DE SONORA							
VARIOS	5,377,284.00	3,482,000.00	1,895,284.00	0.00	0	PERSONAS 105473	POR INICIAR
VARIAS							
P-00019/0137 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LAS ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA, ESTADO DE SONORA							
VARIOS	55,138.59	55,138.59	0.00	0.00	0	PERSONAS 105473	POR INICIAR
VARIAS							
P-00019/0138 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LOCALIDADES RURALES (PROAGUA 2025)							
VARIOS	871,291.36	435,645.68	435,645.68	0.00	0	PERSONAS 11475	POR INICIAR
VARIAS							
TOTAL MODALIDAD							
	78,353,107.96	54,022,071.47	24,331,036.49	0.00			
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
C-00134/0457 CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD MOLINO DE COMOU (SAN ISIDRO), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	3,150,322.88	3,150,322.88	0.00	0.00	0	PERSONAS 1277	POR INICIAR
MOLINO DE CAMOU							
C-00152/0261 REHABILITACIÓN DE 1,010 METROS LINEALES DE COLECTOR DE POLIETILENO DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO HACIA LA LAGUNA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE (GUADALUPE DE URES), EN EL MUNICIPIO DE URES							
URES	1,031,484.92	1,031,484.92	0.00	0.00	0	PERSONAS 1500	POR INICIAR
GUADALUPE							
TOTAL MODALIDAD							
	4,181,807.80	4,181,807.80	0.00	0.00			
[TG] DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACIÓN)							
C-00134/0061 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL LATERAL 17+518, DEL KM 14+000 AL 34+000, INCLUYE ESTRUCTURAS, PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL D.R. 018 DEL PUEBLO YAQUI, EN EL ESTADO DE SONORA							
GUAYMAS	2,633,348.40	0.00	2,633,348.40	0.00	0	ALUMNOS 13328	POR INICIAR
VARIAS							
TOTAL MODALIDAD							
	2,633,348.40	0.00	2,633,348.40	0.00			
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00134/0450 REHABILITACION AL ACUEDUCTO MACOYAHUI-ÁLAMOS, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PRIMERA ETAPA)							
ÁLAMOS	15,329,494.43	15,329,494.43	0.00	0.00	0	PERSONAS 12000	POR INICIAR
ÁLAMOS							
C-00134/0458 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CONCRETO DE 1,000 METROS CÚBICOS EN SITIO DE CAMBIO DE REGIMEN DE ACUEDUCTO MACOYAHUI, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS							
ÁLAMOS	8,062,793.89	8,062,793.89	0.00	0.00	0	PERSONAS 12000	POR INICIAR
ÁLAMOS							
C-00134/0471 MEJORAMIENTO DE POZO PARA BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES DE DESTACAMENTO Y SANTA TERESA, EN EL MUNICIPIO DE BACANORA							
BACANORA	431,866.46	431,866.46	0.00	0.00	0	PERSONAS 150	POR INICIAR
VARIAS							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00134/0449 MEJORAMIENTO DE POZO II LIBRAMIENTO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD ATOTONILCO, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	1,648,635.92	1,648,635.92	0.00	0.00	0	PERSONAS 538	POR INICIAR
ATOTONILCO							
C-00134/0445 MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	1,578,123.56	1,578,123.56	0.00	0.00	0	PERSONAS 6338	POR INICIAR
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)							
C-00134/0446 MEJORAMIENTO DE POZO I LIBRAMIENTO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD BÁCUM, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	1,873,700.73	1,873,700.73	0.00	0.00	0	PERSONAS 4326	POR INICIAR
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)							
C-00134/0447 MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BÁCUM, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	1,781,768.26	1,781,768.26	0.00	0.00	0	PERSONAS 4312	POR INICIAR
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)							
C-00134/0448 MEJORAMIENTO DE POZO II LIBRAMIENTO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD BÁCUM, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	2,923,438.35	2,923,438.35	0.00	0.00	0	PERSONAS 4312	POR INICIAR
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)							
C-00134/0465 MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LOMA DE BÁCUM, EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM							
BÁCUM	2,009,859.18	2,009,859.18	0.00	0.00	0	PERSONAS 1689	POR INICIAR
LOMA DE BACUM							
C-00134/0444 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE							
BAVISPE	8,670,304.11	8,670,304.11	0.00	0.00	0	PERSONAS 782	POR INICIAR
BAVISPE							
C-00134/0469 MEJORAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME	2,737,384.81	2,737,384.81	0.00	0.00	0	PERSONAS 8162	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)							
C-00134/0464 REHABILITACIÓN DE TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	7,140,000.00	7,140,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 1194	POR INICIAR
EMPALME							
C-00134/0488 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE POZOS PROFUNDOS DEL VALLE DE EMPALME PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME	11,895,697.80	11,895,697.80	0.00	0.00	0	PERSONAS 44787	POR INICIAR
EMPALME							
C-00135/0467 CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 120.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	2,732,786.13	1,093,114.45	1,639,671.68	0.00	0	PERSONAS 1	POR INICIAR
ETCHOJOA							
C-00134/0443 REHABILITACIÓN DE POZOS PARA RECUPERACIÓN DE CAUDAL, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	2,585,856.97	2,585,856.97	0.00	0.00	0	PERSONAS 11440	POR INICIAR
SONOYTA							
C-00134/0483 MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	1,590,791.96	1,590,791.96	0.00	0.00	0	PERSONAS 5200	POR INICIAR
SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)							
C-00134/0487 CONSTRUCCIÓN DE 2,160 METROS LINEALES CON TUBERÍA DE 6 PULGADAS EN EL SECTOR RANCHITOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	3,228,638.76	3,228,638.76	0.00	0.00	0	PERSONAS 5200	POR INICIAR
SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)							
P-00016/0025 REHABILITACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS EN CAPTACIONES RÍO YAQUI Y SAN CARLOS, EN LAS LOCALIDADES DE GUAYMAS Y SAN CARLOS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 6324	POR INICIAR
VARIAS							

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00134/0462 CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA ZONA ARENAL 1, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	3,653,403.41	3,653,403.41	0.00	0.00		PERSONAS 855563	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00134/0463 CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA ZONA BAGOTES-CHAMIZAL, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	3,653,403.41	3,653,403.41	0.00	0.00		PERSONAS 855563	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00134/0440 PERFORACIÓN DE 100 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD MOLINO DE CAMOU, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	2,424,467.72	2,424,467.72	0.00	0.00		PERSONAS 1277	POR INICIAR
MOLINO DE CAMOU					0		
C-00134/0460 PERFORACIÓN DE POZO A 50 METROS, PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD FRUCTOSO MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,706,126.27	1,706,126.27	0.00	0.00		PERSONAS 80	POR INICIAR
FRUCTUOSO MENDEZ					0		
C-00134/0459 PERFORACIÓN DE POZO A 250 METROS, PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO CARRILLO MARCOR, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	3,653,403.41	3,653,403.41	0.00	0.00		PERSONAS 0	POR INICIAR
ALEJANDRO CARRILLO MARCOR					0		
C-00134/0461 PERFORACIÓN DE POZO A 150 METROS, PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO	2,918,629.27	2,918,629.27	0.00	0.00		PERSONAS 0	POR INICIAR
SAN JUAN					0		
C-00134/0481 CONSTRUCCIÓN DE 2,075.89 METROS LINEALES DE TUBERÍA DE VARIOS DIÁMETROS Y 200 TOMAS DOMICILIARIAS PARA SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA							
NACOZARI DE GARCÍA	5,129,310.34	5,129,310.34	0.00	0.00		PERSONAS 900	POR INICIAR
NACOZARI DE GARCÍA					0		
C-00134/0451 MEJORAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE (POZO "EL CHUECO"), EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	2,762,689.99	2,762,689.99	0.00	0.00		PERSONAS 5800	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0		
C-00134/0466 CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 200.00 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD HEROICA NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE NOGALES							
NOGALES	4,465,485.92	4,465,485.92	0.00	0.00		PERSONAS 5800	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0		
C-00134/0439 PERFORACIÓN DE 50 METROS DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA	1,751,283.08	1,751,283.08	0.00	0.00		PERSONAS 3600	POR INICIAR
SAHUARIPA					0		
C-00135/0466 CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 50.00 M DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA	1,571,567.31	628,626.92	942,940.39	0.00		PERSONAS 1	POR INICIAR
SAHUARIPA					0		
C-00134/0441 EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SÁSABE, EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC							
SÁRIC	2,640,529.30	2,640,529.30	0.00	0.00		PERSONAS 977	POR INICIAR
SÁSABE					0		
C-00134/0470 CONSTRUCCIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE REBEICO, EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA							
SOYOPA	3,059,004.90	3,059,004.90	0.00	0.00		PERSONAS 420	POR INICIAR
REBEICO					0		
C-00135/0471 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE URES, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.							
URES	1,049,800.00	594,191.72	455,608.28	0.00		PERSONAS 1	POR INICIAR
PUERTA DEL SOL					0		
C-00135/0472 ELABORACIÓN DE INGENIERÍA BÁSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE URES, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.							
URES	9,180,240.00	5,196,058.89	3,984,181.11	0.00		PERSONAS 1	POR INICIAR
PUERTA DEL SOL					0		

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatat - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00135/0473 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE URES, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.							
URES		6,976,820.00	3,948,912.84	3,027,907.16	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
PUERTA DEL SOL					0	1	
C-00135/0474 ELABORACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE URES, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.							
URES		1,938,175.91	1,097,016.65	841,159.26	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
PUERTA DEL SOL					0	1	
C-00135/0475 ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DE CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE URES, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.							
URES		1,141,761.81	646,242.54	495,519.27	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
PUERTA DEL SOL					0	1	
C-00135/0476 ELABORACIÓN DE DICTAMEN EXPERTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE URES, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.							
URES		1,206,260.50	682,749.10	523,511.40	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
PUERTA DEL SOL					0	1	
C-00135/0477 ELABORACIÓN DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PUERTA DEL SOL Y SU APROVECHAMIENTO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE URES, PROPUESTA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.							
URES		1,548,665.39	876,551.87	672,113.52	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
PUERTA DEL SOL					0	1	
C-00134/0438 PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE DE 120.00 METROS DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA		2,888,204.55	2,888,204.55	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)					0	483	
C-00134/0484 MEJORAMIENTO, INTERCONEXIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA		2,920,521.32	2,920,521.32	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)					0	483	
C-00019/0141 CONTRALORÍA SOCIAL PARA LOCALIDADES URBANAS (PROAGUA 2025)							
VARIOS		43,043.53	17,217.41	25,826.12	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	6732	
C-00135/0469 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES							
VARIOS		1,750,000.00	1,000,000.00	750,000.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	250	
P-00019/0139 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LOCALIDADES URBANAS (PROAGUA 2025)							
VARIOS		86,087.06	34,434.83	51,652.23	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
VARIAS					0	13431	

TOTAL MODALIDAD		154,340,025.72	140,929,935.30	13,410,090.42	0.00		
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00152/0262 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE 12 PULGADAS DE DIÁMETRO SEGURO SOCIAL A CÁRCAMO 2 EN LA COLONIA DOCTOR IGNACIO CHÁVEZ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME		3,243,129.62	3,243,129.62	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	207	
C-00152/0263 REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE 24 PULGADAS DE DIÁMETRO, EN LA COLONIA KILÓMETRO DOS ORIENTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME		2,068,667.32	2,068,667.32	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	18513	
C-00152/0264 REHABILITACIÓN DEL "COLECTOR ORIENTE" PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME		11,938,731.46	11,938,731.46	0.00	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
EMPALME					0	6324	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
C-00152/0266 REHABILITACIÓN DE COLECTOR CON TUBERÍA PEAD DE 48 PULGADAS DE DIÁMETRO EN BULEVAR BENITO JUÁREZ, COLONIA SAN VICENTE, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	3,193,630.54	3,193,630.54	0.00	0.00		PERSONAS 120336	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0		
C-00152/0267 REHABILITACIÓN DE ATARJEAS DE 8 PULGADAS EN CALLE 7 Y CALZADA, COLONIA BURÓCRATA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	301,521.90	301,521.90	0.00	0.00		PERSONAS 8420	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0		
C-00152/0268 REHABILITACIÓN DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ANDADOR YÉCORA DE LA COLONIA FOVISSSTE, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	343,438.34	343,438.34	0.00	0.00		PERSONAS 5580	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0		
C-00152/0269 REHABILITACIÓN DE ATARJEAS DE 8 PULGADAS EN AVENIDA 6 Y GASERA, COLONIA LA ANTENA, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	432,668.61	432,668.61	0.00	0.00		PERSONAS 7550	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0		
C-00152/0270 REHABILITACIÓN DE ATARJEAS DE 12 PULGADAS EN CALLE 33 Y AVENIDA 18, COLONIA LAS GOLONDRINAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	497,628.61	497,628.61	0.00	0.00		PERSONAS 25253	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0		
C-00152/0271 REHABILITACIÓN DE ATARJEAS DE 8 PULGADAS EN CALLEJÓN SÁNCHEZ TABOADA, COLONIA EL RASTRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	260,930.13	260,930.13	0.00	0.00		PERSONAS 8435	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0		
C-00152/0272 REHABILITACIÓN DE ATARJEAS DE 8 PULGADAS EN CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, ENTRE VEINTICINCO Y XXVII, COLONIA RAMÓN GIL SAMANIEGO, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	410,108.83	410,108.83	0.00	0.00		PERSONAS 3400	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0		
C-00152/0274 REHABILITACIÓN DE 68 METROS DE RED DE ATARJEAS EN CALLEJÓN MAR DE ANTILLAS, EN LA LOCALIDAD HEROICA GUAYMAS, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	365,476.01	365,476.01	0.00	0.00		PERSONAS 5000	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0		
C-00152/0273 DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE PLANEACIÓN PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS), EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS	2,421,310.79	2,421,310.79	0.00	0.00		PERSONAS 2508	POR INICIAR
SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)					0		
TOTAL MODALIDAD	25,477,242.16	25,477,242.16	0.00	0.00			
SUBTOTAL 2025	279,999,863.17	279,999,863.17	40,374,475.31	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA	378,462,366.96	378,462,366.96	1,341,013,347.94	0.00			



SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES



**DESARROLLO
MUNICIPAL**

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[5H] CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE							
C-00123/0187 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CANCHA DE FUTBOL 7, EN LA COLONIA HOMBRES BLANCOS, LOCALIDAD DE SONOYTA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOYTA	3,393,647.94	3,393,647.94	0.00	0.00	0	PERSONAS 13627	POR INICIAR
C-00123/0188 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA DEL MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONOYTA	5,566,352.06	5,566,352.06	0.00	0.00	0	PERSONAS 13627	POR INICIAR
C-00123/0175 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO SAN LUIS RÍO COLORADO	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 5000	POR INICIAR
C-00123/0176 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS PARQUES DE SAN LUIS RÍO COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO SAN LUIS RÍO COLORADO	577,127.54	577,127.54	0.00	0.00	0	PERSONAS 10000	POR INICIAR
C-00123/0177 REHABILITACIÓN DE PARQUE EMILIANO ZAPATA 2, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO SAN LUIS RÍO COLORADO	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 10000	POR INICIAR
C-00123/0178 REHABILITACIÓN DE CAMPO MUSICAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO SAN LUIS RÍO COLORADO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0	PERSONAS 5000	POR INICIAR
C-00123/0179 CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN CAMPO MÉXICO 70, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO SAN LUIS RÍO COLORADO	909,997.44	909,997.44	0.00	0.00	0	PERSONAS 10000	POR INICIAR
C-00123/0180 REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL INFANTIL EN BOSQUE DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO SAN LUIS RÍO COLORADO	1,471,653.95	1,471,653.95	0.00	0.00	0	PERSONAS 2500	POR INICIAR
C-00123/0181 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE DE EJIDO LA GRULLITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO SAN LUIS RÍO COLORADO	2,123,035.59	2,123,035.59	0.00	0.00	0	PERSONAS 1000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD	19,041,814.52	19,041,814.52	0.00	0.00			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00168/0103 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE 23.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, 3,149.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE DE 30 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 75 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE EL JOPO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHUIRIMPO DE LA ETNIA MAYO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	JOPO, EL	813,264.78	0.00	813,264.78	0.00	PERSONAS 245	POR INICIAR
					0		
C-00168/0102 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE 20.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3" DE DIÁMETRO, 9,833.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 60 M3 Y CONSTRUCCIÓN DE 298 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD DE EL SIVIRAL, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN DE COHUIRIMPO DE LA ETNIA MAYO UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA	SIVIRAL	2,020,430.03	0.00	2,020,430.03	0.00	PERSONAS 1063	POR INICIAR
					0		
P-00018/0127 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA REPOSICIÓN DE 523.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE ACERO CED. 40 Y PVC DE 4" DE DIÁMETRO, EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA, MUNICIPIO DE YÉCORA							
YÉCORA	MAYCOBA	27,405.83	0.00	27,405.83	0.00	PERSONAS 49	POR INICIAR
					0		
TOTAL MODALIDAD		2,861,100.64	0.00	2,861,100.64	0.00		

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SE] URBANIZACIÓN							
C-00177/0389 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE GERMAN PABLOS (0+092.90) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+093.83), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.							
SAHUARIPA	1,324.52	0.00	1,324.52	0.00		PERSONAS 100	POR INICIAR
SAHUARIPA					0		
C-00177/0390 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE GERMAN PABLOS (0+092.90) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+093.83), EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA.							
SAHUARIPA	1,173.26	0.00	1,173.26	0.00		PERSONAS 100	POR INICIAR
SAHUARIPA					0		
C-00123/0182 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00		PERSONAS 30000	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0		
TOTAL MODALIDAD	2,902,497.78	2,900,000.00	2,497.78	0.00			
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0391 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA ANTONIO MOLINA H. ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN (CARRETERA 89) 0+000 Y ANTONIO MOLINA H. 0+003, EN EL MUNICIPIO DE BANÁMACHI.							
BANÁMACHI	37,465.12	0.00	37,465.12	0.00		ALUMNOS 1238	POR INICIAR
BANÁMACHI					0		
C-00177/0392 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 34 ENTRE AVENIDAS JESÚS ÁNIMA Y DE LA CANDELARIA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA.							
CABORCA	826,730.37	0.00	826,730.37	0.00		ALUMNOS 59922	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					0		
C-00177/0384 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE INDUSTRIAL, ENTRE CALLE INDUSTRIAL (0+050.69) Y CALLE INDUSTRIAL (0+149.69), EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	407,140.00	0.00	407,140.00	0.00		PERSONAS 12849	POR INICIAR
SONOYTA					0		
C-00177/0385 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SOSTENES ROCHA ENTRE AVENIDA SOSTENES ROCHA (0+254) Y AVENIDA SOSTENES ROCHA (0+264), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	749,337.42	0.00	749,337.42	0.00		PERSONAS 936263	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00177/0400 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BULEVAR ANTONIO QUIROGA, ENTRE BULEVAR ANTONIO QUIROGA 0+132 Y BULEVAR ANTONIO QUIROGA 0+137, (CUERPO IZQUIERDO); DEL BULEVAR ANTONIO QUIROGA, ENTRE BULEVAR ANTONIO QUIROGA 0+160 Y BULEVAR ANTONIO QUIROGA 0+165, (CUERPO IZQUIERDO) Y DEL BULEVAR ANTONIO QUIROGA, ENTRE BULEVAR ANTONIO QUIROGA 0+132 Y BULEVAR ANTONIO QUIROGA 0+165, (CUERPO DERECHO), EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	1,798,200.00	0.00	1,798,200.00	0.00		PERSONAS 936263	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00177/0393 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HERMOSILLO ENTRE CARRETERA MÉXICO 15 (IMURIS – MAGDALENA DE KINO) (0+000) Y CALLE HERMOSILLO (0+011), EN EL MUNICIPIO DE IMURIS.							
IMURIS	121,561.62	0.00	121,561.62	0.00		ALUMNOS 3200	POR INICIAR
IMURIS					0		
C-00177/0394 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE DR. ENRIQUE GÓMEZ ALATORRE ENTRE CALLES CHIAPAS Y MICHOACÁN, EN EL MUNICIPIO DE IMURIS. SEGUNDA ETAPA.							
IMURIS	90,740.74	0.00	90,740.74	0.00		ALUMNOS 3200	POR INICIAR
IMURIS					0		
C-00177/0386 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PBRO. JAIME SALCIDO ENTRE CALLES GUILLERMO FIMBRES (0+000) Y PBRO. JAIME SALCIDO (0+058.61), EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA.							
MAGDALENA	173,859.44	0.00	173,859.44	0.00		PERSONAS 2500	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					0		
C-00177/0387 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE GUILLERMO FIMBRES ENTRE AV. VICENTE GUERRERO (0+000) Y CALLE GUILLERMO FIMBRES (0+097.50), EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA.							
MAGDALENA	160,844.62	0.00	160,844.62	0.00		PERSONAS 2500	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					0		

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatat - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[SF] PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES							
C-00177/0395 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA JUSTO SIERRA Y CARRETERA AGUA PRIETA-CANANEA (AVENIDA FRANCISCO I. MADERO), EN EL MUNICIPIO DE NACO.							
NACO	72,432.57	0.00	72,432.57	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
NACO					0	500	
C-00177/0401 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CARRETERA A LA CARIDAD, ENTRE CALLE OPOSURA (0+000) Y CARRETERA A LA CARIDAD (0+060) (CON DIRECCIÓN AL OESTE) Y DE CARRETERA A LA CARIDAD, ENTRE CALLE OPOSURA (0+000) Y CARRETERA A LA CARIDAD (0+060) (CON DIRECCIÓN AL ESTE), EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA.							
NACAZARI DE GARCÍA	92,407.50	0.00	92,407.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
NACAZARI DE GARCÍA					0	11489	
C-00177/0396 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAGO TRIUNFO ENTRE CALLE ISMAEL MADA (0+000) Y CALLE LAGO TRIUNFO (0+030), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES. (PRIMERA ETAPA)							
NOGALES	715,165.68	0.00	715,165.68	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	50000	
C-00177/0397 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACAPONETA ENTRE CALLE ACAPONETA (0+023.5) Y CALLE ACAPONETA (0+061.5), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	481,220.57	0.00	481,220.57	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0	50000	
C-00123/0172 REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE AVENIDA SINALOA Y BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	8,765,012.20	8,765,012.20	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	38256	
C-00123/0173 REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE LEÓN DE LA BARRA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	7,445,584.70	7,445,584.70	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	49650	
C-00123/0174 REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE NO RELECCIÓN ENTRE DERECHO DE VÍA Y AVENIDA LUIS ENCINAS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	589,403.10	589,403.10	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	49650	
C-00177/0388 REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE NO REELECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO	1,064,059.13	0.00	1,064,059.13	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0	2300	
C-00123/0183 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA NUEVO LEÓN DE CALZADA MONTERREY A CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	5,170,359.68	5,170,359.68	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	15000	
C-00123/0184 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 1RA. DE AVENIDA INTERNACIONAL A AVENIDA MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,467,875.02	1,467,875.02	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	50000	
C-00123/0185 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 1 A CALLE 7, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	7,254,175.69	7,254,175.69	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	10000	
C-00123/0186 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RÍO COLORADO	3,365,775.09	3,365,775.09	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	10000	
C-00177/0398 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 8 ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,648,465.39	0.00	1,648,465.39	0.00		ALUMNOS	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0	8000	
C-00177/0399 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CARRETERA ALTAR – SANTA ANA (GRAL. ANAYA) Y CALLE 11, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA.							
SANTA ANA	267,251.21	0.00	267,251.21	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SANTA ANA					0	45	
TOTAL MODALIDAD	42,765,066.86	34,058,185.48	8,706,881.38	0.00			

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00168/0104 PERFORACIÓN DEPOZO PARA AGUA POTABLE A 100.00 M DE PROFUNDIDAD PARA LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	304,674.18	0.00	304,674.18	0.00		PERSONAS 15162	POR INICIAR
HUATABAMPO					0		
C-00168/0105 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO A BASE DE BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE TIPO TURBINA DE 8" DE DIÁMETRO, PARA UN GASTO DE 30 LPS Y UNA CDT DE 110 M, QUE ABASTECE A TRAVÉS DE ACUEDUCTO LOS "BUAYUMS-LA UNIÓN" A LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	132,494.24	0.00	132,494.24	0.00		PERSONAS 10108	POR INICIAR
HUATABAMPO					0		
TOTAL MODALIDAD							
	437,168.42	0.00	437,168.42	0.00			
SUBTOTAL 2024							
	56,000,000.00	56,000,000.00	12,007,648.22	0.00			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
C-00168/0112 PERFORACIÓN DE 120.00 M DE POZO PROFUNDO (POZO 2 OXO) Y EQUIPAMIENTO CON MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP Y BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 30 LPS, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA, CAMPANICHACA, EL CAPUSARIT Y GUAYABITAS (LA SÁBILA) INDÍGENAS DE LA ETNIA MAYO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	1,815,430.53	0.00	1,815,430.53	0.00		PERSONAS 10693	POR INICIAR
VARIAS					0		
P-00018/0143 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	36,308.61	0.00	36,308.61	0.00		PERSONAS 10693	POR INICIAR
VARIAS					0		
P-00018/0144 ATENCIÓN SOCIAL PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	18,154.31	0.00	18,154.31	0.00		PERSONAS 10693	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00168/0116 CONSTRUCCIÓN DE 5,971.00 DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y CONSTRUCCIÓN DE 3 TANQUES ELEVADOS DE 100 M3 DE CAPACIDAD, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES DE ETCHOROPO, LOMA DEL ETCHOROPO Y LOMA DE MORONCÁRIT, CORRESPONDIENTES AL PUEBLO YOREME-MAYO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO (PRIMERA ETAPA)							
HUATABAMPO	5,805,215.78	0.00	5,805,215.78	0.00		PERSONAS 4581	POR INICIAR
VARIAS					0		
P-00018/0149 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	116,104.32	0.00	116,104.32	0.00		PERSONAS 4581	POR INICIAR
VARIAS					0		
P-00018/0150 ATENCIÓN SOCIAL PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	58,052.16	0.00	58,052.16	0.00		PERSONAS 4581	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00168/0119 REPOSICIÓN DE 3250.12 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 2" Y 3" DE DIÁMETRO Y 95 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE COBACHI, MUNICIPIO DE LA COLORADA							
COLORADA, LA COBACHI	1,569,258.74	0.00	1,569,258.74	0.00		PERSONAS 226	POR INICIAR
					0		
P-00018/0155 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE LA COLORADA							
COLORADA, LA VARIAS	31,385.18	0.00	31,385.18	0.00		PERSONAS 226	POR INICIAR
					0		
P-00018/0156 ATENCIÓN SOCIAL PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE LA COLORADA							
COLORADA, LA VARIAS	15,692.59	0.00	15,692.59	0.00		PERSONAS 226	POR INICIAR
					0		
TOTAL MODALIDAD							
	9,465,602.22	0.00	9,465,602.22	0.00			

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatat - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SE] URBANIZACIÓN							
C-001777/0413 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA NIÑOS HÉROES ENTRE AVENIDA NIÑOS HÉROES (0+029.08) Y AVENIDA NIÑOS HÉROES (0+079.08), (CUERPO NORTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVIÁCORA.							
BAVIÁCORA	54,945.00	0.00	54,945.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVIÁCORA					0	1890	
C-001777/0418 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TERÁN, ENTRE CALLE TERÁN (0+083.65) Y CALLE TERÁN (0+098.65), (CUERPO NORTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL.							
BENJAMÍN HILL	22,546.87	0.00	22,546.87	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL					0	4900	
C-001777/0419 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, ENTRE CALLE TERÁN (0+000 Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA (0+007), (CUERPO OESTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL.							
BENJAMÍN HILL	9,920.63	0.00	9,920.63	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BENJAMÍN HILL					0	4900	
C-001777/0434 CONSTRUCCIÓN DE TOPE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE (0+072.53) Y CALLE SIN NOMBRE (0+075.53), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE GRANADOS.							
GRANADOS	12,487.50	0.00	12,487.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
GRANADOS					0	1144	
C-001777/0455 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BELLA VISTA ENTRE CALLE CASAS BLANCAS (0+000) Y CALLE BELLA VISTA (0+090.87), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PITIQUITO.							
PITIQUITO	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
PITIQUITO					0	5410	
C-001777/0459 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE GERMAN PABLOS (0+093.83) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+102.15), EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA.							
SAHUARIPA	11,919.33	0.00	11,919.33	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAHUARIPA					0	100	
C-001777/0460 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GERMAN PABLOS ENTRE CALLE GERMAN PABLOS (0+093.83) Y CALLE GERMAN PABLOS (0+102.15), EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA, MUNICIPIO DE SAHUARIPA.							
SAHUARIPA	10,558.17	0.00	10,558.17	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAHUARIPA					0	100	
C-001777/0462 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SATURNINO SALDÍVAR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, (CUERPO SUR), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.							
SAN IGNACIO RÍO MUERTO	52,447.50	0.00	52,447.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
SAN IGNACIO RÍO MUERTO					0	7718	
TOTAL MODALIDAD	274,725.00	0.00	274,725.00	0.00			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00177/0403 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE 5 DE FEBRERO Y AVENIDA MINA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACONCHI.							
ACONCHI		42,457.50	0.00	42,457.50	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
ACONCHI					0	1741	
C-00177/0404 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 18 ENTRE CALLE 22 Y CARRETERA FEDERAL NO. 2, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AGUA PRIETA.							
AGUA PRIETA		821,677.50	0.00	821,677.50	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0	40000	
C-00177/0405 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE CARLOS A. RIVERO, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LAS AURORAS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS.							
ÁLAMOS		60,535.47	0.00	60,535.47	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					0	9345	
C-00177/0406 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ENTRE CALLE CARLOS A. RIVERO Y CALLE RAMÓN GASTELUM AMAVIZCA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS.							
ÁLAMOS		53,264.97	0.00	53,264.97	0.00	PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					0	9345	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00177/0407 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE ESMERALDA, ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE JADE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÁLAMOS.							
ÁLAMOS	23,562.06	0.00	23,562.06	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁLAMOS					0	9345	
C-00177/0408 REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAFAEL DEL CID (0+074.17) Y CALLE RAFAEL DEL CID (0+122.17), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ALTAR.							
ALTAR	304,695.00	0.00	304,695.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ALTAR					0	2500	
C-00177/0409 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA DIÓDORO CORELLA, ENTRE AVENIDA MINERAL DEL CARMEN (0+000) Y AVENIDA DIÓDORO CORELLA (0+007.80), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ARIZPE.							
ARIZPE	44,955.00	0.00	44,955.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ARIZPE					0	2082	
C-00177/0410 REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JESÚS MARÍA URÍAS, ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO (0+000) Y CALLE JESÚS MARÍA URÍAS (0+060), EN LA LOCALIDAD DE ÁTIL, MUNICIPIO DE ÁTIL.							
ÁTIL	19,980.00	0.00	19,980.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
ÁTIL					0	609	
C-00177/0411 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE FRANCIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLEJÓN ARIZPE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACOACHI.							
BACOACHI	27,472.50	0.00	27,472.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BACOACHI					0	300	
C-00177/0412 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA CORELLA ENTRE AVENIDA CORELLA (0+036) Y AVENIDA CORELLA (0+041), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ.							
BANÁMICHÍ	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BANÁMICHÍ					0	1238	
C-00177/0414 REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE H SUR ENTRE BULEVAR BENITO JUÁREZ GARCÍA (0+000) Y CALLE H SUR (0+001.80) (CUERPO OESTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE.							
BAVISPE	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					0	701	
C-00177/0415 REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE F SUR ENTRE CALLE SIN NOMBRE (0+000) Y CALLE F SUR (0+001.80) (CUERPO ESTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE.							
BAVISPE	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					0	701	
C-00177/0416 REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE E SUR ENTRE CALLE SIN NOMBRE (0+000) Y CALLE E SUR (0+001.80) (CUERPO ESTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BAVISPE.							
BAVISPE	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
BAVISPE					0	701	
C-00177/0417 REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.							
BENITO JUÁREZ	117,382.50	0.00	117,382.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
VILLA JUÁREZ (IRRIGACIÓN)					0	13770	
C-00177/0420 RECARPETEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 3 ENTRE CALLE 3 (0+070) Y CALLE 3 (0+158), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA.							
CABORCA	274,725.00	0.00	274,725.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					0	59922	
C-00177/0421 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE CALLEJÓN "B" ENTRE CALLES 9 Y 10, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA.							
CABORCA	581,917.50	0.00	581,917.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					0	59922	
C-00177/0422 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE ENTRE CALLE VERACRUZ (0+000) Y BULEVAR SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE (0+479.68), EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME.							
CAJEME	2,340,157.50	0.00	2,340,157.50	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
CIUDAD OBREGÓN (CAJEME)					0	200000	
C-00177/0423 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE AGROPECUARIA ENTRE CALLES COYOACÁN Y CALLE CUITLÁHUAC, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA.							
CANANEA	244,755.00	0.00	244,755.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HEROICA CIUDAD DE CANANEA					0	4500	

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00177/0424 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ARROYO ENTRE CALLE ARROYO (0+021.37) Y CALLE ARROYO (0+028.63), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CARBÓ.							
CARBÓ	17,482.50	0.00	17,482.50	0.00		PERSONAS 4516	POR INICIAR
CARBÓ					0		
C-00177/0425 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE MOLINO, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUCURPE.							
CUCURPE	17,482.50	0.00	17,482.50	0.00		PERSONAS 588	POR INICIAR
CUCURPE					0		
C-00177/0426 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE BERTHA Y CALLE PRIMERA, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME.							
EMPALME	444,555.00	0.00	444,555.00	0.00		PERSONAS 42516	POR INICIAR
EMPALME					0		
C-00177/0427 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO (0+000) Y CALLE IGNACIO ALLENDE (0+060), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ETCHOJOA.							
ETCHOJOA	117,382.50	0.00	117,382.50	0.00		PERSONAS 8900	POR INICIAR
ETCHOJOA					0		
C-00177/0428 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA (0+003) Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA (0+019), EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS.							
FRONTERAS	42,457.50	0.00	42,457.50	0.00		PERSONAS 6749	POR INICIAR
ESQUEDA					0		
C-00177/0429 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ENRIQUE RUHEN ENTRE BULEVAR FRANCISCO EUSEBIO KINO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	22,587.09	0.00	22,587.09	0.00		PERSONAS 12849	POR INICIAR
SONOYTA					0		
C-00177/0430 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE ENRIQUE RUHEN, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	4,773.67	0.00	4,773.67	0.00		PERSONAS 12849	POR INICIAR
SONOYTA					0		
C-00177/0431 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE HERMOSILLO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE PROF. CANDELARIO ZAMORANO, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	36,034.93	0.00	36,034.93	0.00		PERSONAS 12849	POR INICIAR
SONOYTA					0		
C-00177/0432 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JESÚS GARCÍA CORONA ENTRE CALLE G Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	9,092.70	0.00	9,092.70	0.00		PERSONAS 12849	POR INICIAR
SONOYTA					0		
C-00177/0433 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE CINCO ENTRE BULEVAR BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y CALLE D, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.							
GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES	69,869.11	0.00	69,869.11	0.00		PERSONAS 12849	POR INICIAR
SONOYTA					0		
C-00177/0435 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MAR DE LAS ANTILLAS ENTRE BULEVAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y CALLE MAR MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS.							
GUAYMAS	1,910,587.50	0.00	1,910,587.50	0.00		PERSONAS 100	POR INICIAR
HEROICA GUAYMAS					0		
C-00177/0436 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN BLVD. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS ENTRE PRIVADA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (0+000) Y BLVD. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (0+092.14) (CUERPO ESTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	337,162.50	0.00	337,162.50	0.00		PERSONAS 936263	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		
C-00177/0437 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE CALLE CABO SAN ANTONIO Y AVENIDA SÓSTENES ROCHA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO	1,108,890.00	0.00	1,108,890.00	0.00		PERSONAS 936263	POR INICIAR
HERMOSILLO					0		

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatat - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00177/0438 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA (0+036) Y AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA (0+038.2), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÁSABAS.							
HUACHINERA	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00		PERSONAS 935	POR INICIAR
HUACHINERA					0		
C-00177/0439 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA (0+036) Y AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA (0+038.2), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÁSABAS.							
HUÁSABAS	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00		PERSONAS 935	POR INICIAR
HUÁSABAS					0		
C-00177/0440 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN BULEVAR 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES EUGENIO MARTÍNEZ Y ALFREDO MURILLO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO.							
HUATABAMPO	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00		PERSONAS 3692	POR INICIAR
HUATABAMPO					0		
C-00177/0441 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE ALFREDO MURILLO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUATABAMPO.							
HUATABAMPO	149,850.00	0.00	149,850.00	0.00		PERSONAS 3692	POR INICIAR
HUATABAMPO					0		
C-00177/0442 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y AVENIDA GRAL. PESQUEIRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUÉPAC.							
HUÉPAC	12,487.50	0.00	12,487.50	0.00		PERSONAS 1200	POR INICIAR
HUÉPAC					0		
C-00177/0443 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÍMURIS ENTRE CALLE ÍMURIS (0+050) Y CALLE ÍMURIS (0+053), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS.							
ÍMURIS	54,945.00	0.00	54,945.00	0.00		PERSONAS 3200	POR INICIAR
ÍMURIS					0		
C-00177/0444 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÍMURIS ENTRE CALLE ÍMURIS (0+063) Y CALLE ÍMURIS (0+066), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÍMURIS.							
ÍMURIS	54,945.00	0.00	54,945.00	0.00		PERSONAS 3200	POR INICIAR
ÍMURIS					0		
C-00177/0445 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE IGNACIA FIMBRES ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA DR. PADILLA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA.							
MAGDALENA	32,467.50	0.00	32,467.50	0.00		PERSONAS 2500	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					0		
C-00177/0446 RECARPETEO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PBRO. JAIME SALCIDO ENTRE CALLE PBRO. JAIME SALCIDO (0+058.61) Y PBRO. JAIME SALCIDO (0+074.10), EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA.							
MAGDALENA	45,162.04	0.00	45,162.04	0.00		PERSONAS 2500	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					0		
C-00177/0447 RECARPETEO A BASE DE MICROCARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE JESÚS GARCÍA CORONA ENTRE CALLE ANTONIA GARCÍA (0+000) Y CALLE JESÚS GARCÍA CORONA (0+090), EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, MUNICIPIO DE MAGDALENA.							
MAGDALENA	187,105.46	0.00	187,105.46	0.00		PERSONAS 2500	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					0		
C-00177/0448 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE (0+138.7) Y CALLE SIN NOMBRE (0+154.7), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCTEZUMA.							
MOCTEZUMA	57,442.50	0.00	57,442.50	0.00		PERSONAS 4326	POR INICIAR
MOCTEZUMA					0		
C-00177/0449 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA IGNACIO ALDAMA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALDAMA (0+030) Y AVENIDA IGNACIO ALDAMA (0+032) (CUERPO ESTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO.							
NÁCORI CHICO	2,497.50	0.00	2,497.50	0.00		PERSONAS 981	POR INICIAR
NÁCORI CHICO					0		
C-00177/0450 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN BULEVAR ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE GUELATAO Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA	77,422.50	0.00	77,422.50	0.00		PERSONAS 10500	POR INICIAR
NAVOJOA					0		
C-00177/0451 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE CALLE GRAL. ARNULFO R. GÓMEZ Y AVENIDA SINALOA, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA	641,386.97	0.00	641,386.97	0.00		PERSONAS 10500	POR INICIAR
NAVOJOA					0		

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00177/0452 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUCERO DE CALLE GRAL. ARNULFO R. GÓMEZ Y AVENIDA FRESNO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA	337,633.03	0.00	337,633.03	0.00		PERSONAS 10500	POR INICIAR
NAVOJOA					0		
C-00177/0453 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BULEVAR CENTENARIO (CUERPO NORTE) ENTRE BULEVAR CENTENARIO (0+142.54) Y BULEVAR CENTENARIO (0+184.44), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.							
NOGALES	629,370.00	0.00	629,370.00	0.00		PERSONAS 50000	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0		
C-00177/0454 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PONDEROSA ENTRE CALLE PONDEROSA (0+303.88) Y CALLE PONDEROSA (0+351.88), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, (PRIMERA ETAPA).							
NOGALES	829,170.00	0.00	829,170.00	0.00		PERSONAS 50000	POR INICIAR
HEROICA NOGALES					0		
C-00177/0456 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE NO REELECCIÓN ENTRE AVENIDA LUIS ENCINAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO	459,540.00	0.00	459,540.00	0.00		PERSONAS 2300	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0		
C-00177/0457 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE AVENIDA JUSTO VÁZQUEZ (0+000) Y BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (0+005.38) (CUERPO NORTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RAYÓN.							
RAYÓN	29,970.00	0.00	29,970.00	0.00		PERSONAS 1600	POR INICIAR
RAYÓN					0		
C-00177/0458 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO (0+053) Y CALLE MELCHOR OCAMPO (0+065) (AMPLIACIÓN DEL LADO ESTE DE LA VIALIDAD), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ROSARIO.							
ROSARIO	24,975.00	0.00	24,975.00	0.00		PERSONAS 2815	POR INICIAR
ROSARIO (TESOPACO)					0		
C-00177/0461 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA QUINTANAR (0+000) Y CALLE CONSTITUCIÓN (0+003), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESÚS.							
SAN FELIPE DE JESÚS	19,980.00	0.00	19,980.00	0.00		PERSONAS 300	POR INICIAR
SAN FELIPE DE JESÚS					0		
C-00177/0463 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 30 ENTRE AVENIDA DURANGO Y AVENIDA SINALOA B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO.							
SAN LUIS RÍO COLORADO	1,296,202.50	0.00	1,296,202.50	0.00		PERSONAS 8000	POR INICIAR
SAN LUIS RÍO COLORADO					0		
C-00177/0464 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO SERGIO ORTIZ RAMÍREZ ENTRE CALLE DEL DEPORTE (0+000) Y FRANCISCO SERGIO ORTIZ RAMÍREZ (0+260), EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS.							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00		PERSONAS 5699	POR INICIAR
PESQUEIRA					0		
C-00177/0465 BACHEO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA IGNACIO ALDAMA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ANA.							
SANTA ANA	72,427.50	0.00	72,427.50	0.00		PERSONAS 45	POR INICIAR
SANTA ANA					0		
C-00177/0466 REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO (0+000) Y BULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (0+005), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA CRUZ.							
SANTA CRUZ	22,477.50	0.00	22,477.50	0.00		PERSONAS 1038	POR INICIAR
SANTA CRUZ					0		
C-00177/0467 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CRUCERO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SÁRIC.							
SÁRIC	29,970.00	0.00	29,970.00	0.00		PERSONAS 353	POR INICIAR
SÁRIC					0		
C-00177/0468 REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 DE ENERO ENTRE CALLE 2 DE ENERO (0+016) Y CALLE 2 DE ENERO (0+021), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOYOPA.							
SOYOPA	2,497.50	0.00	2,497.50	0.00		PERSONAS 210	POR INICIAR
SOYOPA					0		

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatal - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
C-00177/0469 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (0+000) Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE (0+010.93), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPACHE.							
TEPACHE	99,900.00	0.00	99,900.00	0.00		PERSONAS 1300	POR INICIAR
TEPACHE					0		
C-00177/0470 REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE JUAN R. ORTIZ (0+000) Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (0+016) (CUERPO NORTE), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUBUTAMA.							
TUBUTAMA	42,457.50	0.00	42,457.50	0.00		PERSONAS 382	POR INICIAR
TUBUTAMA					0		
C-00177/0471 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE 1 (0+000) Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (0+070) (CUERPO SUR), EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE ÁLAMOS, MUNICIPIO DE URES.							
URES	159,840.00	0.00	159,840.00	0.00		PERSONAS 5000	POR INICIAR
PUEBLO DE ÁLAMOS					0		
C-00177/0472 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A JARDÍN DE NIÑOS "RISAS ANGELICALES", CCT: 26DJN0444H), EN LA LOCALIDAD DE MÁTAPE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA.							
VILLA PESQUEIRA	27,472.50	0.00	27,472.50	0.00		PERSONAS 629	POR INICIAR
VILLA PESQUEIRA (MÁTAPE)					0		
C-00177/0473 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE NAVOJOA ENTRE AVENIDA SIETE Y CARRETERA FEDERAL 16 (LA COLORADA - YÉCORA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YÉCORA.							
YÉCORA	22,877.10	0.00	22,877.10	0.00		PERSONAS 2920	POR INICIAR
YÉCORA					0		
C-00177/0474 REHABILITACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CALLE NOGALES ENTRE CALLE NOGALES (0+160) Y CALLES NOGALES (0+163), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YÉCORA.							
YÉCORA	2,097.90	0.00	2,097.90	0.00		PERSONAS 2920	POR INICIAR
YÉCORA					0		
TOTAL MODALIDAD							
	14,655,330.00	0.00	14,655,330.00	0.00			
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00168/0109 CONSTRUCCIÓN DE 1,343.00 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 10" DE DIÁMETRO, 38.50 METROS DE TUBERÍA DE FIERRO CÉDULA 40 DE 8" DE DIÁMETRO Y TREN DE LLENADO PARA TANQUE ELEVADO AQUAMUNDO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO SANTA FE EN EL SECTOR NOROESTE DE LA CIUDAD DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	1,512,486.93	0.00	1,512,486.93	0.00		PERSONAS 15207	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0		
C-00168/0110 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE 200 HP Y EQUIPO DE BOMBEO CAPAZ DE PRODUCIR UN GASTO DE 80 LPS, AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN BOULEVARD CAMINO SAN FRANCISCO Y AVENIDA TERNAZO, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	2,766,600.91	0.00	2,766,600.91	0.00		PERSONAS 15207	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0		
C-00168/0114 PERFORACIÓN DE 120.00 M DE POZO PROFUNDO (POZO CENTRO) Y EQUIPAMIENTO CON MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP Y BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 30 LPS, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BASCONCOBE, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	1,450,976.44	0.00	1,450,976.44	0.00		PERSONAS 2913	POR INICIAR
BASCONCOBE					0		
C-00168/0113 PERFORACIÓN DE 120.00 M DE POZO PROFUNDO (BACOBAMPO 1) Y EQUIPAMIENTO CON MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP Y BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 30 LPS, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	1,451,535.79	0.00	1,451,535.79	0.00		PERSONAS 2067	POR INICIAR
VARIAS					0		
P-00018/0145 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	58,050.25	0.00	58,050.25	0.00		PERSONAS 4980	POR INICIAR
VARIAS					0		
P-00018/0146 ATENCIÓN SOCIAL PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA	29,025.12	0.00	29,025.12	0.00		PERSONAS 4980	POR INICIAR
VARIAS					0		

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
C-00168/0115 REHABILITACIÓN DE 13,971.00 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 900 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS) PRIMERA ETAPA							
GUAYMAS	5,062,061.21	0.00	5,062,061.21	0.00		PERSONAS 10693	POR INICIAR
SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)					0		
P-00018/0147 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	101,241.22	0.00	101,241.22	0.00		PERSONAS 10693	POR INICIAR
VARIAS					0		
P-00018/0148 ATENCIÓN SOCIAL PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
GUAYMAS	50,620.62	0.00	50,620.62	0.00		PERSONAS 10693	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00168/0117 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (LA BOCANA) CON MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE 200 HP Y EQUIPO DE BOMBEO CAPAZ DE PRODUCIR UN GASTO DE 110 LPS, ELECTRIFICACIÓN Y 30 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 12 " DE DIÁMETRO, PARA REFORZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	3,055,788.08	0.00	3,055,788.08	0.00		PERSONAS 30324	POR INICIAR
HUATABAMPO					0		
P-00018/0151 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	61,115.76	0.00	61,115.76	0.00		PERSONAS 30324	POR INICIAR
VARIAS					0		
P-00018/0152 ATENCIÓN SOCIAL PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	30,557.88	0.00	30,557.88	0.00		PERSONAS 30324	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00168/0118 REHABILITACIÓN DE POZO EL MORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE DE 6" DE DIÁMETRO EN LA LOCALIDAD DE ÍMURIS, EN EL MUNICIPIO DE ÍMURIS							
ÍMURIS	1,249,785.71	0.00	1,249,785.71	0.00		PERSONAS 5252	POR INICIAR
ÍMURIS					0		
P-00018/0153 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE ÍMURIS							
ÍMURIS	24,995.71	0.00	24,995.71	0.00		PERSONAS 5252	POR INICIAR
VARIAS					0		
P-00018/0154 ATENCIÓN SOCIAL PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE ÍMURIS							
ÍMURIS	12,497.86	0.00	12,497.86	0.00		PERSONAS 5252	POR INICIAR
VARIAS					0		
C-00168/0120 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COLONIA NUEVO MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	740,011.07	0.00	740,011.07	0.00		PERSONAS 750	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					0		
C-00168/0121 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN POZO ARELLANO 1 EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	1,256,426.25	0.00	1,256,426.25	0.00		PERSONAS 7612	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					0		
C-00168/0122 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN POZO LOS CUATES 1 EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	1,110,295.04	0.00	1,110,295.04	0.00		PERSONAS 30429	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					0		
P-00018/0157 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	62,134.65	0.00	62,134.65	0.00		PERSONAS 38791	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					0		

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Municipio / Localidad	Total	Estatad - Federalizado	Federal			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							

P-00018/0158 ATENCIÓN SOCIAL PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA							
MAGDALENA	31,067.32	0.00	31,067.32	0.00		PERSONAS 38791	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					0		
C-00168/0123 RED DE AGUA POTABLE DE 4" EN BLVD LAS CONCHAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	922,550.64	0.00	922,550.64	0.00		PERSONAS 24000	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					0		
P-00018/0159 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	18,451.01	0.00	18,451.01	0.00		PERSONAS 24000	POR INICIAR
VARIAS					0		
P-00018/0160 ATENCIÓN SOCIAL PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	9,225.51	0.00	9,225.51	0.00		PERSONAS 24000	POR INICIAR
VARIAS					0		

TOTAL MODALIDAD	21,067,500.98	0.00	21,067,500.98	0.00			
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							

C-00168/0111 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON 1,200.00 M DE TUBERÍA PVC 12" DE DIÁMETRO, 1,700.00 M DE TUBERÍA PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y 31 POZOS DE VISITA, UBICADO EN CALLE 44 ENTRE AVENIDA 20, AVENIDA 14 ENTRE CALLE 44 A 45, CALLEJÓN 44 Y 45 ENTRE AVENIDA 14 A 19, EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	2,405,802.26	0.00	2,405,802.26	0.00		PERSONAS 2399	POR INICIAR
AGUA PRIETA					0		
P-00018/0141 SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	133,697.81	0.00	133,697.81	0.00		PERSONAS 15207	POR INICIAR
VARIAS					0		
P-00018/0142 ATENCIÓN SOCIAL PARA ACCIONES PARA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOCALIDADES URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	66,848.90	0.00	66,848.90	0.00		PERSONAS 15207	POR INICIAR
VARIAS					0		

TOTAL MODALIDAD	2,606,348.97	0.00	2,606,348.97	0.00			
SUBTOTAL 2025	0.00	0.00	48,069,507.17	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA	56,000,000.00	56,000,000.00	60,077,155.39	0.00			





COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Programa / Obra	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Municipio / Localidad	Total	Estatat - Federalizado	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							
C-00193/0001 CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA TEMPORAL PARA MUJERES Y SUS HIJAS E HIJOS EN SITUACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EXTREMA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00		PERSONAS	POR INICIAR
HERMOSILLO					0	2000	
TOTAL MODALIDAD	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00			
SUBTOTAL 2024	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00			
TOTAL DEPENDENCIA	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00			

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad - Federalizado	Federal	Otros			
TOTAL GENERAL	5,648,595,989.01	3,517,424,341.20	2,131,171,647.81	0.00			





**CADA OBRA ES UN
PASO HACIA UN
SONORA MÁS JUSTO,
PRÓSPERO Y LLENO DE
OPORTUNIDADES;**

NUESTRO COMPROMISO ES SEGUIR
TRANSFORMANDO SONORA, PORQUE EL
FUTURO SE EDIFICA CON ACCIONES QUE
PERMANECEN.




SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES





GOBIERNO
- SONORA

